



**ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO N.5
ASTIGIANO MONFERRATO**

Sede c/o Provincia di Asti - Uffici in Via Antica Zecca n°3 - 14100 ASTI
Tel. 0141/594327 - 0141/351944
E-mail infoato5asti@legalmail.it; tecnicoato5asti@legalmail.it;
www.ato5astigiano.it

**Ente di Governo dell'Ambito n.5
ASTIGIANO MONFERRATO
Prot. n. 124 in data 17.09.2026**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

OGGETTO: Piano Operativo Ambiente Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020
Intervento:

22_FD_5	74	Adeguamento scarichi non depurati nei Comuni di Pontestura (AL) e Rosignano (AL) Codice CUP: E35E17000250006
---------	----	--

Determinazione valore finale intervento ed indicazione dell'economia finale sui fondi FSC.

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" che dispone che gli Enti Locali debbano organizzare il Servizio Idrico Integrato nelle forme e nei modi di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n° 13 "Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n° 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche";

VISTA la Legge Regionale 24 maggio 2012 n. 7 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani";

VISTA la Convenzione istitutiva dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 per l'organizzazione del servizio idrico integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali costituenti l'A.T.O. 5 "Astigiano-Monferrato";

VISTA la Deliberazione della Conferenza n. 86 del 30.12.2004 ad oggetto "Riorganizzazione della Gestione del Servizio Idrico Integrato. Approvazione del modello organizzativo, riconoscimento ed affidamento della gestione nell' Ambito Territoriale Ottimale n. 5 "Astigiano – Monferrato";

VISTA la Convenzione di Gestione sottoscritta il data 16 luglio 2016 tra dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 e i Gestori cui è stato riconosciuto e/o affidato il Servizio Idrico Integrato;

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e s.m.i., ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che destina le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 per sostenere interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;

VISTA la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, con la quale sono state individuate 6 aree tematiche di interesse del FSC, ripartendo tra le stesse le risorse FSC disponibili e destinate a Piani Operativi afferenti alle aree tematiche;

PRESO ATTO che con Delibera CIPE n. 55/2016 è stato approvato il Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020, di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), suddiviso in 4 sotto-piani tra i quali il sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque";

RICHIAMATE:

- la nota prot. 21768 del 12 ottobre 2017, con la quale il MATTM ha comunicato alla Regione Piemonte l'elenco degli interventi relativi al settore "Servizio Idrico Integrato" del succitato Piano Operativo ricadenti nel territorio della Regione;
- la nota prot. 30098 del 19 dicembre 2017 con la quale la Regione Piemonte ha trasmesso l'elenco degli interventi che aggiorna e sostituisce l'elenco inoltrato dal MATTM;

VISTO l'Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Regione Piemonte ed Enti d'Ambito del Piemonte "Per la realizzazione degli interventi per il miglioramento del servizio idrico integrato", con il quale sono individuati gli interventi da realizzare e sono disciplinati i rapporti tra gli Enti citati per la realizzazione dei predetti interventi, approvato dalla Conferenza Ato5 con deliberazione n. 19 del 18 novembre 2019;

CONSIDERATO che il suddetto Accordo di Programma è stato sottoscritto il 31 dicembre 2019;

VISTA la convenzione siglata nel maggio 2020 tra Regione Piemonte, Enti di Governo d'Ambito e Gestori Attuatori per la realizzazione e rendicontazione dei progetti di cui al PO Ambiente FSC 2014-2020, in attuazione dell'Accordo di Programma (AP) del 31 dicembre 2019 firmato dalla Regione Piemonte e dagli Enti di Governo d'Ambito piemontesi con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

PRESO ATTO che la realizzazione degli interventi nonché le attività di monitoraggio, rendicontazione della spesa ed ogni altra attività connessa con l'attuazione dell'Accordo di programma sono soggette alle previsioni delle Linee Guida per il Beneficiario e dell'altra documentazione costituente il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Piano Operativo Ambiente – FSC 2014-2020 predisposto dal MATTM-DGSTA;

RILEVATO che il progetto in oggetto:

Cod. AP	Cod. KRONOS	Denominazione intervento
22_FD_5	74	Adeguamento scarichi non depurati nei Comuni di Pontestura (AL) e Rosignano (AL) Codice CUP: E35E17000250006

è stato inserito nel suddetto accordo di programma con i seguenti importi:

REGIONE: PIEMONTE – ATO 5 (scheda n. 22)

1	Area tematica	AMBIENTE	
2	Tema prioritario	2.2 Servizio Idrico Integrato	
3	Intervento strategico	22_FO_5 Adeguamento scarichi non depurati nei Comuni di Pontestura (AL) e Rosignano (AL)	
4	Importo complessivo	€ 540.000,00	
		Finanziamento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020	€ 270.000,00
		Tariffa S.I.I.	€ 270.000,00
		Altri Fondi: indicare denominazione fonte	€ 0,00
5	Localizzazione dell'intervento	Regione: Piemonte Provincia: AL Comune: Rosignano e Pontestura	
6	Soggetto Beneficiario	Ente di governo d'Ambito territoriale ottimale n. 5 "Astigiano, Monferrato"	
7	Descrizione sintetica dell'intervento	Nell'intervento programmato sono previsti due diversi lavori, il primo in Comune di Pontestura (AL) e il secondo in Comune di Rosignano (AL). DEPURATORE IN FRAZIONE QUARTI DI PONTESTURA (AL) – Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione avente potenzialità stimata di 400 A.E. e di un tratto fognario per lo scarico pari a circa 200,00 ml. Il progetto prevede di depurare uno scarico non depurato e nel contempo dismettere due impianti costituiti da fosse imhoff, migliorando la qualità dello scarico terminale nel Rio Stura, quest'ultimo considerato non buono. Un primo obiettivo è pertanto produrre uno scarico nel rispetto della tabella 3 Allegato V alla parte terza del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., ad esclusione del parametro dell'Azoto Nitrico. Un secondo obiettivo è realizzare un impianto che non crei un eccessivo impegno gestionale (tipico degli impianti a fanghi attivi a biomassa sospesa) e che al tempo stesso abbia una buona resa depurativa. Per le suddette ragioni si ipotizza la realizzazione di un impianto a biorulli, provvisto di dissabbiatore, di grigliatura meccanica, di sedimentatore primario e di chiarificatore finale dotato di ricircolo fognario. FOGNATURA FRAZIONE CASTAGNONI DI ROSIGNANO (AL) Realizzazione di un tratto fognario di circa 800,00 ml. con tubazione in PVC D=200 mm. o PEAD lungo la strada Comunale Bonello che si trova nella Frazione Castagnoni del Comune di Rosignano (AL). Il tratto crea continuità con la rete fognaria esistente a scendere dalla Frazione Castagnoni verso Frazione Serzana, sino ad arrivare alla C.na Varacca. Si va così ad eliminare lo scarico non depurato (autorizzato per reflui civili disperdente in fosso denominato "Castagnoni – Strada Comunale Bonello") dà la possibilità a tutti i residenti della Frazione di allacciarsi alla pubblica fognatura. La tubazione così realizzata confluirà nell'impianto di depurazione esistente in Località Varacca - San Martino, per il quale è previsto l'adeguamento mediante impianto a biorulli e chiarificatore finale dotato di ricircolo fanghi. Si è scelto infatti di affiancare all'esistente filtro percolatore aerobico un reattore biologico rotante (biorullo) in grado di garantire una potenzialità pari a 400 Abitanti Equivalenti ed un refluo in us con le caratteristiche previste dalla tabella 3 Allegato V alla parte terza del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., ad esclusione del parametro dell'Azoto Nitrico.	

E che pertanto le risorse ammesse a contributo (FSC) sono pari ad Euro 270.000,00 corrispondenti al 50% dell'importo totale iniziale pari ad Euro 540.000;

CONSIDERATO, quindi, che la situazione di finanziamento dell'intervento da Accordo di Programma è il seguente:

PRE GARA [€]			
TOTALE	FSC	GESTORE	%FSC
540.000,00	270.000,00	270.000,00	50,00%

CONSIDERATO INOLTRE CHE con nota Regione Piemonte Prot 65334 del 08/04/2024 è stato richiesto l'adeguamento dell'importo di progetto da 640.000 euro accettata dal Ministero con modifica su Kronos dell'importo.

Codice AP	Prog. Kronos	Titolo	Importo attualmente in Accordo di Programma (post prima rimodulazione)			Nuovo importo da riportare in Kronos		
			Totale	FSC	Tariffa	Totale	FSC	Tariffa
22-FD-5	74	Adeguamento scarichi non depurati nei Comuni di Pontestura (AL) e Rosignano (AL)	540.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	640.000,00 €	270.000,00 €	370.000,00 €

Le risorse ammesse a contributo (FSC) sono pari ad euro 270.000,00 corrispondenti al 42,19% dell'importo totale dell'intervento pari ad euro 640.000,00;

CONSIDERATO che il Gestore attuatore ha nominato quale RUP dell'intervento il Geom. Laura Rossi con lettera Prot 1557 del 18/11/2020 e trasmessa dall'Egato5 all'allora competente ufficio del Ministero Ambiente con nota prot. 1653 del 16/12/2020;

PRESO atto della relazione del RUP Prot 1410 del 26/08/2026;

VISTO il Quadro economico PRE GARA suddiviso nei due lotti come da progetti esecutivi approvati:

Rosignano Quadro economico PRE GARA

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

- | | |
|---|--------------|
| - Lavori soggetti a ribasso d'asta | 118.015,10 € |
| - Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | 4.493,49 € |

Totale lavori a base d'asta 122.508,59 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

- | | |
|---|-------------|
| - Lavori in economia | 12.150,54 € |
| - Lavori in economia: impianti elettrici | 35.000,00 € |
| - Assistenza archeologica agli scavi | 3.500,00 € |
| - Imprevisti | 7.296,77 € |
| - Spese tecniche per progettazione, dl, contabilità e cre | 12.761,04 € |
| - Spese tecniche per coordinamento sicurezza | 2.853,06 € |
| - IVA e altre imposte: tassa ANAC | 30,00 € |
| - Fornitura materiale: materiale magazzino CCAM | 5.000,00 € |
| - Fornitura materiale: acquisto biorullo | 36.900,00 € |
| - Costo personale CCAM | 2.000,00 € |

Totale somme a disposizione 117.491,41 €

IMPORTO COMPLESSIVO 240.000,00 €

Pontestura Quadro economico PRE GARA

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

- | | |
|---|--------------|
| - Lavori soggetti a ribasso d'asta | 187.791,56 € |
| - Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | 10.545,24 € |

Totale lavori a base d'asta 198.336,80 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

- | | |
|---|--------------|
| - Lavori in economia: telecontrollo | 5.000,00 € |
| - Lavori in economia: impianto elettrico | 15.121,91 € |
| - Rilievi, accertamenti, indagini, assistenza archeologica | 5.000,00 € |
| - Allacciamenti ai pubblici servizi | 14.000,00 € |
| - Imprevisti | 4.949,17 € |
| - Acquisizione aree, servitù e danni, frazionamenti | 6.000,00 € |
| - Accantonamento | 4.000,00 € |
| - Spese tecniche per progettazione, dl, contabilità, cre e coord. sicurezza | 37.741,26 € |
| - Accertamenti, verifiche tecniche e collaudi | 2.000,00 € |
| - Contributo ANAC | 225,00 € |
| - Acquisto materiale | 105.625,86 € |

Totale somme a disposizione 199.663,20 €

Costo personale CCAM 2.000,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO 400.000,00 €

PRESO ATTO che l'affidamento dei lavori è avvenuto nelle seguenti date:

1) Lavori di realizzazione fognatura in Frazione Castagnoni del Comune di Rosignano Monferrato (AL) – Trattamento scarichi non depurati 2° lotto:

aggiudicazione definitiva in data 16/11/2020 per l'importo netto di euro 107.499,43 a seguito del ribasso offerto del 12,718% sul prezzo a base d'asta soggetto a ribasso di euro 118.015,10 aumentato dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 4.493,49;

2) Lavori per la realizzazione impianto di depurazione in Frazione Quarti del Comune di Pontestura (AL) – Trattamento scarichi non depurati 2° lotto:

aggiudicazione definitiva in data 14/12/2022 per l'importo netto di euro 184.984,82 a seguito del ribasso offerto del 7,11% sul prezzo a base d'asta soggetto a ribasso di euro 187.791,56 aumentato dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 10.545,24;

VISTO il quadro economico POST GARA dei due lotti oggetto dell'intervento:

Rosignano Quadro economico POST GARA

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

- Lavori soggetti a ribasso d'asta	118.015,10 €
- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	4.493,49 €
- a dedurre ribasso d'asta offerto	-15.009,16 €

Totale lavori a base d'asta 107.499,43 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

- Lavori in economia	12.150,54 €
- Lavori in economia: impianti elettrici	35.000,00 €
- Assistenza archeologica agli scavi	3.500,00 €
- Imprevisti	7.296,77 €
- Spese tecniche per progettazione, dl, contabilità e cre	12.761,04 €
- Spese tecniche per coordinamento sicurezza	2.853,06 €
- IVA e altre imposte: tassa ANAC	30,00 €
- Fornitura materiale: materiale magazzino CCAM	5.000,00 €
- Fornitura materiale: acquisto biorullo	36.900,00 €
- Costo personale CCAM	2.000,00 €

Totale somme a disposizione 117.491,41 €

IMPORTO COMPLESSIVO

224.990,84 €

Pontestura Quadro economico POST GARA

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

- Lavori soggetti a ribasso d'asta	187.791,56 €
- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	10.545,24 €
- a dedurre ribasso d'asta offerto	-13.351,98 €

Totale lavori a base d'asta 184.984,82 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

- Lavori in economia: telecontrollo	5.000,00 €
- Lavori in economia: impianto elettrico	15.121,91 €
- Rilievi, accertamenti, indagini, assistenza archeologica	5.000,00 €
- Allacciamenti ai pubblici servizi	14.000,00 €
- Imprevisti	4.949,17 €
- Acquisizione aree, servitù e danni, frazionamenti	6.000,00 €
- Accantonamento	4.000,00 €
- Spese tecniche per progettazione, dl, contabilità, cre e coord. sicurezza	37.741,26 €
- Accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	2.000,00 €
- Contributo ANAC	225,00 €
- Acquisto materiale	105.625,86 €

Totale somme a disposizione 199.663,20 €

Costo personale CCAM 2.000,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO 386.648,02 €

PRESO atto dell'ultimazione dei lavori:

- 1) **Lavori di realizzazione fognatura in Frazione Castagnoni del Comune di Rosignano Monferrato (AL) – Trattamento scarichi non depurati 2° lotto:**
i lavori si sono conclusi in data 04/08/2021 come da CRE emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Andrea Bruno Panizza in data 14/09/2021 con importo finale pari a netti euro 105.425,07;
- 2) **Lavori per la realizzazione impianto di depurazione in Frazione Quarti del Comune di Pontestura (AL) – Trattamento scarichi non depurati 2° lotto:**
i lavori si sono conclusi in data 18/01/2024 come da CRE emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Andrea Borsarelli in data 15/03/2024 con importo finale pari a netti euro 184.984,82;

VISTI i quadri economici finali dei due distinti lavori oggetto dell'intervento:

Rosignano Quadro economico FINALE

IMPORTO LAVORI

- Lavori	103.005,94 €
- Costi della sicurezza	2.419,13 €

Totale lavori 105.425,07 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

- Lavori in economia	0,00 €
- Lavori in economia: impianti elettrici	2.178,00 €
- Assistenza archeologica agli scavi	3.796,00 €
- Imprevisti	0,00 €
- Spese tecniche per progettazione, dl, contabilità, cre e coord. sicurezza	12.711,09 €
- IVA e altre imposte: tassa ANAC	0,00 €
- Fornitura materiale: materiale magazzino CCAM	4.876,06 €
- Fornitura materiale: acquisto biorullo	26.500,00 €
- Costo personale CCAM	4.807,26 €

Totale somme a disposizione 54.868,41 €

IMPORTO COMPLESSIVO 160.293,48 €

Pontestura Quadro economico FINALE

IMPORTO LAVORI

- Lavori	182.373,05 €
- Costi della sicurezza	2.611,77 €

Totale lavori 184.984,82 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

- Lavori in economia	2.070,40 €
- Lavori in economia: telecontrollo	5.529,00 €
- Lavori in economia: impianto elettrico	16.950,00 €
- Rilievi, accertamenti, indagini, assistenza archeologica	700,00 €
- Allacciamenti ai pubblici servizi	21.840,88 €
- Imprevisti	0,00 €
- Acquisizione aree, servitù e danni, frazionamenti	8.997,20 €
- Accantonamento	0,00 €
- Spese tecniche per progettazione, dl, contabilità, cre e coord. sicurezza	40.392,75 €
- Accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	0,00 €
- Contributo ANAC	255,00 €
- Acquisto materiale	88.077,41 €

Totale somme a disposizione 184.812,64 €

Costo personale CCAM 8.740,97 €

IMPORTO COMPLESSIVO 378.538,43 €

DATO ATTO che l'importo dell'intervento ammonta a complessivi euro 538.831,91;

PRESO ATTO CHE le economie finali ammontano ad € 1.168,09;

CONSIDERATO che gli importi sono tutti al netto dell'IVA, in quanto essa non costituisce un costo per il Soggetto Attuatore.

PRESO ATTO che il Gestore ha comunicato con relazione RUP Prot 1410 del 26/08/2026 che per l'intervento in oggetto non sono stati acquisti ulteriori finanziamenti pubblici e/o misure di sostegno finanziario regionale/nazionale e/o europeo.

VALUTATO che il valore totale dell'intervento è inferiore all'importo dell'Accordo di Programma come di seguito riportato:

TOTALE valore da Accordo di Programma [Euro]	TOTALE valore finale [Euro]	TOTALE economie [Euro]
540.000	538.831,91	1.168,09

VALUTATO che vi sono economie nel contributo FSC come di seguito riportato:

FSC valore da Accordo di Programma [Euro]	FSC valore finale [Euro]	FSC economie [Euro]
270.000	269.415,95	584,05

VALUTATO che la quota a carico del Gestore attuatore è pari a 269.415,96 €;

CONSIDERATO che relativamente alle anticipazioni già chieste al Ministero e trasferite al Gestore attuatore CCAM si richiamano le seguenti note:

- Prot 1518 dell'11/11/2020 è stato richiesto l'anticipo del 10% pari a € 27.000,00;
- Prot 1817 del 29/12/2022 è stato richiesto l'anticipo dell'ulteriore 10% pari a € 27.000,00;

Con nota MATTM Prot. 35746 del 7/04/2021 (Ns Prot 441 del 7/04/2021) è stata comunicata l'erogazione dell'anticipo per un valore complessivo anticipato pari ad Euro 27.000,00 (10% di 270.000 Euro);

Con nota MATTM Prot. 24191 del 20/02/2023 è stata comunicata l'erogazione dell'ulteriore anticipo pari ad Euro 27.000,00 (10% di 270.000 Euro);

DATO, quindi, che le somme che ancora si chiederanno al Ministero a seguito della presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione dell'intervento ammontano a:

FSC valore finale [Euro]	Anticipazioni già chieste al Ministero e trasferite al Gestore Attuatore [Euro]	Somme da chiedere a seguito rendicontazione [Euro]
269.415,95	54.000,00	215.415,95

VISTA la relazione tecnica del RUP del Gestore CCAM (prot. Ato5 1410 del 26/08/2026) depositata agli atti d'Ufficio;

CONSIDERATO che si resta in attesa dell'invio del caricamento su Kronos 2 della documentazione di rendicontazione a saldo da parte del Gestore attuatore CCAM;

DETERMINA

- 1) di fare proprie le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del quadro economico **FINALE** complessivo, evidenziato dal Gestore CCAM dettagliato nelle premesse e così riassunto:

Lotto Rosignano	Lavori	105.425,07 €
	Somme a disposizione	54.868,41 €
	Totale	160.293,48
Lotto Pontestura	Lavori	184.984,82 €
	Somme a disposizione	184.812,64 €
	Costo personale CCAM	8.740,97
	Totale	378.538,43 €
Totale complessivo		538.831,91 €

- 3) di accertare:
 - che il costo finale dell'intervento ammonta ad 538.831,91 Euro (al netto di IVA);
 - che la contribuzione da FSC finale ammonta ad Euro 269.415,95 dell'importo finale dell'intervento;
 - che le economie relative alla contribuzione FSC sono pari a 584,05;
 - che la somma da chiedere a seguito rendicontazione ammonta a 215.415,95;
 - che la quota a carico del Soggetto attuatore CCAM ammonta ad Euro 269.415,96;
- 4) di indicare che si resta in attesa del caricamento su Kronos 2 della documentazione di rendicontazione a saldo da parte del Gestore attuatore CCAM;
- 5) di trasmettere copia del presente atto, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) – Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Acque (DG USSA), alla Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia, Territorio ed al Gestore CCAM per quanto di competenza;
- 6) di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio informatico dell'Ente di Governo d'Ambito n.5 (sul sito <http://www.ato5astigiano.it/>) per quindici giorni consecutivi;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determina è pubblicata
mediante inserimento al sito d'Ambito n. 5 del giorno 23/09/2026
e per quindici giorni consecutivi.

Asti, li 22/09/2026

L'Incaricato
Giorgia Scardone

Il Direttore
Ing. Giuseppe Giuliano

Firmato digitalmente da:
Giuliano Giuseppe Marcello
Firmato il 17/09/2026 09:53
Seriale Certificato: 5105554
Valido dal 19/11/2025 al 19/11/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA