

**Ente di Governo dell'Ambito n. 5
ASTIGIANO MONFERRATO**

Sede c/o Provincia di Asti - Uffici in Via Antica Zecca n°3 - 14100 ASTI
Tel. 0141/594327 - 0141/351944
E- mail: infoato5@legamail.it
www.ato5astigiano.it

**CONFERENZA DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO N. 5
"ASTIGIANO – MONFERRATO"**

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 8 DEL 04.05.2018

OGGETTO

RENDICONTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI DAI GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO N. 5 – ANNO 2016

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **04** del mese di **maggio** alle ore **15.40** presso gli uffici dell'Ente di governo dell'Ambito, in Via Antica Zecca, 3, convocati con lettera prot. n. 661 del 20.04.2018 del Presidente, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della Convenzione Istitutiva per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, si è riunita la Conferenza dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "Astigiano-Monferrato" con la seguente composizione:

Num Ord	Ente rappresentato	Rappresen	Nominativo	Pres.	Ass	Rappres. Presente
1	Area Omogenea "A"	24,98	Magnone Mario	X		24,98
2	Area Omogenea "B"	11,90	Gerbi Vincenzo	X		11,90
3	Area Omogenea "C"	19,36	Morra Stefania	X		19,36
4	Area Omogenea "D"	18,76	Curto Marco	X		18,76
5	Provincia di Asti	18,22	Lanfranco Paolo	X		18,22
6	Provincia di Alessandria	5,76	Visca Aldo	X		5,76
7	Città Metropolitana di Torino	1,02	Casa Matilde	X		1,02
		100,00		7	0	100,00

Presiede la seduta il Prof. Vincenzo Gerbi, Presidente dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "Astigiano – Monferrato".

Partecipano all'assemblea il Direttore dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5, Ing. Giuseppe Giuliano e il Dott. Gennaro Pugliese, Collaboratore dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5, con funzioni di verbalizzante.

LA CONFERENZA DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO N. 5 "ASTIGIANO - MONFERRATO"

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" che dispone che gli Enti Locali debbano organizzare il Servizio Idrico Integrato nelle forme e nei modi di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n° 13 "Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n° 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche";

VISTA la Legge Regionale 24 maggio 2012 n. 7 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani";

VISTA la Convenzione istitutiva dell' dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 per l'organizzazione del servizio idrico integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali costituenti l'A.T.O. 5 "Astigiano-Monferrato";

VISTA la Deliberazione della Conferenza n. 86 del 30.12.2004 ad oggetto *"Riorganizzazione della Gestione del Servizio Idrico Integrato. Approvazione del modello organizzativo, riconoscimento ed affidamento della gestione nell' Ambito Territoriale Ottimale n. 5 "Astigiano – Monferrato"*;

VISTA la Convenzione di Gestione sottoscritta il data 18 luglio 2016 tra dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 e i Gestori cui è stato riconosciuto e/o affidato il Servizio Idrico Integrato e l'allegato Disciplinare tecnico;

RICHIAMATA la Deliberazione della Conferenza n. 89 del 28.12.2005 ad oggetto *"Approvazione del Documento di Revisione del programma di infrastrutturazione del Piano Economico – Finanziario e della dinamica tariffaria per l'erogazione del servizio Idrico Integrato nell'Autorità d'Ambito n. 5 "Astigiano – Monferrato" "Piano d'Ambito"*;

VISTA la Deliberazione della Conferenza n. 13 del 03.04.2009 ad oggetto: *"Approvazione delle direttive per l'approvazione delle infrastrutture del servizio idrico integrato nell'Ato n. 5 Astigiano - Monferrato"*;

RICHIAMATE le Deliberazioni della Conferenza con le quali nell'anno 2016 sono stati approvati i Programmi degli investimenti dei gestori EGATO5;

DATO ATTO che gli uffici dell' Ente di Governo dell'Ambito n. 5 hanno proceduto, sulla base della trasmissione di schede di controllo da parte dei gestori ed attraverso un'attività di verifica presso i gestori sulla base della documentazione contabile nonché tenendo conto delle risultanze dell'attività di controllo investimenti per il periodo 2004 – 2016, all'analisi della situazione degli investimenti realizzati dai gestori nell'anno 2016;

DATO ATTO, altresì, che il controllo è stato effettuato sulla base degli investimenti programmati annualmente dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 e suddivisi tra "interventi generali", ossia investimenti legati all'attività ordinaria dei gestori e riguardante il funzionamento generale dei servizi, e gli "interventi puntuali", ossia investimenti specifici riguardanti l'implementazione delle reti e degli impianti;

CONSIDERATO che gli obiettivi principali dell'attività di controllo investimenti sono:

- la verifica dell'andamento del Piano degli Investimenti di cui al Piano d'Ambito;
- la verifica degli investimenti realizzati con ricaduta in tariffa e confronto con i budget dei Piani Economici Finanziari (PEF);
- la verifica dell'andamento del Piano degli investimenti annuale approvato dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 5;
- il controllo delle spese sostenute e degli investimenti realizzati in conformità con i progetti approvati;

PRESO ATTO dell'allegata relazione predisposta dagli uffici dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5, con la quale:

- sono state esaminate le risultanze del controllo effettuato;
- si è proceduto alla rendicontazione degli investimenti realizzati nell'anno 2016;
- si è proceduto per ciascun gestore alla quadratura dei dati relativi alle spese effettuate nell'anno 2016 con i dati trasmessi nelle schede informative AEEGSI;
- si è proceduto al confronto tra gli investimenti effettuati dai gestori e quanto indicato nel Piano Economico Finanziario (PEF);
- si elenca il dettaglio investimenti realizzati da ciascun gestore, distinguendo tra investimenti nominativi e investimenti generali;

CONSIDERATO che dal rendiconto degli investimenti effettuato risulta la congruità degli investimenti realizzati con quanto pianificato da EGATO5;

RITENUTO di trasmettere il presente provvedimento all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ai Gestori EGATO5, alla Società SIAM scal ed ai Comuni EGATO5;

DATO ATTO che è stato espresso dal Direttore dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 parere favorevole in linea tecnica, quale risulta apposto sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per poter validamente deliberare, come previsto dall'art. 11 comma 1 della Convenzione;

A voti unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote 100,00/100;

DELIBERA



1. di approvare , per le motivazioni indicate nelle premesse, l'allegato documento ad oggetto: "*Rendicontazione Investimenti anno 2016*" ;

2. dare atto che dal rendiconto degli investimenti effettuato risulta la congruità degli investimenti realizzati con quanto pianificato da EGATO5;
3. di comunicare il presente provvedimento ai gestori EGATO5, all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, alla Società SIAM scrl ed ai Comuni EGATO5;
4. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi.



Ente di Governo dell'Autorità d'Ambito n.5 Astigiano Monferrato

RENDICONTAZIONE INVESTIMENTI ANNO 2016

Direttore	
Ufficio Tecnico	

Maggio 2018

Sommario

1. Premessa	2
2. Attività di controllo dell'Ufficio Tecnico.....	3
3. Investimenti realizzati nell'anno 2016.....	5
3.1 Resoconto Investimenti Realizzati	5
3.2 Analisi dell'andamento degli investimenti dall'anno 2010 al 2016.....	6
3.3 Analisi dei Contributi	6
4. Quadratura dati relativi al controllo Investimenti 2016 con i dati AEEGSI.....	9
5. Confronto tra gli investimenti effettuati e quanto indicato nel Piano Economico Finanziario (PEF)	10
6. Valutazioni conclusive	11
7. Schede Investimenti Gestori	13
Gestore ASP	
• Scheda di Allineamento;	
• Dati sugli Investimenti Puntuali – Spesa Anno 2016;	
• Dati sugli Investimenti Generali – Spesa Anno 2016;	
Gestore CCAM	
• Scheda di Allineamento;	
• Dati sugli Investimenti Puntuali – Spesa Anno 2016;	
• Dati sugli Investimenti Generali – Spesa Anno 2016;	
Gestore PIANA	
• Scheda di Allineamento;	
• Dati sugli Investimenti Puntuali – Spesa Anno 2016;	
• Dati sugli Investimenti Generali – Spesa Anno 2016;	
Gestore VALTIGLIONE	
• Scheda di Allineamento;	
• Dati sugli Investimenti Puntuali – Spesa Anno 2016;	
• Dati sugli Investimenti Generali – Spesa Anno 2016;	

1. Premessa

Il presente documento, analizza la situazione degli investimenti realizzati dai Gestori del Servizio Idrico Integrato dell'Ato5 nell'anno 2016, correlando i dati con quanto emerso dalle rendicontazioni degli anni precedenti (periodo 2003-2015).

I dati sono stati raccolti attraverso la trasmissione di schede di controllo da parte dei Gestori ed attraverso la mirata attività di verifica sulla base della documentazione contabile (libri cespiti, Ordini dei lavori ecc..).

Il controllo è stato effettuato dall'Ufficio Tecnico dell'Ato5 sulla base degli investimenti programmati annualmente dall'Autorità d'Ambito e suddivisi tra:

- Interventi Generali, investimenti legati all'attività ordinaria dei Gestori come manutenzioni straordinarie, estensioni nuove reti, sostituzione impiantistiche, automezzi, ecc...
- Interventi Puntuali, investimenti che sono relativi a progetti specifici di maggiore entità, la cui Progettazione Definitiva viene approvata dagli uffici l'Ato5.

Gli obiettivi principali dell'attività di controllo investimenti sono:

- la verifica dell'andamento del Piano degli Investimenti di cui al Piano d'Ambito;
- la verifica degli investimenti realizzati con ricaduta in tariffa e confronto con i budget dei Piani Economici finanziari (PEF);
- la verifica dell'andamento del Piano degli Investimenti annuale approvato dall'Autorità d'Ambito;
- il controllo delle spese sostenute e degli investimenti realizzati in conformità con i progetti approvati.

Il presente documento esamina pertanto le risultanze del controllo effettuato, sulla base della documentazione fornita dai Gestori del Servizio Idrico Integrato, e verifica lo stato di avanzamento degli investimenti per il periodo 2003-2016.

Gli uffici Ato5 hanno inoltre operato una quadratura dei dati relativi alle spese effettuate nell'anno 2015 con i dati trasmessi nelle schede AEEGSI RDT (ora ARERA) (Raccolta Dati Tariffari) Immobilizzazioni del Gestore - LIC (Lavori in corso), IP (Nuovi Investimenti) e CFP (Contributi a fondo perduto incassati). Le schede riassuntive di tale attività sono allegate alla presente relazione.

Si allegano al presente documento le tabelle di controllo degli investimenti in corso e terminati nell'anno 2016.

2. Attività di controllo dell'Ufficio Tecnico

L'attività di controllo degli investimenti realizzati dai Gestori per l'anno 2016 è stata effettuata dall'Ufficio Tecnico Ato5 mantenendo lo schema metodologico utilizzato negli ultimi anni. Il sistema è strutturato per registrare l'evoluzione degli investimenti dal loro inserimento nel programma investimenti alla loro conclusione (rendicontazione finale) nel controllo investimenti.

Nel controllo Investimenti 2016 gli Uffici Ato 5 hanno seguito un'impostazione simile a quella utilizzata da AEEGSI (ora ARERA) per la raccolta di dati finalizzati alla regolazione tariffaria. Ciò si è reso necessario al fine di poter disporre di dati analizzabili e comparabili con i vari modelli di stratificazione chiesti dall'Autorità per l'Energia.

Si è operato quindi seguendo lo schema di raccolta utilizzato negli ultimi anni in particolare raccogliendo i dati sulle spese suddivise per cespiti (Ordine Lavori, Categorie) e i dati sui contributi ricevuti per cassa.

Gli uffici Ato hanno predisposto per ogni gestore due file, uno per gli investimenti Puntuali (interventi che fanno riferimento al Programma investimenti Nominativi) e uno per gli investimenti Generali (che fanno riferimento al Programma Investimenti Generali).

Il File Controllo Investimenti Puntuali contiene i seguenti dati:

- Nominativo Intervento con i relativi attributi (numero, stato intervento, tipologia, ecc.);
- Importo dell'intervento approvato dalla Conferenza con le relative forme di finanziamento (Fondi Gestore, Contributi, Fondi Progetti Strategici);
- Ricostruzione di quanto speso, rendicontato e approvato dall'Autorità d'Ambito fino al 31/12/2015 (compresi i contributi ricevuti per cassa al 31/12/2015) relativamente agli interventi ancora in corso nel 2016.
- Campi dove sono stati raccolti i dati dei vari cespiti, Ordini Lavori, categorie (n cespiti potevano essere compresi in un singolo intervento) con i relativi attributi (numero di cespiti, oggetto Categoria AEEGSI (ora ARERA), se in ammortamento o no, spesa relativa;
- Campi collegati al singolo intervento dove indicare, per cassa i contributi, Fondi Progetti Strategici ricevuti nel corso dell'anno 2016;

Il File Controllo Investimenti Generale contiene i seguenti dati:

- Nominativi Interventi che individuano le "categorie generiche" con i relativi attributi (numero, tipologia);
- Budget dell'intervento approvato dalla Conferenza con le relative forme di finanziamento (Fondi Gestore, Contributi);
- Campi dove sono stati raccolti i dati dei vari cespiti (n cespiti potevano essere compresi in un singolo intervento) con i relativi attributi (numero di cespiti, oggetto Categoria AEEGSI (ora ARERA), se in ammortamento o no, spesa relativa);

- Campi collegati al singolo intervento dove indicare, per cassa i contributi, ricevuti nel 2016;

In sede di controllo investimenti sono stati eseguiti incontri tra Ato e Gestori al fine di chiarire tutti gli aspetti, verificare le incongruenze e ottenere maggiori chiarimenti ed ulteriore documentazione.

Durante le fasi di controllo e durante l'attività di monitoraggio delle tempistiche dei lavori, (attività che vede questi Uffici verificare semestralmente le "fasi" dell'andamento degli interventi dalla progettazione fino alla conclusione dei lavori), è emersa l'esigenza di aggiornare alcuni importi previsti per la realizzazione di alcuni interventi. Le modifiche sono state rese necessarie principalmente per adeguamenti progettuali emersi durante l'avanzamento delle attività.

3. Investimenti realizzati nell'anno 2016

La rendicontazione degli investimenti realizzati è stata fornita dai Gestori all'Ufficio Tecnico.

Per ogni singolo intervento è stato richiesto ai Gestori del SII di indicare la spesa per cespiti (possibilità di indicare n cespiti per singolo intervento) con l'inserimento dei seguenti dati:

- Numero di cespiti/commissa;
- Oggetto;
- Categoria AEEGSI (ora ARERA);
- In ammortamento (SI/NO);

Sommando le spese dei singoli cespiti si è ottenuta la spesa per l'anno 2016 per ogni intervento.

Si sono altresì raccolti i Contributi ed i Fondi Progetti Strategici effettivamente ricevuti dai singoli Gestori nel corso dell'anno.

3.1 Resoconto Investimenti Realizzati

Si riassume di seguito l'ammontare degli investimenti realizzati dall'anno 2003 al 2016 raggruppando gli anni 2003-2011.

Gestore	2003-2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale 2003-2016
<i>ASP</i>	27.711.830	2.050.621	2.657.330	1.837.302	2.793.139	2.929.353	39.979.575
<i>CCAM</i>	69.936.429	5.653.499	4.417.546	3.130.418	3.415.127	4.410.759	90.963.778
<i>Piana</i>	6.088.886	526.258	633.995	558.988	707.855	1.207.645	9.723.627
<i>Valtiglione</i>	9.001.114	1.743.073	867.144	1.022.286	645.260	1.321.745	14.600.622
<i>Valtiglione/SAP</i>	1.397.880	462.297	280.201	271.487	374.076	484.326	3.270.267
Totale	114.136.139	10.435.748	8.856.216	6.820.481	7.935.458	10.353.829	158.537.870

Tabella 1 – Investimenti realizzati Totale (€)

* la spesa per Valtiglione SAP 2003-2011 è relativa alla spesa dell'anno 2008-2011

Analizzando i dati complessivi tra i Gestori risulta un aumento degli investimenti nell'anno 2016 rispetto agli ultimi anni. Tale aumento risulta rilevante in particolare per i Gestori CCAM, Piana e Valtiglione.

3.2 Analisi dell'andamento degli investimenti dall'anno 2010 al 2016




Grafico che riporta l'andamento degli investimenti dall'anno 2010 all'anno 2016

3.3 Analisi dei Contributi

La seguente Tabella riporta i contributi percepiti dai Gestori per l'anno 2016. Il valore dei contributi indicato non comprende i Fondi Progetti Strategici ed il valore del FoNI dettagliati nelle successive tabelle.

<i>Gestore</i>	<i>Contributi</i>
<i>ASP</i>	571.064
<i>CCAM</i>	1.128.617
<i>Piana</i>	385.466
<i>Valtiglione</i>	278.158
<i>Valt-SAP</i>	100.876
<i>Totale</i>	2.464.181

Tabella 2 – Contributi percepiti Totale (€)

La seguente Tabella riporta i Fondi Progetti Strategici percepiti dai Gestori per l'anno 2015.

<i>Gestore</i>	<i>Fondo Progetti Strategici</i>
<i>ASP</i>	146.678
<i>CCAM</i>	0
<i>Piana</i>	0
<i>Valtiglione</i>	48.657
<i>Valt-SAP</i>	0

Tabella 3 – Fondi Progetti Strategici percepiti Totale (€)

Relativamente al FoNI per l'anno 2016, si evidenzia che è stato definito con la Deliberazione dell'Ente di Governo dell'Ambito Astigiano Monferrato n. 17 del 09/05/2016 ad oggetto: "Predisposizione della proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2016-2019 del Servizio Idrico Integrato in attuazione della Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico 28 dicembre 2015 664/2015/R/IDRI".

Gli importi sotto riportati indicano i valori del FoNI e sono stati "nettati" dal Valore del Fondo Specifici Progetti che nella Deliberazione n.17 era ricompreso nei totali.

Questi Uffici hanno considerato il FoNI nel suo complesso, non andando ad analizzare gli interventi coperti da tale forma di finanziamento, in quanto per il calcolo tariffario non è richiesta la suddivisione intervento per intervento ma è sufficiente considerare l'ammontare complessivo del suo valore.

La seguente Tabella riporta i FoNI previsti per l'anno 2016.

<i>Gestore</i>	<i>FoNI</i>
<i>ASP</i>	0
<i>CCAM</i>	1.044.000
<i>Piana</i>	0
<i>Valtiglione</i>	0
<i>Valt-SAP</i>	0

Tabella 4 – FoNI previsti Totale (€)




Grafico che confronta le contribuzioni ricevute dai Gestori nell'anno 2015

4. Quadratura dati relativi al controllo Investimenti 2016 con i dati AEEGSI

In sede di controllo è emersa l'esigenza di operare una "quadratura" degli investimenti nell'anno 2016 con quanto riportato dai Gestori nelle schede AEEGSI RDT (Raccolta Dati Tariffari) Immobilizzazioni del Gestore - LIC (Lavori in corso), IP (Nuovi Investimenti) e CFP (Contributi a fondo perduto incassati) con la seguente modalità:

- Si è riportato quanto indicato sui modelli AEEGSI (ora ARERA) relativamente a
 - o IP
 - o LIC 2015
 - o LIC 2016
 - o Fondi Progetti Strategici
 - o CFP Contributi;
- Considerando che:
 - o IP 2016 è dato dalla spesa 2016 andata in ammortamento + le spese contenute nel LIC 2015 andate in ammortamento;
 - o LIC 2016 è dato dalla spesa 2016 non andata in ammortamento + la parte delle spese contenute nel LIC 2015 non andate in ammortamento (si precisa che è stato chiesto ai Gestori di indicare i LIC mantenuti inalterati da più di cinque anni al fine di sottrarli come da indicazioni AEEGSI);
- Si sono elaborati i dati forniti dai Gestori per le spese 2016 differenziando quanto andava in ammortamento e quanto no. Pertanto si è ottenuto il valore che incrementa l'IP 2016 e quello che confluisce nell' LIC 2016;
- Di conseguenza sottraendo al LIC 2016 la spesa 2016 non andata in ammortamento si è calcolata la parte del LIC che deriva dal LIC 2015 (deducendo per differenza anche la parte del LIC 2015 che andando in ammortamento è confluita nell'IP);
- Si è infine calcolata la differenza tra quanto indicato nell'IP 2016 e la somma ottenuta tra quanto del LIC 2015 andato in ammortamento e la spesa dell'anno 2016 andata in ammortamento;
- Relativamente ai dati relativi ai Contributi si è semplicemente verificato quanto indicato all'AEEGSI (ora ARERA) e quanto nel Controllo investimenti.

Questa attività è stata molto importante in quanto sono emerse, per alcuni Gestori delle incongruenze con i dati precedentemente forniti che, dopo un'attenta analisi ha portato a rettifiche e ulteriori chiarimenti.

Tutte le particolarità e i chiarimenti relativi sono riportati nelle diverse schede di allineamento allegate, da cui si evince una generale correlazione tra i diversi dati con i chiarimenti in merito alle eventuali differenze riscontrate.

5. Confronto tra gli investimenti effettuati e quanto indicato nel Piano Economico Finanziario (PEF)

Di seguito vengono riportati gli investimenti previsti dai Piani Economici finanziari redatti per l'anno 2016 e gli investimenti realizzati dai Gestori del SII per l'anno 2016.

<i>Gestore</i>	<i>INVESTIMENTO PREVISTO DA PEF ANNO 2016</i>	<i>INVESTIMENTO REALIZZATO ANNO 2016</i>	<i>DIFFERENZE</i>	<i>SCOSTAMENTI IN PERCENTUALE</i>
<i>ASP</i>	3.200.000	2.929.353	-270.647	-8
<i>CCAM</i>	5.520.000	4.410.759	-1.109.241	-20
<i>Piana</i>	1.015.000	1.207.645	192.645	+19
<i>Valtiglione e Valtiglione/SAP</i>	2.800.000	1.806.072	-993.928	-35
<i>Totale</i>	12.535.000	10.353.829	-2.181.171	-17

Tabella 5 Totale (€)

Le variazioni sopra evidenziate non hanno prodotto variazioni tariffarie in quanto il riconoscimento in tariffa degli investimenti avviene a consuntivo sulla base di quanto effettivamente realizzato. Le spese rendicontate nell'anno 2016 hanno effetto sulla tariffa 2018.

6. Valutazioni conclusive

In conclusione, analizzando il monte investimenti realizzati nel periodo 2003-2016 da cui si evince l'investimento medio annuo per ogni Gestore.


<i>Gestore</i>	<i>Totale 2003-2016</i>	<i>Investimento medio annuo 2003-2016</i>
<i>ASP</i>	39.979.575	2.855.684
<i>CCAM</i>	90.963.778	6.497.413
<i>Piana</i>	9.723.627	694.545
<i>Valtiglione</i>	14.600.622	1.042.902
<i>Valtiglione/SAP</i>	3.270.267	408.783
<i>Totale</i>	158.537.870	11.499.326

* la spesa per Valtiglione SAP indicata nella Tabella è relativa al periodo 2008-2016 e pertanto l'investimento annuo medio si riferisce agli anni 2008-2016.

Tabella 6 – Investimenti realizzati – totale 2003-2016 e medio annuo(€)

Si deduce che la spesa media annua ad abitante periodo 2003 – 2016 (con la particolarità relativa al Gestore Valtiglione/SAP sopra indicata) ammonta a circa 44,23 €/ab anno considerando una popolazione d'Ambito di 260.000 abitanti.

Si riporta, nel grafico seguente, l'andamento degli investimenti realizzati nel periodo 2003 – 2016 in termini di spesa media annua ad abitante.



Si ritiene l'attività svolta dai Gestori, in termini di coerenza con la pianificazione d'Ambito, congrua e si propone alla Conferenza dell'Ato5 l'approvazione della presente relazione e delle allegate tabelle indicanti il valore degli investimenti realizzati.

7. Schede Investimenti Gestori

SCHEDA DI QUADRATURA TRA QUANTO INDICATO DAL GESTORE NELLA RACCOLTA DATI AEEG CON QUANTO INDICATO AGLI UFFICI ATO NEL CONTROLLO INVESTIMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2016

GESTORE ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.

DATI OTTENUTI DAL CONTROLLO INVESTIMENTI EFFETTUATI RELATIVI AD INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ANNO 2016

SPESA 2016 DEGLI INTERVENTI GENERALI	€ 1.097.484,43	
SPESA 2016 DEGLI INTERVENTI PUNTUALI	€ 1.831.869,02	
	€ 2.929.353,45	TOTALE SPESO

ESTRAPOLAZIONE SPESE 2016 CHE VANNO NELL'IP	
IN AMMORTAMENTO PUNTUALE	€ 510.869,44
IN AMMORTAMENTO GENERALE	€ 1.094.220,95
TOTALE IN AMMORTAMENTO	€ 1.605.090,39

ESTRAPOLAZIONE SPESE 2016 CHE VANNO NEI LIC	
NON IN AMMORTAMENTO PUNTUALE	€ 1.320.999,58
NON IN AMMORTAMENTO GENERALE	€ 3.263,48
TOTALE NON IN AMMORTAMENTO GENERALE	€ 1.324.263,06

	€ 1.605.090,39	ESTRAPOLAZIONE SPESE 2016 CHE VANNO NELL'IP
	€ 1.324.263,06	ESTRAPOLAZIONE SPESE 2016 CHE VANNO NEI LIC
	€ 2.929.353,45	SOMMA

LIC 2015	€ 705.427,73
----------	--------------

Scomposizione del LIC 2015	
€ 429.587,57	somma che rimane nel LIC
€ 0,00	Radiazioni, dismissioni o altro da sottrarre al LIC 2014
€ 275.840,16	parte del LIC che confluisce nell'IP 2015

Lavori a Saldo Invariato da più di cinque anni sottratti dal LIC negli anni precedenti	€ 0,00
--	--------

€ 0,00	Parte dei Lavori a Saldo Invariato da più di cinque anni sottratti dal LIC che confluiscono nel LIC 2016
€ 0,00	Quota da aggiungere ai Lavori a Saldo Invariato da più di cinque anni
€ 0,00	Rimanenza dei Lavori a Saldo Invariato da più di cinque anni sottratti dal LIC

LIC 2016	€ 1.753.850,63
----------	----------------

Scomposizione del LIC 2016	
€ 429.587,57	parte del LIC che deriva dal LIC 2014
€ 0,00	Quota che nel 2015 è da aggiungere ai Lavori a Saldo Invariato da più di cinque anni
€ 1.324.263,06	parte del LIC che deriva dalla spesa effettuata nell'anno 2015 non in ammortamento

IP 2016	€ 1.880.931,00
Lic 2015 che va in ammortamento	€ 275.840,16
Spesa 2016 che va in ammortamento	€ 1.605.090,39
	€ 1.880.930,55
Differenza	€ 0,45

CONTRIBUTI	
CONTRIBUTI INDICATI SUI MODELLI AEEG ANNO 2016	€ 717.742,00
CONTRIBUTI INDICATI PROG. INV. PUNTUALI ATO	€ 429.821,78
CONTRIBUTI INDICATI PROG. INV. GENERALI ATO	€ 141.242,03
FONDI PROGETTI STRATEGICI INDICATI PROG. INV. ATO	€ 146.678,30
TOTALE CONTRIBUTI NEI PROGRAMMI ATO	€ 717.742,11
DIFFERENZA TRA I CONTRIBUTI SUI MODELLI AEEG E I CONTRIBUTI DA CONTROLLO INVESTIMENTI	-€ 0,11

CONTROLLO INVESTIMENTI GENERALI ANNO 2016 AREA ASTI SERVIZI PUBBLICI

GESTORE	N. INT.	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	INVESTIMENTO APPROVATO ANNO 2016			INVESTIMENTO EFFETTUATO ANNO 2016			EVENTUALI NOTE RELATIVE ALL'INVESTIMENTO	DIFFERENZE TRA INVESTIMENTO EFFETTUATO ED INVESTIMENTO APPROVATO		
				TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI PERCEPITI PER CASSA		TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI
ASP	G1/2016	Acquedotto	Estensione nuove reti	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 35.975,88	€ 35.975,88	€ 0,00		€ 15.975,88	€ 15.975,88	€ 0,00
ASP	G2/2016	Acquedotto	Sostituzione contatori	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 111.168,54	€ 111.168,54	€ 0,00		€ 51.168,54	€ 51.168,54	€ 0,00
ASP	G3/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 0,00	€ 448.197,78	€ 350.018,78	€ 98.179,00		€ 228.197,78	€ 130.018,78	€ 98.179,00
ASP	G4/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Serbatoi	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 0,00		€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00
ASP	G5/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Impianti di Sollevamento	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 88.059,31	€ 88.059,31	€ 0,00		€ 38.059,31	€ 38.059,31	€ 0,00
ASP	G6/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Altri Impianti	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 39.162,31	€ 39.162,31	€ 0,00		€ 19.162,31	€ 19.162,31	€ 0,00
ASP	G7/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Prese	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ASP	G8/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 62.183,40	€ 34.700,37	€ 27.483,03		-€ 17.816,60	-€ 45.299,63	€ 27.483,03
ASP	G9/2016	Fognatura	Estensioni nuove reti	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 10.000,00	-€ 10.000,00	€ 0,00
ASP	G10/2016	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 17.339,98	€ 17.339,98	€ 0,00		-€ 32.660,02	-€ 32.660,02	€ 0,00
ASP	G11/2016	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Impianti Fognari (impianti di sollevamento ecc....)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 27.989,65	€ 27.989,65	€ 0,00		€ 22.989,65	€ 22.989,65	€ 0,00
ASP	G12/2016	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 1.657,46	€ 1.657,46	€ 0,00		-€ 3.342,54	-€ 3.342,54	€ 0,00
ASP	G13/2016	Depurazione	Manutenzione Straordinaria Impianti di Depurazione	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 188.254,68	€ 172.674,68	€ 15.580,00		-€ 11.745,32	-€ 27.325,32	€ 15.580,00
ASP	G14/2016	Depurazione	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su Impianti di Depurazione	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 16.790,22	€ 16.790,22	€ 0,00		€ 1.790,22	€ 1.790,22	€ 0,00
ASP	G15/2016	Immobili	Manutenzione Straordinaria Immobili	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 2.230,00	€ 2.230,00	€ 0,00		-€ 17.770,00	-€ 17.770,00	€ 0,00
ASP	G16/2016	Automezzi	Acquisto automezzi	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 22.235,36	€ 22.235,36	€ 0,00		-€ 37.764,64	-€ 37.764,64	€ 0,00
ASP	G17/2016	Automezzi	Manutenzione Straordinaria automezzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ASP	G18/2016	Varie	Software	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 390,00	€ 390,00	€ 0,00		-€ 79.610,00	-€ 79.610,00	€ 0,00
ASP	G19/2016	Varie	Hardware	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 6.494,00	€ 6.494,00	€ 0,00		-€ 13.506,00	-€ 13.506,00	€ 0,00
ASP	G20/2016	Varie	Attrezzatura Varia Minuta	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 14.855,86	€ 14.855,86	€ 0,00		€ 4.855,86	€ 4.855,86	€ 0,00
TOTALI INVESTIMENTI GENERALI				€ 935.000,00	€ 935.000,00	€ 0,00	€ 1.097.484,43	€ 956.242,40	€ 141.242,03		€ 162.484,43	€ 21.242,40	€ 141.242,03

CONTROLLO INVESTIMENTI GENERALI ANNO 2016 AREA ASTI SERVIZI PUBBLICI

GESTORE	N. INT.	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE	FONDI GESTORE CALCOLATO	CONTRIBUTI PERCEPITI PER CASSA	EVENTUALI NOTE RELATIVE ALL'INVESTIMENTO
				91447-3	potenz. Rete acq città	5-Condotture	SI	€ 5.247,66	€ 5.247,66	€ 0,00	
				91372-7	mappatura rete acquedotto	5-Condotture	SI	€ 30.728,22	€ 30.728,22	€ 0,00	
ASP	G1/2016	Acquedotto	Estensione nuove reti					€35.975,88	€35.975,88	€ 0,00	
				91286-8	sostituzione contatori	9-Gruppi misura meccanici	SI	€ 111.168,54	€ 111.168,54	€ 0,00	
ASP	G2/2016	Acquedotto	Sostituzione contatori					€111.168,54	€111.168,54	€ 0,00	
				71087-0	man str condotta danneggiata	5-Condotture	NO	€ 3.263,48	€ 3.263,48	€ 0,00	
				91448-3	man str rete - sostituzione prese	5-Condotture	SI	€ 98.302,67	€ 98.302,67	€ 0,00	
				91448-4	man str. Rete acq. Condotte	5-Condotture	SI	€ 228.034,90	€ 228.034,90	€ 0,00	
				91448-5	man str. Rete acq. Campagna ricerca perdite	5-Condotture	SI	€ 36.446,68	€ 36.446,68	€ 0,00	
				91462-3	allacciamenti rete idrica (lavoro - materiale)	5-Condotture	SI	€ 76.541,52	-€ 21.637,48	€ 98.179,00	
				91462-2	allacciamenti rete idrica (lavoro contatore)	9-Gruppi misura meccanici	SI	€ 5.608,53	€ 5.608,53	€ 0,00	
ASP	G3/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica					€448.197,78	€350.018,78	€98.179,00	
				91449-3	man str serbatoi - opere civili (adduzione)	6-Serbatoi	SI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	
				91449-4	man str serbatoi - opere civili (potabilizz)	6-Serbatoi	SI	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 0,00	
ASP	G4/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Serbatoi					€14.500,00	€14.500,00	€ 0,00	
				91477-2	man str imp.sollevamento (captazione)	8-Impianti di sollevamento	SI	€ 69.617,95	€ 69.617,95	€ 0,00	
				91477-3	man str imp.sollevamento (distribuzione)	8-Impianti di sollevamento	SI	€ 11.473,03	€ 11.473,03	€ 0,00	
				91477-4	man str imp.sollevamento (potabilizzazione)		SI	€ 6.968,33	€ 6.968,33	€ 0,00	nuovo criterio AEEGSI 10 - altri impianti
ASP	G5/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Impianti di Sollevamento					€88.059,31	€88.059,31	€ 0,00	
				91494-2	adeguam. Impianti elettrici (distrib)	8-Impianti di sollevamento	SI	€ 9.967,71	€ 9.967,71	€ 0,00	
				91494-0	adeguam. Impianti elettrici (captazione)	11-Altri impianti	SI	€ 9.768,60	€ 9.768,60	€ 0,00	nuovo criterio AEEGSI 10 - altri impianti
				91494-1	adeguam. Impianti elettrici (potabilizz)	11-Altri impianti	SI	€ 19.426,00	€ 19.426,00	€ 0,00	nuovo criterio AEEGSI 10 - altri impianti
ASP	G6/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Altri Impianti					€39.162,31	€39.162,31	€ 0,00	
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
ASP	G7/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Prese					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				91434-4	adeguam e potenziam telecontrollo	11-Altri impianti	SI	€ 62.183,40	€ 62.183,40	€ 0,00	nuovo criterio AEEGSI 10 - altri impianti
				91471-0	sist. Telecontrollo d'ambito x interconn	13-Telecontrollo	SI	€ 0,00	-€ 27.483,03	€ 27.483,03	
ASP	G8/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo					€62.183,40	€34.700,37	€27.483,03	
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
ASP	G9/2016	Fognatura	Estensioni nuove reti					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				91461-3	allacciam rete fognaria	5-Condotture	SI	€ 17.339,98	€ 17.339,98		

CONTROLLO INVESTIMENTI GENERALI ANNO 2016 AREA ASTI SERVIZI PUBBLICI

GESTORE	N. INT.	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE	FONDI GESTORE CALCOLATO	CONTRIBUTI PERCEPITI PER CASSA	EVENTUALI NOTE RELATIVE ALL'INVESTIMENTO
ASP	G10/2016	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria					€17.339,98	€17.339,98	€0,00	
				91474-21	imp elettrico gruppo elettrogeno via del Lavoro - Versa	8-Impianti di sollevamento	SI	€8.650,00	€8.650,00	€0,00	
				91476-2	man str impianti fognari	8-Impianti di sollevamento	SI	€19.339,65	€19.339,65	€0,00	
ASP	G11/2016	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Impianti Fognari (impianti di sollevamento ecc....)					€27.989,65	€27.989,65	€0,00	
				91499-0	man. Str. Telecontrollo sollevam fognaria		SI	€1.657,46	€1.657,46	€0,00	nuovo criterio AEEGSI 10 - altri impianti
ASP	G12/2016	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo					€1.657,46	€1.657,46	€0,00	
				91493-6	fornitura e posa contatore gas metano	2-Fabbricati non industriali	SI	€926,00	€926,00	€0,00	
				91493-8	fornitura climatizzatorebox pesa dep	3-Fabbricati industriali	SI	€1.900,00	€1.900,00	€0,00	
				91493-1	adeguam imp elettrici	7-Impianti di trattamento	SI	€4.238,80	€4.238,80	€0,00	
				91493-2	disconnessione miscela aerata ricambi	7-Impianti di trattamento	SI	€3.297,00	€3.297,00	€0,00	
				91501-6	man str impianti dep.	7-Impianti di trattamento	SI	€32.751,23	€32.751,23	€0,00	
				91493-5	man str digestore primario	8-Impianti di sollevamento	SI	€88.644,89	€88.644,89	€0,00	
				91493-10	fornitura e posa via scorrimento carroponete	8-Impianti di sollevamento	SI	€36.710,68	€36.710,68	€0,00	
				91493-16	valvole clapet per supero fanghi	8-Impianti di sollevamento	SI	€1.152,00	€1.152,00	€0,00	
				91493-14	strumenti di misura per imp miscela aerata	9-Gruppi misura meccanici	SI	€6.297,08	-€9.282,92	€15.580,00	Bando del 27_10_2014
				91493-4	ampliamento antifurto	11-Altri impianti	SI	€1.745,46	€1.745,46	€0,00	nuovo criterio AEEGSI 10 - altri impianti
				91493-9	cappello antipioggia torcia biogas	11-Altri impianti	SI	€2.256,00	€2.256,00	€0,00	nuovo criterio AEEGSI 10 - altri impianti
				91493-13	gruppo rifasamento	11-Altri impianti	SI	€1.264,93	€1.264,93	€0,00	nuovo criterio AEEGSI 10 - altri impianti
				91493-15	centralina livello griglie fini	11-Altri impianti	SI	€2.285,68	€2.285,68	€0,00	nuovo criterio AEEGSI 10 - altri impianti
				91493-12	gruppo rifasamento	11-Altri impianti	SI	€1.264,93	€1.264,93	€0,00	nuovo criterio AEEGSI 10 - altri impianti
				91347-5	imp. Sollevam acque reflue Versa	8-Impianti di sollevamento	SI	€3.520,00	€3.520,00	€0,00	
ASP	G13/2016	Depurazione	Manutenzione Straordinaria Impianti di Depurazione					€188.254,68	€172.674,68	€15.580,00	
				91458-0	man str telecontrollo Versa	11-Altri impianti	SI	€312,00	€312,00	€0,00	nuovo criterio AEEGSI 10 - altri impianti
				91475-2	man str telecontrollo dep	11-Altri impianti	SI	€16.478,22	€16.478,22	€0,00	nuovo criterio AEEGSI 10 - altri impianti
ASP	G14/2016	Depurazione	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su Impianti di Depurazione					€16.790,22	€16.790,22	€0,00	
				181023-0	sist. Videosorveglianza	11-Altri impianti	SI	€2.230,00	€2.230,00	€0,00	nuovo criterio AEEGSI 10 - altri impianti
ASP	G15/2016	Immobili	Manutenzione Straordinaria Immobili					€2.230,00	€2.230,00	€0,00	
				231166-0	fiat doblò maxi - acq reti	14-Autoveicoli	SI	€19.900,00	€19.900,00	€0,00	nuovo criterio AEEGSI 13 - autoveicoli
				231166-1	allestimento Doblò	14-Autoveicoli	SI	€2.335,36	€2.335,36	€0,00	nuovo criterio AEEGSI 13 - autoveicoli
ASP	G16/2016	Automezzi	Acquisto automezzi					€22.235,36	€22.235,36	€0,00	
								€0,00	€0,00	€0,00	

CONTROLLO INVESTIMENTI GENERALI ANNO 2016 AREA ASTI SERVIZI PUBBLICI

GESTORE	N. INT.	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE	FONDI GESTORE CALCOLATO	CONTRIBUTI PERCEPITI PER CASSA	EVENTUALI NOTE RELATIVE ALL'INVESTIMENTO
ASP	G17/2016	Automezzi	Manutenzione Straordinaria automezzi					€0,00	€0,00	€0,00	
				81105-0	licenza Office	15-Studi, ricerche, etc.	SI	€ 390,00	€ 390,00	€ 0,00	nuovo criterio AEEGSI 14 - studi ricerca brevetti
ASP	G18/2016	Varie	Software					€390,00	€390,00	€0,00	
				221321-0	portatile Panasonic	12-Laboratori	SI	€ 1.460,00	€ 1.460,00	€ 0,00	nuova categoria AEEGSI 11 - laboratori e attrezzature
				221322-0	Workstation HP	12-Laboratori	SI	€ 1.840,00	€ 1.840,00	€ 0,00	nuova categoria AEEGSI 11 - laboratori e attrezzature
				221322-1	Moduli RAM	12-Laboratori	SI	€ 230,00	€ 230,00	€ 0,00	nuova categoria AEEGSI 11 - laboratori e attrezzature
				221322-2	Monitor	12-Laboratori	SI	€ 330,00	€ 330,00	€ 0,00	nuova categoria AEEGSI 11 - laboratori e attrezzature
				221322-3	Monitor	12-Laboratori	SI	€ 198,00	€ 198,00	€ 0,00	nuova categoria AEEGSI 11 - laboratori e attrezzature
				221326-0	Palmare	12-Laboratori	SI	€ 1.269,00	€ 1.269,00	€ 0,00	nuova categoria AEEGSI 11 - laboratori e attrezzature
				221389-0	stampante uff. dep.	12-Laboratori	SI	€ 180,00	€ 180,00	€ 0,00	nuova categoria AEEGSI 11 - laboratori e attrezzature
				221368-0	Tablet HP - gestione interventi idri	12-Laboratori	SI	€ 329,00	€ 329,00	€ 0,00	nuova categoria AEEGSI 11 - laboratori e attrezzature
				221368-1	Tablet HP - gestione interventi idri	12-Laboratori	SI	€ 329,00	€ 329,00	€ 0,00	nuova categoria AEEGSI 11 - laboratori e attrezzature
				221368-2	Tablet HP - gestione interventi idri	12-Laboratori	SI	€ 329,00	€ 329,00	€ 0,00	nuova categoria AEEGSI 11 - laboratori e attrezzature
ASP	G19/2016	Varie	Hardware					€6.494,00	€6.494,00	€0,00	
				201276	MOTOTRONCATRICE	12-Laboratori	SI	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00	nuova categoria AEEGSI 11 - laboratori e attrezzature
				201277	tagliasuolo	12-Laboratori	SI	€ 2.260,00	€ 2.260,00	€ 0,00	nuova categoria AEEGSI 11 - laboratori e attrezzature
				201278	trapano	12-Laboratori	SI	€ 385,00	€ 385,00	€ 0,00	nuova categoria AEEGSI 11 - laboratori e attrezzature
				201279	aprichiusini	12-Laboratori	SI	€ 612,00	€ 612,00	€ 0,00	nuova categoria AEEGSI 11 - laboratori e attrezzature
				201286	bilancia	12-Laboratori	SI	€ 667,00	€ 667,00	€ 0,00	nuova categoria AEEGSI 11 - laboratori e attrezzature
				211134-0	armadi metallici	12-Laboratori	SI	€ 4.357,00	€ 4.357,00	€ 0,00	nuova categoria AEEGSI 11 - laboratori e attrezzature
				211134-1	sopralzi per armadi	12-Laboratori	SI	€ 1.560,00	€ 1.560,00	€ 0,00	nuova categoria AEEGSI 11 - laboratori e attrezzature
				211134-2	sedie	12-Laboratori	SI	€ 118,50	€ 118,50	€ 0,00	nuova categoria AEEGSI 11 - laboratori e attrezzature
				211134-3	armadietto	12-Laboratori	SI	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	nuova categoria AEEGSI 11 - laboratori e attrezzature
				211135-0	armadio	12-Laboratori	SI	€ 180,00	€ 180,00	€ 0,00	nuova categoria AEEGSI 11 - laboratori e attrezzature
				211136-0	libreria	12-Laboratori	SI	€ 133,00	€ 133,00	€ 0,00	nuova categoria AEEGSI 11 - laboratori e attrezzature
				211137-0	scrivania	12-Laboratori	SI	€ 340,00	€ 340,00	€ 0,00	nuova categoria AEEGSI 11 - laboratori e attrezzature
				211137-1	sedie	12-Laboratori	SI	€ 430,00	€ 430,00	€ 0,00	nuova categoria AEEGSI 11 - laboratori e attrezzature
				201291	analizzatore portatile	12-Laboratori	SI	€ 2.443,36	€ 2.443,36	€ 0,00	nuova categoria AEEGSI 11 - laboratori e attrezzature
ASP	G20/2016	Varie	Attrezzatura Varia Minuta					€14.855,86	€14.855,86	€0,00	

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				INVESTIMENTO COMPLESSIVO APPROVATO DALLA CONFERENZA DELL'ATO5 NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI					SOMME SPESO AL 31/12/2015				SPESO ANNO 2016 INVESTIMENTI PUNTUALI			
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	NOTE	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI
ASP	N2/2010	In corso	Ristrutturazione acquedotto frazionale di Casabianca e annullamento della condotta Medici dal bivio di Valceresa ad Asti	€ 1.675.000,00	€ 1.350.969,60	€ 0,00	€ 324.030,40		€ 1.444.796,14	€ 1.120.765,74	€ 0,00	€ 324.030,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ASP	N4/2010	Terminato	Rifacimento serbatoio Bricco Giberto e spostamento impianti di sollevamento	€ 386.111,05	€ 284.133,52	€ 101.977,53	€ 0,00		€ 386.111,05	€ 344.111,05	€ 42.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ASP	N6/2010	In corso	Realizzazione di un collettore fognario in via Perroncito	€ 362.207,38	€ 138.069,22	€ 224.138,16	€ 0,00		€ 80.170,18	€ 80.170,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.465,10	€ 16.465,10	€ 0,00	€ 0,00
ASP	N7/2010	In corso	Realizzazione di collettore fognario in fraz. Torrazzo - Carretti e del depuratore nel Comune di Azzano	€ 587.000,00	€ 587.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 544.300,09	€ 544.300,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ASP	N8/2010	Terminato	Collettamento e depurazione scarichi non trattati in Comune di Asti (n. 9 e n. 15)	€ 705.620,00	€ 170.000,00	€ 535.620,00	€ 0,00		€ 694.256,16	€ 262.256,16	€ 432.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 103.620,00	€ 103.620,00	€ 0,00
ASP	N11/2010	Terminato	Adduzione al nuovo serbatoio di Viatosto e sistemazione delle alimentazioni per Quarto e San Marzanotto	€ 1.030.388,59	€ 286.656,99	€ 367.762,00	€ 375.969,60		€ 1.030.388,59	€ 286.656,99	€ 367.762,00	€ 375.969,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ASP	N12/2010	Terminato	Cantarana: collegamento tra impianti ASP Cantarana e Valtigione Daghina per servizio trattamento e restituzione acqua trattata	€ 910.000,00	€ 60.000,00	€ 224.000,00	€ 626.000,00		€ 905.261,27	€ 119.261,27	€ 160.000,00	€ 626.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ASP	N15/2010	In corso	Completamento ramo fognario da Certosa sino a Valmanera (I e II lotto)	€ 1.750.000,00	€ 1.750.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.427.512,96	€ 1.427.512,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.702,64	€ 5.702,64	€ 0,00	€ 0,00
ASP	N16/2010	Terminato	Sollevamento presso impianto di depurazione di Asti	€ 1.262.699,98	€ 1.125.722,54	€ 0,00	€ 136.977,44		€ 1.262.699,98	€ 1.217.040,84	€ 0,00	€ 45.659,14	€ 54.445,24	-€ 36.873,06	€ 0,00	€ 91.318,30
ASP	N25/2011	Terminato	Realizzazione di un nuovo pozzo n.21 in località Bonoma del Comune di San Damiano d'Asti.	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 157.316,24	€ 157.316,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 317.430,71	€ 317.430,71	€ 0,00	€ 0,00
ASP	N32/2012	In corso	Manutenzione Straordinaria fognatura Casabianca	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 85.202,13	€ 85.202,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ASP	N35/2013	In corso	Realizzazione di impianto di idrovore scarico finale depuratore di Asti	€ 2.926.000,00	€ 2.646.000,00	€ 280.000,00	€ 0,00	Si verificherà la possibilità di effettuare un unico appalto tra gli interventi N35/2013 e N51/2016. Modificate le forme di finanziamento in quanto è stato inserito il contributo del Comune di Asti ai lavori. Contributo € 280.000 Comune di Asti Bilancio 2017-2019 - Schede OOPP e Investimenti nota del 01-03-2017	€ 14.975,97	€ 14.975,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 77.379,87	€ 77.379,87	€ 0,00	€ 0,00
ASP	N40/2013	In corso	Collettore fognario "Valle Versa"	€ 1.050.000,00	€ 541.267,18	€ 508.732,82	€ 0,00		€ 40.666,55	€ 40.666,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 62.505,01	€ 62.505,01	€ 0,00	€ 0,00
ASP	N42/2014	In corso	Ristrutturazione linea fanghi depuratore	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.248,00	€ 1.248,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ASP	N44/2015	In corso	Manutenzione straordinaria fognatura comunale via Monsignor Marelo	€ 84.600,00	€ 84.600,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 46.200,00	€ 46.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.770,53	€ 21.770,53	€ 0,00	€ 0,00
ASP	N46/2015	In corso	Fornitura e messa in esercizio del revamping e potenziamento del sistema di gestione delle automazioni della centrale di controllo a Cantarana: campo pozzi, potabilizzazione e trattamento in Loc. Bonoma di Cantarana.	€ 191.720,00	€ 136.720,00	€ 55.000,00	€ 0,00		€ 138.363,00	€ 138.363,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 98.759,56	€ 43.399,56	€ 0,00	€ 55.360,00
ASP	N47/2015	In corso	Potenziamento impianto di depurazione che recapita sul Rio Valleandona.	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	Importo modificato da € 15.000 a € 35.000 a seguito di ulteriori approfondimenti.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ASP	N48/2016	In corso	Realizzazione di n. 3 "Casette dell'acqua"	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 117.222,96	€ 117.222,96	€ 0,00	€ 0,00
ASP	N49/2016	In corso	Interventi di estensione della rete fognaria di Asti (Variglie 1°lotto, collettore zona industriale, Val Rilate loc. Sessant, loc. Casabianca)	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 783,00	€ 783,00	€ 0,00	€ 0,00
ASP	N50/2016	In corso	Realizzazione di recinzione del depuratore	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.421,91	€ 11.421,91	€ 0,00	€ 0,00

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				INVESTIMENTO COMPLESSIVO APPROVATO DALLA CONFERENZA DELL'ATO5 NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI					SOMME SPESO AL 31/12/2015				SPESO ANNO 2016 INVESTIMENTI PUNTUALI				
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	NOTE	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	
ASP	N51/2016	In corso	Razionalizzazione del sistema collettori fognari- impianto di depurazione	€ 2.000.000,00	€ 1.650.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00	Si verificherà la possibilità di effettuare un unico appalto tra gli intervent N35/2013 e N51/2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.058,07	€ 46.058,07	€ 0,00	€ 0,00	
ASP	N52/2016	In corso	Razionalizzazione della rete acquedottistica di Asti	€ 1.565.000,00	€ 980.000,00	€ 585.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.487,68	€ 3.487,68	€ 0,00	€ 0,00	
ASP	N53/2016	In corso	Sostituzione pozzo 2 in Cantarana e realizzazione pozzo 2/b	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.417,13	€ 6.417,13	€ 0,00	€ 0,00	
ASP	N54/2016	In corso	Sostituzione pozzo 9 in Cantarana e realizzazione pozzo 9/b	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,33	€ 700,33	€ 0,00	€ 0,00	
ASP	N55/2016	In corso	Razionalizzazione della rete fognaria di Asti - LOTTO 1	€ 1.022.667,76	€ 461.333,88	€ 561.333,88	€ 0,00		€ 74.844,26	€ 74.844,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 554.298,05	€ 400.897,89	€ 153.400,16	€ 0,00	
ASP	N56/2016	In corso	Razionalizzazione della rete fognaria di Asti - LOTTO 2	€ 576.004,61	€ 238.002,30	€ 338.002,31	€ 0,00		€ 212.488,25	€ 212.488,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 437.021,23	€ 264.219,61	€ 172.801,62	€ 0,00	
ASP	N57/2017	In corso	Bando Gennaio2017 per l'assegnazione di contributi ai gestori del SII per l'implementazione dei sistemi di monitoraggio e telecontrollo degli impianti di acquedotto al fine di ridurre le perdite e studi e interventi di miglioramento del rendimento energetico degli impianti	€ 163.500,00	€ 85.050,00	€ 78.450,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
ASP	N58/2017	In corso	Realizzazione nuovo serbatoio Villaggio Aurora	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	Gli Uffici ASP hanno richiesto un incremento degli importi del progetto a seguito di ulteriori valutazioni. L'importo precedente era di € 1.500.000 finanziati con Fondi Gestore. L'importo è stato aggiornato alla luce dello studio "Valutazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ASP	N59/2017	In corso	Razionalizzazione della rete acquedottistica di Asti II lotto	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
ASP	N60/2017	In corso	Impianto per trattamento percolati e fanghi da depurazione	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
ASP	N61/2017	In corso	Razionalizzazione dei collettori fognari in Via Sesia	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
ASP	N62/2017	In corso	Potenziamento rete fognaria in località Trincere (ex Realizzazione di impianto di sollevamento in località Trincere)	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	A seguito di indagine idrologico/idraulica di dettaglio l'intervento è stato rivisto prevedendo la realizzazione di nuovi tratti fognari (anzichè la realizzazione dell'impianto di sollevamento). Pertanto gli importi sono stati modificati. Il	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
ASP	N63/2017	In corso	Analisi e modellazione idraulica della rete acquedottistica	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
									TOTALE SPESA ANNO 2016 INTERVENTI PUNTUALI				€ 1.831.869,02	€ 1.255.368,94	€ 429.821,78	€ 146.678,30	

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				SOMME SPESO AL 31/12/2016				DIFFERENZE TRA LO SPESO FINO AL 31/12/2016 E L'APPROVATO NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI				NOTE INTERVENTO
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	
ASP	N2/2010	In corso	Ristrutturazione acquedotto frazionale di Casabianca e annullamento della condotta Medici dal bivio di Valceresa ad Asti	€1.444.796,14	€1.120.765,74	€0,00	€324.030,40	-€230.203,86	-€230.203,86	€0,00	€0,00	
ASP	N4/2010	Terminato	Rifacimento serbatoio Bricco Giberto e spostamento impianti di sollevamento	€386.111,05	€344.111,05	€42.000,00	€0,00	€0,00	€59.977,53	-€59.977,53	€0,00	Intervento TERMINATO
ASP	N6/2010	In corso	Realizzazione di un collettore fognario in via Perroncito	€96.635,28	€96.635,28	€0,00	€0,00	-€265.572,10	-€41.433,94	-€224.138,16	€0,00	
ASP	N7/2010	In corso	Realizzazione di collettore fognario in fraz. Torrazzo - Carretti e del depuratore nel Comune di Azzano	€544.300,09	€544.300,09	€0,00	€0,00	-€42.699,91	-€42.699,91	€0,00	€0,00	
ASP	N8/2010	Terminato	Collettamento e depurazione scarichi non trattati in Comune di Asti (n. 9 e n. 15)	€694.256,16	€158.636,16	€535.620,00	€0,00	-€11.363,84	-€11.363,84	€0,00	€0,00	ultima tranche di contributi da Regione il 09/06/2016. TERMINATO
ASP	N11/2010	Terminato	Adduzione al nuovo serbatoio di Viatosto e sistemazione delle alimentazioni per Quarto e San Marzanotto	€1.030.388,59	€286.656,99	€367.762,00	€375.969,60	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Intervento TERMINATO
ASP	N12/2010	Terminato	Cantarana: collegamento tra impianti ASP Cantarana e Valtigione Daghina per servizio trattamento e restituzione acqua trattata	€905.261,27	€119.261,27	€160.000,00	€626.000,00	-€4.738,73	€59.261,27	-€64.000,00	€0,00	TERMINATO
ASP	N15/2010	In corso	Completamento ramo fognario da Certosa sino a Valmanera (I e II lotto)	€1.433.215,60	€1.433.215,60	€0,00	€0,00	-€316.784,40	-€316.784,40	€0,00	€0,00	RAMO G
ASP	N16/2010	Terminato	Sollevamento presso impianto di depurazione di Asti	€1.317.145,22	€1.180.167,78	€0,00	€136.977,44	€54.445,24	€54.445,24	€0,00	€0,00	Il maggior importo è dovuto alla necessità di intervenire ulteriormente con il ripristino dei cavi elettrici di collegamento a idrovore e gruppo elettrogeno a seguito di furto (circa 55.000) - vedasi anche lettera ASP del 14.09.2016. La somma di FPS risulta essere stata liquidata con provvedimento ATO5 n.121 del 15/09/2016. Intervento TERMINATO
ASP	N25/2011	Terminato	Realizzazione di un nuovo pozzo n.21 in località Bonoma del Comune di San Damiano d'Asti.	€474.746,95	€474.746,95	€0,00	€0,00	€74.746,95	€74.746,95	€0,00	€0,00	I maggiori oneri sono relativi alla realizzazione, oltre che del pozzo, al preventivo pozzo pilota nonché il programma di monitoraggio dei pozzi di Cantarana (geologo, videoispezioni, ecc.) come da richiesta di Regione e ATO per poter procedere alla successiva progettazione e realizzazione dei pozzi 21, 2b e 9b. TERMINATO
ASP	N32/2012	In corso	Manutenzione Straordinaria fognatura Casabianca	€85.202,13	€85.202,13	€0,00	€0,00	-€14.797,87	-€14.797,87	€0,00	€0,00	
ASP	N35/2013	In corso	Realizzazione di impianto di idrovore scarico finale depuratore di Asti	€92.355,84	€92.355,84	€0,00	€0,00	-€2.833.644,16	-€2.553.644,16	-€280.000,00	€0,00	
ASP	N40/2013	In corso	Collettore fognario "Valle Versa"	€103.171,56	€103.171,56	€0,00	€0,00	-€946.828,44	-€438.095,62	-€508.732,82	€0,00	
ASP	N42/2014	In corso	Ristrutturazione linea fanghi depuratore	€1.248,00	€1.248,00	€0,00	€0,00	-€348.752,00	-€348.752,00	€0,00	€0,00	
ASP	N44/2015	In corso	Manutenzione straordinaria fognatura comunale via Monsignor Marellò	€67.970,53	€67.970,53	€0,00	€0,00	-€16.629,47	-€16.629,47	€0,00	€0,00	cespite finale in G10 - man. Straordinaria rete fognaria
ASP	N46/2015	In corso	Fornitura e messa in esercizio del revamping e potenziamento del sistema di gestione delle automazioni della centrale di controllo a Cantarana: campo pozzi, potabilizzazione e trattamento in Loc. Bonoma di Cantarana.	€237.122,56	€181.762,56	€0,00	€55.360,00	€45.402,56	€45.042,56	-€55.000,00	€55.360,00	I maggiori oneri sono relativi all'acquisto di ulteriori elementi di emergenza nonché a migliorie, rispetto al progetto iniziale, del quadro centrale di automazione e controllo ed integrazione SCADA, alle ore in economia del personale operativo e tecnico per la realizzazione Contributi SIAM da Fondo progetti Strategici
ASP	N47/2015	In corso	Potenziamento impianto di depurazione che recapita sul Rio Valleandona.	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€35.000,00	-€35.000,00	€0,00	€0,00	
ASP	N48/2016	In corso	Realizzazione di n. 3 "Casette dell'acqua"	€117.222,96	€117.222,96	€0,00	€0,00	€22.222,96	€22.222,96	€0,00	€0,00	I costi sono risultati superiori all'investimento approvato in quanto, rispetto alle previsioni iniziali, è stato necessario eseguire maggiori opere accessorie a servizio delle cassette come da richieste/specifiche ENEL e Comune, quali allacciamenti rete elettrica, idraulici, ripristini stradali, ecc.
ASP	N49/2016	In corso	Interventi di estensione della rete fognaria di Asti (Variglie 1°lotto, collettore zona industriale, Val Rilate loc. Sessant, loc. Casabianca)	€783,00	€783,00	€0,00	€0,00	-€1.399.217,00	-€1.399.217,00	€0,00	€0,00	
ASP	N50/2016	In corso	Realizzazione di recinzione del depuratore	€11.421,91	€11.421,91	€0,00	€0,00	-€178.578,09	-€178.578,09	€0,00	€0,00	

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				SOMME SPESO AL 31/12/2016				DIFFERENZE TRA LO SPESO FINO AL 31/12/2016 E L'APPROVATO NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI				NOTE INTERVENTO
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	
ASP	N51/2016	In corso	Razionalizzazione del sistema collettori fognari- impianto di depurazione	€46.058,07	€46.058,07	€0,00	€0,00	-€1.953.941,93	-€1.603.941,93	-€350.000,00	€0,00	
ASP	N52/2016	In corso	Razionalizzazione della rete acquedottistica di Asti	€3.487,68	€3.487,68	€0,00	€0,00	-€1.561.512,32	-€976.512,32	-€585.000,00	€0,00	
ASP	N53/2016	In corso	Sostituzione pozzo 2 in Cantarana e realizzazione pozzo 2/b	€6.417,13	€6.417,13	€0,00	€0,00	-€243.582,87	-€243.582,87	€0,00	€0,00	
ASP	N54/2016	In corso	Sostituzione pozzo 9 in Cantarana e realizzazione pozzo 9/b	€700,33	€700,33	€0,00	€0,00	-€249.299,67	-€249.299,67	€0,00	€0,00	
ASP	N55/2016	In corso	Razionalizzazione della rete fognaria di Asti - LOTTO 1	€629.142,31	€475.742,15	€153.400,16	€0,00	-€393.525,46	€14.408,27	-€407.933,72	€0,00	
ASP	N56/2016	In corso	Razionalizzazione della rete fognaria di Asti - LOTTO 2	€649.509,48	€476.707,86	€172.801,62	€0,00	€73.504,87	€238.705,56	-€165.200,69	€0,00	Il maggior importo è dovuto principalmente ad una imputazione errata al cespite di una fattura per adeguamento impianto elettrico relativamente a sollevamento idrovore (lotto 1) successivamente stornata e correttamente imputata (come risulterà dal controllo investimenti 2017)
ASP	N57/2017	In corso	Bando Gennaio2017 per l'assegnazione di contributi ai gestori del SII per l'implementazione dei sistemi di monitoraggio e telecontrollo degli impianti di acquedotto al fine di ridurre le perdite e studi e interventi di miglioramento del rendimento energetico degli impianti	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€163.500,00	-€85.050,00	-€78.450,00	€0,00	
ASP	N58/2017	In corso	Realizzazione nuovo serbatoio Villaggio Aurora	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€3.500.000,00	-€3.500.000,00	€0,00	€0,00	
ASP	N59/2017	In corso	Razionalizzazione della rete acquedottistica di Asti - II lotto	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€1.500.000,00	-€1.500.000,00	€0,00	€0,00	
ASP	N60/2017	In corso	Impianto per trattamento percolati e fanghi da depurazione	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€160.000,00	-€160.000,00	€0,00	€0,00	
ASP	N61/2017	In corso	Razionalizzazione dei collettori fognari in Via Sesia	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€40.000,00	-€40.000,00	€0,00	€0,00	
ASP	N62/2017	In corso	Potenziamento rete fognaria in località Trincere (ex Realizzazione di impianto di sollevamento in località Trincere)	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€60.000,00	-€60.000,00	€0,00	€0,00	
ASP	N63/2017	In corso	Analisi e modellazione idraulica della rete acquedottistica	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€100.000,00	-€100.000,00	€0,00	€0,00	

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				SPESA 2016 CON I CESPITI INVESTIMENTI PUNTUALI				
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE
				91150-2	Acquedotto frazionale Casabianca	8-Impianti di sollevamento e pompaggio	SI	€ 0,00
								€ 0,00
ASP	N2/2010	In corso	Ristrutturazione acquedotto frazionale di Casabianca e annullamento della condotta Medici dal bivio di Valceresa ad Asti					€ 0,00
				91332-6	Rifacimento serbatoio Bricco Giberto	6-Serbatoi	SI	€ 0,00
				91332-10	Rifacimento serbatoio Bricco Giberto	5-Condotture e opere idrauliche fisse	SI	€ 0,00
								€ 0,00
ASP	N4/2010	Terminato	Rifacimento serbatoio Bricco Giberto e spostamento impianti di sollevamento					€ 0,00
				71041-0	Realizzazione fognatura in via Perroncito	5-Condotture e opere idrauliche fisse	NO	€ 16.465,10
ASP	N6/2010	In corso	Realizzazione di un collettore fognario in via Perroncito					€ 16.465,10
								€ 0,00
ASP	N7/2010	In corso	Realizzazione di collettore fognario in fraz. Torrazzo - Carretti e del depuratore nel Comune di Azzano					€ 0,00
				91489-0	Realizzazione tratto fognario SS10-casello Asti Ovest - completamento Palucco	5-Condotture e opere idrauliche fisse	NO	€ 0,00
				91277-91278				€ 0,00
ASP	N8/2010	Terminato	Collettamento e depurazione scarichi non trattati in Comune di Asti (n. 9 e n. 15)					€ 0,00
				91132-4	adduzione nuovo serbatoio Via tosto sistemazione alimentazioen Quarto san Marzanotto	5-Condotture e opere idrauliche fisse	SI	€ 0,00
				91132-5	adduzione nuovo serbatoio Via tosto sistemazione alimentazioen Quarto san Marzanotto	6-Serbatoi		€ 0,00
				91132-6	adduzione nuovo serbatoio Via tosto sistemazione alimentazioen Quarto san Marzanotto	8-Impianti di sollevamento e pompaggio		€ 0,00
								€ 0,00
ASP	N11/2010	Terminato	Adduzione al nuovo serbatoio di Viatosto e sistemazione delle alimentazioni per Quarto e San Marzanotto					€ 0,00
				91173-0	Collegamento impianti cascina Daghina Impianto Cantarana	5-Condotture e opere idrauliche fisse		€ 0,00
				91173-1	Collegamento impianti cascina Daghina Impianto Cantarana	8-Impianti di sollevamento e pompaggio		€ 0,00
								€ 0,00
ASP	N12/2010	Terminato	Cantarana: collegamento tra impianti ASP Cantarana e Valtiglione Daghina per servizio trattamento e restituzione acqua trattata					€ 0,00
				71089-0	Completamento ramo fognario Certosa Valmanera	5-Condotture e opere idrauliche fisse	NO	€ 5.702,64
ASP	N15/2010	In corso	Completamento ramo fognario da Certosa sino a Valmanera (I e II lotto)					€ 5.702,64
				91470-0	Realizzazione scolmatore collettore fognario	8-Impianti di sollevamento e pompaggio	SI	€ 54.445,24
ASP	N16/2010	Terminato	Sollevamento presso impianto di depurazione di Asti					€ 54.445,24
				91502 (ex71045)	ex 91397-2 sostituzione pozzi in cantarana	5-Condotture e opere idrauliche fisse	SI	€ 317.430,71
ASP	N25/2011	Terminato	Realizzazione di un nuovo pozzo n.21 in località Bonoma del Comune di San Damiano d'Asti.					€ 317.430,71
				91490-0	Manutenzione Straordinaria fognatura Casabianca - lavori in economia	5-Condotture e opere idrauliche fisse	SI	€ 0,00
								€ 0,00

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				SPESA 2016 CON I CESPITI INVESTIMENTI PUNTUALI				
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE
ASP	N32/2012	In corso	Manutenzione Straordinaria fognatura Casabianca					€0,00
				71068-0	impianto di idrovore scarico finale dep Asti	7-Impianti di trattamento	NO	€77.379,87
ASP	N35/2013	In corso	Realizzazione di impianto di idrovore scarico finale depuratore di Asti					€77.379,87
				71066-0	Collettore fognario "Valle Versa"	8-Impianti di sollevamento	NO	€62.505,01
ASP	N40/2013	In corso	Collettore fognario "Valle Versa"					€62.505,01
				71069-0	tracciato tubaz ricircolo fanghi linee 1-2	7-Impianti di trattamento	NO	€0,00
								€0,00
ASP	N42/2014	In corso	Ristrutturazione linea fanghi depuratore					€0,00
				91453-3	rifacimento fognatura via Marelo	5-Condotture	SI	€21.770,53
ASP	N44/2015	In corso	Manutenzione straordinaria fognatura comunale via Monsignor Marelo					€21.770,53
				91434-3	fornitura e messa in esercizio revamping	11-Altri impianti	SI	€0,00
				71080-0	fornitura e messa in esercizio revamping	11-Altri impianti	NO	€98.759,56
ASP	N46/2015	In corso	Fornitura e messa in esercizio del revamping e potenziamento del sistema di gestione delle automazioni della centrale di controllo a Cantarana: campo pozzi, potabilizzazione e trattamento in Loc. Bonoma di Cantarana.					€98.759,56
								€0,00
								€0,00
ASP	N47/2015	In corso	Potenziamento impianto di depurazione che recapita sul Rio Valleandona.					€0,00
				91495-0	casetta acqua SMAT - c.so Alba	11-Altri impianti	SI	€39.994,29
				91495-1	casetta acqua SMAT - Torretta	11-Altri impianti	SI	€38.082,96
				91495-2	casetta acqua SMAT - Praia	11-Altri impianti	SI	€39.145,71
ASP	N48/2016	In corso	Realizzazione di n. 3 "Casette dell'acqua"					€117.222,96
				71090-0	interventi estensione rete fogn	5-Condotture	NO	€783,00
ASP	N49/2016	In corso	Interventi di estensione della rete fognaria di Asti (Variglie 1°lotto, collettore zona industriale, Val Rilate loc. Sessant, loc. Casabianca)					€783,00
				71088-0	realizzazione recinzione	3-Fabbricati industriali	NO	€11.421,91
								€0,00
ASP	N50/2016	In corso	Realizzazione di recinzione del depuratore					€11.421,91
				71082-0	Razionalizzazione del sistema collettori fognari-impianto di depurazione	5-Condotture	NO	€46.058,07
ASP	N51/2016	In corso	Razionalizzazione del sistema collettori fognari-impianto di depurazione					€46.058,07
				71083-0	Razionalizzazione della rete acquedottistica di Asti	5-Condotture	NO	€3.487,68

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				SPESA 2016 CON I CESPITI INVESTIMENTI PUNTUALI				
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE
ASP	N52/2016	In corso	Razionalizzazione della rete acquedottistica di Asti					€3.487,68
				71045-3	sostituzione pozzo 2 e realizz pozzo 2/B	5-Condotture	NO	€6.417,13
ASP	N53/2016	In corso	Sostituzione pozzo 2 in Cantarana e realizzazione pozzo 2/b					€6.417,13
				71045-4	Sostituzione pozzo 9 in Cantarana e realizzazione pozzo 9/b	5-Condotture	NO	€700,33
ASP	N54/2016	In corso	Sostituzione pozzo 9 in Cantarana e realizzazione pozzo 9/b					€700,33
				71061-0	Razionalizzazione della rete fognaria di Asti	8-Impianti di sollevamento e pompaggio	NO	€554.298,05
ASP	N55/2016	In corso	Razionalizzazione della rete fognaria di Asti - LOTTO 1					€554.298,05
				71061-1	Razionalizzazione della rete fognaria di Asti	5-Condotture	NO	€437.021,23
ASP	N56/2016	In corso	Razionalizzazione della rete fognaria di Asti - LOTTO 2					€437.021,23
								€0,00
								€0,00
ASP	N57/2017	In corso	Bando Gennaio2017 per l'assegnazione di contributi ai gestori del SII per l'implementazione dei sistemi di monitoraggio e telecontrollo degli impianti di acquedotto al fine di ridurre le perdite e studi e interventi di miglioramento del rendimento energetico degli impianti					€0,00
								€0,00
								€0,00
ASP	N58/2017	In corso	Realizzazione nuovo serbatoio Villaggio Aurora					€0,00
								€0,00
								€0,00
ASP	N59/2017	In corso	Razionalizzazione della rete acquedottistica di Asti - II lotto					€0,00
								€0,00
								€0,00
ASP	N60/2017	In corso	Impianto per trattamento percolati e fanghi da depurazione					€0,00
								€0,00
								€0,00
ASP	N61/2017	In corso	Razionalizzazione dei collettori fognari in Via Sesia					€0,00
								€0,00
								€0,00
ASP	N62/2017	In corso	Potenziamento rete fognaria in località Trincere (ex Realizzazione di impianto di sollevamento in località Trincere)					€0,00
								€0,00
								€0,00

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				SPESA 2016 CON I CESPITI INVESTIMENTI PUNTUALI				
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE
ASP	N63/2017	In corso	Analisi e modellazione idraulica della rete acquedottistica					€0,00

SCHEDA DI QUADRATURA TRA QUANTO INDICATO DAL GESTORE NELLA RACCOLTA DATI AEEG CON QUANTO INDICATO AGLI UFFICI ATO NEL CONTROLLO INVESTIMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2016

GESTORE CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO

DATI OTTENUTI DAL CONTROLLO INVESTIMENTI EFFETTUATI RELATIVI AD INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ANNO 2016

SPESA 2016 DEGLI INTERVENTI GENERALI	€ 2.152.220,38	
SPESA 2016 DEGLI INTERVENTI PUNTUALI	€ 2.258.538,42	
	€ 4.410.758,80	TOTALE SPESO

ESTRAPOLAZIONE SPESE 2016 CHE VANNO NELL'IP	
IN AMMORTAMENTO PUNTUALE	€ 892.528,81
IN AMMORTAMENTO GENERALE	€ 2.091.625,81
TOTALE IN AMMORTAMENTO	€ 2.984.154,62

ESTRAPOLAZIONE SPESE 2016 CHE VANNO NEI LIC	
NON IN AMMORTAMENTO PUNTUALE	€ 1.366.009,61
NON IN AMMORTAMENTO GENERALE	€ 60.594,57
TOTALE NON IN AMMORTAMENTO GENERALE	€ 1.426.604,18

	€ 2.984.154,62	ESTRAPOLAZIONE SPESE 2016 CHE VANNO NELL'IP
	€ 1.426.604,18	ESTRAPOLAZIONE SPESE 2016 CHE VANNO NEI LIC
	€ 4.410.758,80	SOMMA

LIC 2015	€ 1.298.043,34
----------	----------------

Scomposizione del LIC 2015	
€ 490.580,61	somma che rimane nel LIC
€ 1.198,46	Quota da aggiungere ai Lavori a Saldo Invariato da più di cinque anni (Lavoro di San Salvatore loc. Gabina) sottratti al LIC 2015
€ 111,54	Radiazioni, dismissioni o altro da sottrarre al LIC 2015
€ 806.152,73	parte del LIC che confluisce nell'IP 2016

Rimanenza dei Lavori a Saldo Invariato da più di cinque anni sottratti dal LIC	€ 12.695,34
--	-------------

€ 105.047,80	Lavori a Saldo Invariato da più di cinque anni sottratti dal LIC negli anni precedenti
€ 93.550,92	Parte dei Lavori a Saldo Invariato da più di cinque anni che confluisce nel LIC 2016
€ 1.198,46	Quota da aggiungere ai Lavori a Saldo Invariato da più di cinque anni (Lavoro di San Salvatore loc. Gabina)
€ 12.695,34	Nuovo LIC a Saldo Invariato a più di cinque anni

LIC 2016	€ 2.010.735,71
----------	----------------

Scomposizione del LIC 2016	
€ 490.580,61	parte del LIC che deriva dal LIC 2015
€ 93.550,92	Parte dei Lavori a Saldo Invariato da più di cinque anni che confluisce nel LIC 2016
€ 1.426.604,18	parte del LIC che deriva dalla spesa effettuata nell'anno 2015 non in ammortamento

IP 2016	€ 3.790.307,00
Lic 2015 che va in ammortamento	€ 806.152,73
Spesa 2016 che va in ammortamento	€ 2.984.154,62
	€ 3.790.307,35
Differenza	-€ 0,35

CONTRIBUTI	
CONTRIBUTI INDICATI SUI MODELLI AEEG ANNO 2016	€ 1.128.617,00
CONTRIBUTI INDICATI PROG. INV. PUNTUALI ATO	€ 729.655,05
IL CCAM HA COMUNICATO CHE NEL 2016 HA PERCEPITO CONTRIBUTO PER UN INTERVENTO CONCLUSO NELL'ANNO 2009 (Int. Lavori di perforazione n°3 nuovi pozzi (7.2-5.2-3.2) e dismissione e accettazione di 5 pozzi esistenti)	€ 125.008,89
CONTRIBUTI INDICATI PROG. INV. GENERALI ATO	€ 273.953,49
FONDI PROGETTI STRATEGICI INDICATI PROG. INV. ATO	€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTI NEI PROGRAMMI ATO	€ 1.128.617,43
DIFFERENZA TRA I CONTRIBUTI SUI MODELLI AEEG E I CONTRIBUTI DA CONTROLLO INVESTIMENTI	-€ 0,43

CONTROLLO INVESTIMENTI GENERALI ANNO 2016 CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO

GESTORE	N. INT.	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	INVESTIMENTO APPROVATO ANNO 2016			INVESTIMENTO EFFETTUATO ANNO 2016			EVENTUALI NOTE RELATIVE ALL'INVESTIMENTO	DIFFERENZE TRA INVESTIMENTO EFFETTUATO ED INVESTIMENTO APPROVATO		
				TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI PERCEPITI PER CASSA		TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI
CCAM	G1/2016	Acquedotto	Estensione nuove reti	€ 380.000,00	€ 0,00	€ 380.000,00	€43.555,26	-€2.176,94	€45.732,20		-€336.444,74	-€2.176,94	-€334.267,80
CCAM	G2/2016	Acquedotto	Sostituzione contatori	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€37.545,09	€37.545,09	€ 0,00		-€162.454,91	-€162.454,91	€ 0,00
CCAM	G3/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 0,00	€373.888,54	€365.731,37	€8.157,17		-€176.111,46	-€184.268,63	€ 8.157,17
CCAM	G4/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Serbatoi	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€32.601,56	€32.601,56	€ 0,00		-€67.398,44	-€67.398,44	€ 0,00
CCAM	G5/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Impianti di Sollevamento	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€101.939,47	€101.939,47	€ 0,00		€71.939,47	€71.939,47	€ 0,00
CCAM	G6/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Altri Impianti	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€20.000,00	-€20.000,00	€ 0,00
CCAM	G7/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Prese	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€585.997,46	€365.933,34	€220.064,12		€385.997,46	€165.933,34	€220.064,12
CCAM	G8/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€25.004,00	€25.004,00	€ 0,00		-€4.996,00	-€4.996,00	€ 0,00
CCAM	G9/2016	Fognatura	Estensioni nuove reti	€ 115.000,00	€ 50.000,00	€ 65.000,00	€73.119,78	€73.119,78	€ 0,00		-€41.880,22	€23.119,78	-€65.000,00
CCAM	G10/2016	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 0,00	€329.063,59	€329.063,59	€ 0,00		€119.063,59	€119.063,59	€ 0,00
CCAM	G11/2016	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Impianti Fognari (impianti di sollevamento ecc....)	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€8.982,43	€8.982,43	€ 0,00		-€31.017,57	-€31.017,57	€ 0,00
CCAM	G12/2016	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€3.690,16	€3.690,16	€ 0,00		-€6.309,84	-€6.309,84	€ 0,00
CCAM	G13/2016	Depurazione	Manutenzione Straordinaria Impianti di Depurazione	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00	€198.458,67	€198.458,67	€ 0,00		-€151.541,33	-€151.541,33	€ 0,00
CCAM	G14/2016	Depurazione	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su Impianti di Depurazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€4.812,31	€4.812,31	€ 0,00		€4.812,31	€4.812,31	€ 0,00
CCAM	G15/2016	Immobili	Manutenzione Straordinaria Immobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€63.513,65	€63.513,65	€ 0,00		€63.513,65	€63.513,65	€ 0,00
CCAM	G16/2016	Automezzi	Acquisto automezzi	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€101.182,27	€101.182,27	€ 0,00		€51.182,27	€51.182,27	€ 0,00
CCAM	G17/2016	Automezzi	Manutenzione Straordinaria automezzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	G18/2016	Varie	Software	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€129.671,50	€129.671,50	€ 0,00		€119.671,50	€119.671,50	€ 0,00
CCAM	G19/2016	Varie	Hardware	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€23.531,53	€23.531,53	€ 0,00		€13.531,53	€13.531,53	€ 0,00
CCAM	G20/2016	Varie	Attrezzatura Varia Minuta	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€15.663,11	€15.663,11	€ 0,00		€5.663,11	€5.663,11	€ 0,00
TOTALI INVESTIMENTI GENERALI				€2.315.000,00	€1.870.000,00	€445.000,00	€2.152.220,38	€1.878.266,89	€273.953,49		-€162.779,62	€8.266,89	-€171.046,51

CONTROLLO INVESTIMENTI GENERALI ANNO 2016 CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO

GESTORE	N. INT.	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CESPITI CHE RIGUARDANO L'INTERVENTO				SPESE EFFETTUATE SUL SINGOLO CESPITE			EVENTUALI NOTE RELATIVE ALL'INVESTIMENTO
				CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE	FONDI GESTORE CALCOLATO	CONTRIBUTI PERCEPITI PER CASSA	
				A02I 6582 ADI1 i.c.	16-PASSERANO CNA FABIASSA PROG.16.440.01 EST.RETE	5-Conduitture	NO	€ 6.633,12	-€ 8.681,88	€ 15.315,00	
				A02I 6585 ADI1 i.c.	16-CONZANO V.OCCIMIANO PROG.16.255.01 EST.RETE	5-Conduitture	NO	€ 696,83	-€ 11.986,17	€ 12.683,00	
				A02I 6031 AAD1 t.c.	2004-2009 RADDOPPIO MANDATE DA CENTRALE A TETTI COPPA	5-Conduitture	SI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				A02I 6415 ADI1	11-PINO STR.FONTANA PROG.11.455.01 EST.RETE	5-Conduitture	SI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				A02I 6447 ADI1	12-CUNICO EST.RETE CAMPO SPORTIVO PROG.12.290.01	5-Conduitture	SI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				A02I 6494 ADI1 t.c.	14-MORIONDO TSE V.VIGNERMA 2 PROG.13.400.01	5-Conduitture	SI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				A02I 6572 ADI1 t.c.	16-MORIONDO V.S.ROCCO PROG.15.400.03 EST.RETE	5-Conduitture	SI	€ 6.988,08	-€ 92,12	€ 7.080,20	
				A02I 6574 AAD1	16-MIRABELLO STR.COMUNIA SPOSTAMENTO RETE ADDNE AL SERBATOIO	5-Conduitture	SI	€ 7.089,13	€ 1.089,13	€ 6.000,00	
				A02I 6577 ADI1 t.c.	16-ALTAVILLA LOC.MONCERVETTO FRZ.FRANCHINI A CNTRB	5-Conduitture	SI	€ 4.116,16	-€ 537,84	€ 4.654,00	
				A02I 6586 ADI1	16-ROATTO PZZA PIEMONTE POTENZIAMENTO RETE	5-Conduitture	SI	€ 18.031,94	€ 18.031,94	€ 0,00	
CCAM	G1/2016	Acquedotto	Estensione nuove reti					€43.555,26	-€2.176,94	€45.732,20	
				A04I 6001 AMI1	16-INCREMENTI MISURATORI UTENZA	9-Gruppi misura meccanici	SI	€ 9.175,52	€ 9.175,52	€ 0,00	
				A04S 5001 AMI1	16-MAN. STR. MISURATORI UTENZA	9-Gruppi misura meccanici	SI	€ 28.369,57	€ 28.369,57	€ 0,00	
CCAM	G2/2016	Acquedotto	Sostituzione contatori					€37.545,09	€37.545,09	€0,00	
				16-MAN. STR. CONDOTTE	A02S 5001 ADI1	5-Conduitture	SI	€ 98.273,50	€ 98.273,50	€ 0,00	
				12-MURISENGO V.SOTTO CASTELLO SOST.RETE	A02S 5796 ADI1	5-Conduitture	SI	€ 30.346,49	€ 30.346,49	€ 0,00	
				14-CALLIANO V.LANZA SOST.TRATTO DI RETE	A02S 5882 ADI1	5-Conduitture	SI	€ 1.859,20	€ 1.859,20	€ 0,00	
				14-VIALE ADDNE AL SERBATOIO SOST.RETE	A02S 5909 AAD1	5-Conduitture	SI	€ 23.331,26	€ 23.331,26	€ 0,00	
				15-OZZANO STRADA PER CELLAMONTE SOST.RETE	A02S 5948 ADI1	5-Conduitture	SI	€ 3.950,67	€ 3.950,67	€ 0,00	
				15-VILLADEATI FRZ.ZANCO VIA ROMA SOST.RETE	A02S 5958 ADI1	5-Conduitture	SI	€ 9.471,79	€ 9.471,79	€ 0,00	
				15-VILLADEATI VIA LACHELLO ROMA SOST.RETE	A02S 5959 ADI1	5-Conduitture	SI	€ 6.254,57	€ 6.254,57	€ 0,00	
				16-SOLONGHELLO ATTRAVERSAMENTO RIO ORMEA	A02S 5973 ADI1	5-Conduitture	SI	€ 4.783,41	€ 4.783,41	€ 0,00	
				16-REFRANCORE LOC.MADDALENA SOST.RETE	A02S 5975 ADI1 i.c.	5-Conduitture	NO	€ 2.680,26	€ 2.680,26	€ 0,00	
				16-COCCONATO S.P.18 SOST.RETE	A02S 5977 ADI1 i.c.	5-Conduitture	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				16-S.SALVATORE V.TARCHETTI SOST.RETE	A02S 5983 ADI1	5-Conduitture	SI	€ 26.068,31	€ 26.068,31	€ 0,00	
				16-PIOVA' MASSAIA FRZ.CASTELVERO SOST.RETE	A02S 5984 ADI1 i.c.	5-Conduitture	NO	€ 443,03	€ 443,03	€ 0,00	
				16-FUBINE ADDNE QUARGNENTO SOST.RETE	A02S 5985 AAD1	5-Conduitture	SI	€ 20.001,42	€ 20.001,42	€ 0,00	

CONTROLLO INVESTIMENTI GENERALI ANNO 2016 CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO

GESTORE	N. INT.	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CESPITI CHE RIGUARDANO L'INTERVENTO				SPESE EFFETTUATE SUL SINGOLO CESPITE			EVENTUALI NOTE RELATIVE ALL'INVESTIMENTO
				CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE	FONDI GESTORE CALCOLATO	CONTRIBUTI PERCEPITI PER CASSA	
			16-CASTELLETTO MERLI LOC.TERFANGATO SOST.RETE ADDNE	A02S 5986 AAD1 t.c.	5-Conduitture	SI	€ 7.148,50	€ 7.148,50	€ 0,00		
			16-PASSERANO STR.PUAGNA' SOST.RETE	A02S 5987 ADI1	5-Conduitture	SI	€ 9.030,95	€ 9.030,95	€ 0,00		
			16-CALLIANO V.MAZZINI SOST.RETE	A02S 5999 ADI1 t.c.	5-Conduitture	SI	€ 5.946,90	€ 5.946,90	€ 0,00		
			16-VIALE STR.BAGNASCO CAPRIGLIO SOST.RETE	A02S 5990 ADI1	5-Conduitture	SI	€ 7.227,55	€ 7.227,55	€ 0,00		
			16-ALFIANO STR.COMUNALE CERRINA E GESSI SOST.RETE	A02S 5992 ADI1	5-Conduitture	SI	€ 7.546,24	€ 7.546,24	€ 0,00		
			16-MONCALVO V.RONDA SOST.TRATTO RETE	A02S 5993 ADI1	5-Conduitture	SI	€ 8.349,43	€ 8.349,43	€ 0,00		
			16-VILLADEATI V.ROMA SOST.TRATTO RETE	A02S 5994 ADI1 i.c.	5-Conduitture	NO	€ 2.928,74	€ 2.928,74	€ 0,00		
			16-OTTIGLIO LOC. PRERA C/O SERBATOIO FRASSINELLO	A02S 7000 ADI1 i.c.	5-Conduitture	NO	€ 297,16	€ 297,16	€ 0,00		
			16-OTTIGLIO VI.POZZOBONELLI SOST.RETE	A02S 7005 ADI1	5-Conduitture	SI	€ 6.960,62	€ 6.960,62	€ 0,00		
			16-CASTELNUOVO DB V.MERCANDILLO SOST.RETE	A02S 7013 ADI1 t.c.	5-Conduitture	SI	€ 5.165,80	€ 5.165,80	€ 0,00		
			16-COCCONATO V.ALFIERI SOST.RETE IDRICA	A02S 7019 ADI1 t.c.	5-Conduitture	SI	€ 8.843,98	€ 8.843,98	€ 0,00		
			16-ODALENGO P.LOC.VICINATO SOST.RETE	A02S 7020 AAD1 i.c.	5-Conduitture	NO	€ 160,42	€ 160,42	€ 0,00		
			16-PORTACOMARO V.SILVA SOST.RETE	A02S 7021 ADI1 i.c.	5-Conduitture	NO	€ 12,55	€ 12,55	€ 0,00		
			16-QUATTORDIO FRZ.PIEPASSO SERRA SOST.RETE	A02S 7024 ADI1 i.c.	5-Conduitture	NO	€ 2.399,37	€ 2.399,37	€ 0,00		
			16-CASTAGNOLE FRZ.VALVINERA SOST.RETE	A02S 7025 ADI1 i.c.	5-Conduitture	NO	€ 1.793,80	€ 1.793,80	€ 0,00		
			16-VILLAMIROGLIO FRZ.VALLEGIOLITTI C.BRUSA SOST.RETE	A02S 7026 ADI1 i.c.	5-Conduitture	NO	€ 100,36	€ 100,36	€ 0,00		
			16-BERZANO CNA BOSA BORLOTTI PORCHITTO SOST.RETE	A02S 7027 ADI1	5-Conduitture	SI	€ 7.602,48	€ 7.602,48	€ 0,00		
			16-SCURZOLENGO S.P.37 SOST.RETE A SEGUITO FRANA	A02S 7034 AAD1 t.c.	5-Conduitture	SI	€ 23.130,93	€ 23.130,93	€ 0,00		
			16-BALDICHIERI ZONA INDUSTRIALE SOST.RETE	A02S 7035 ADI1	5-Conduitture	SI	€ 5.213,97	€ 5.213,97	€ 0,00		
			16-CASTELNUOVO DB FR.MISTRASSI SOST.RETE	A02S 7038 ADI1	5-Conduitture	SI	€ 9.777,72	€ 9.777,72	€ 0,00		
			16-CERRINA FRZ.MONTALERO LOC.RIFREDDA SOST.RETE	A02S 7042 ADI1 i.c.	5-Conduitture	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
			16-GABIANO V.VITTORIO VENETO SOST.RETE	A02S 7043 ADI1 i.c.	5-Conduitture	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
			16-MARETTO LOC.SERRA GORIA SOST.RETE	A02S 7044 ADI1	5-Conduitture	SI	€ 4.740,76	€ 4.740,76	€ 0,00		
			16-OZZANO FRZ.ROLLINI SOST.RETE	A02S 7045 ADI1 i.c.	5-Conduitture	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
			16-VERRUA LOC.MEZZI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE	A02S 7047 ADI1	5-Conduitture	SI	€ 22.046,40	€ 13.889,23	€ 8.157,17		

CONTROLLO INVESTIMENTI GENERALI ANNO 2016 CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO

GESTORE	N. INT.	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CESPITI CHE RIGUARDANO L'INTERVENTO				SPESE EFFETTUATE SUL SINGOLO CESPITE			EVENTUALI NOTE RELATIVE ALL'INVESTIMENTO
				CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE	FONDI GESTORE CALCOLATO	CONTRIBUTI PERCEPITI PER CASSA	
CCAM	G3/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica					€373.888,54	€365.731,37	€8.157,17	
				A09S 5001 ADI1	16-MAN. STR. SERBATOI	6-Serbatoi	SI	€ 25.223,27	€ 25.223,27	€ 0,00	
				A09A 0231 AAD1 i.c.	14-MONTEU FRZ.MEZZANA STUDIO FATTIBILITA' SERBATOIO	6-Serbatoi	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				A09S 5812 AAD1 i.c.	13-ROSIGNANO SERBATOIO DI TERRUGGIA LAVORI SI SOST. VALVOLA CNTR.LIVELLO	6-Serbatoi	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				A09S 7008 ADI1 i.c.	16-FUBINE RIFACIMENTO GRUPPO SERBATOIO	6-Serbatoi	NO	€ 7.378,29	€ 7.378,29	€ 0,00	
CCAM	G4/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Serbatoi					€32.601,56	€32.601,56	€0,00	
				A06I 6573 AAD1 i.c.	16-VERVUA RIFASAMENTO IMPIANTO FISSO CENTRALE SOLLEVAMENTO	8-Impianti di sollevamento	NO	€ 20.394,32	€ 20.394,32	€ 0,00	
				A06S 5001 ADI1	16-MAN. STR. IMP.SOLLEVAMENTO	8-Impianti di sollevamento	SI	€ 10.064,62	€ 10.064,62	€ 0,00	
				A06A 0240 ACA1	16-VERVUA SOST.POMPA 1 CENTRALE SOLLEVAMENTO	8-Impianti di sollevamento	SI	€ 57.830,00	€ 57.830,00	€ 0,00	
				A08S 5001 AAD1	16-MAN. STR. IMP.DI RILANCIO	8-Impianti di sollevamento	SI	€ 13.650,53	€ 13.650,53	€ 0,00	
CCAM	G5/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Impianti di Sollevamento					€101.939,47	€101.939,47	€0,00	
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
CCAM	G6/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Altri Impianti					€0,00	€0,00	€0,00	
				A03I 6001 ADI1	16-INCREMENTI ALLACCIAMENTI UTENZA	5-Condotture	SI	€ 249.195,38	€ 74.677,62	€ 174.517,76	NUOVI ALLACCI
				A03S 5001 ADI1	16-MAN. STR. PRESE	5-Condotture	SI	€ 256.497,03	€ 256.497,03	€ 0,00	
				A03S 5958 ADI1	15-VILLADEATI FRZ.ZANCO VIA ROMA SOST.PRESE	5-Condotture	SI	€ 7.455,23	€ 7.455,23	€ 0,00	
				A03S 5959 ADI1	15-VILLADEATI VIA LACHELLO ROMA SOST.PRESE	5-Condotture	SI	€ 1.723,87	€ 1.723,87	€ 0,00	
				A03S 5975 ADI1 i.c.	16-REFRANCORE LOC.MADDALENA SOST.PRESE	5-Condotture	NO	€ 3.842,16	€ 3.842,16	€ 0,00	
				A03S 5977 ADI1 i.c.	16-COCCONATO S.P.18 SOST.PRESE	5-Condotture	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				A03S 5983 ADI1	16-S.SALVATORE V.TARCHETTI SOST.PRESE	5-Condotture	SI	€ 5.887,55	€ 5.887,55	€ 0,00	
				A03S 5984 ADI1 i.c.	16-PIOVA' MASSAIA FRZ.CASTELVERO SOST.PRESE	5-Condotture	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				A03S 5992 ADI1	16-ALFIANO STR.COMUNALE CERRINA E GESSI SOST.PRESE	5-Condotture	SI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				A03S 5993 ADI1	16-MONCALVO V.RONDA SOST.PRESE	5-Condotture	SI	€ 2.443,05	€ 2.443,05	€ 0,00	
				A03S 5994 ADI1 i.c.	16-VILLADEATI V.ROMA SOST.PRESE	5-Condotture	NO	€ 24,39	€ 24,39	€ 0,00	
				A03S 5999 ADI1 t.c.	16-CALLIANO V.MAZZINI SOST.PRESE	5-Condotture	SI	€ 3.161,40	€ 3.161,40	€ 0,00	

CONTROLLO INVESTIMENTI GENERALI ANNO 2016 CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO

GESTORE	N. INT.	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CESPITI CHE RIGUARDANO L'INTERVENTO				SPESE EFFETTUATE SUL SINGOLO CESPITE			EVENTUALI NOTE RELATIVE ALL'INVESTIMENTO
				CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE	FONDI GESTORE CALCOLATO	CONTRIBUTI PERCEPITI PER CASSA	
				A03S 7005 ADI1	16-OTTIGLIO VI.POZZOBONELLI SOST.PRESE	5-Conduitture	SI	€ 1.534,15	€ 1.534,15	€ 0,00	
				A03S 7013 ADI1 t.c.	16-CASTELNUOVO DB V.MERCANDILLO SOST.PRESE	5-Conduitture	SI	€ 806,16	€ 806,16	€ 0,00	
				A03S 7019 ADI1 t.c.	16-COCCONATO V.ALFIERI SOST.PRESE	5-Conduitture	SI	€ 3.743,39	€ 3.743,39	€ 0,00	
				A03S 7027 ADI1	16-BERZANO CNA BOSA BORLOTTI PORCHITTO SOST.PRESE	5-Conduitture	SI	€ 865,79	€ 865,79	€ 0,00	
				A03S 7044 ADI1	16-MARETTO LOC.SERRA GORIA SOST.PRESE	5-Conduitture	SI	€ 395,32	€ 395,32	€ 0,00	
				A03S 7000 ADI1 i.c.	16-OTTIGLIO LOC. PRERA C/O SERBATOIO FRASSINELLO	5-Conduitture	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				A03S 7020 AAD1 i.c.	16-ODALENGO P.LOC.VICINATO SOST.RETE	5-Conduitture	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				A03S 7024 ADI1 i.c.	16-QUATTORDIO FRZ.PIEPASSO SERRA SOST.PRESE	5-Conduitture	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				A03S 7025 ADI1 i.c.	16-CASTAGNOLE FRZ.VALVINERA SOST.PRESE	5-Conduitture	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				A03S 7026 ADI1 i.c.	16-VILLAMIROGLIO FRZ.VALLEGIOLITTI C.BRUSA SOST.PRESE	5-Conduitture	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				A03S 7042 ADI1 i.c.	16-CERRINA FRZ.MONTALERO LOC.RIFREDDA SOST.PRESE	5-Conduitture	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				A03S 7043 ADI1 i.c.	16-GABIANO V.VITTORIO VENETO SOST.PRESE	5-Conduitture	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				A03S 7045 ADI1 i.c.	16-OZZANO FRZ.ROLLINI SOST.PRESE	5-Conduitture	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				F91I 1005 FNM1	16-NUOVI ALLACCIAMENTI ACQUE REFLUE	5-Conduitture	SI	€ 48.422,59	€ 2.876,23	€ 45.546,36	NUOVI ALLACCI
				F91S 2005 FNM1	16-MANUT.STRAORD.PRESE REFLUE	5-Conduitture	SI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
CCAM	G7/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Prese					€585.997,46	€365.933,34	€220.064,12	
				A05I 6560 AMI1	15-CERRINA VALLE IMPL. TELECONTROLLO ACQUA 5	13-Telecontrollo	SI	€ 4.136,00	€ 4.136,00	€ 0,00	
				A05I 6564 AMI1	15-ALFIANO MODIFICA ALL'IMPIANTO DI TELECONTROLLO	13-Telecontrollo	SI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				A05I 6568 AMI1	16-AMMODERNAMENTO TELECONTROLLO IMPIANTI VARI	13-Telecontrollo	SI	€ 17.860,00	€ 17.860,00	€ 0,00	
				A05I 6569 AMI1	16-GRAZZANO AGGIUNTO SISTEMA DI TRASMISSIONE AL SERBATOIO MADONNA	13-Telecontrollo	SI	€ 2.068,00	€ 2.068,00	€ 0,00	
				A05I 6575 AMI1	16-ALFIANO LOC.SANICO IMPL.MISURA PRESSIONE TELECONTROLLO	13-Telecontrollo	SI	€ 940,00	€ 940,00	€ 0,00	
				A05I 6590 AMI1 i.c.	16-BRUSASCO IMPL.17 MONITORAGGIO REALTIME LIVELLO	13-Telecontrollo	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				A05I 6591 AMI1 i.c.	16-ROBELLA IMPL.13 ADEGUAG.IMP TELECONTROLLO ALL'IMP.SOLLEV.	13-Telecontrollo	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				A05I 6592 AMI1 i.c.	16-VERRUA IMPL.18 ADEGUAMENTO RETE COMUNICAZIONE GPRS	13-Telecontrollo	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
CCAM	G8/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo					€25.004,00	€25.004,00	€0,00	

CONTROLLO INVESTIMENTI GENERALI ANNO 2016 CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO

GESTORE	N. INT.	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CESPITI CHE RIGUARDANO L'INTERVENTO				SPESE EFFETTUATE SUL SINGOLO CESPITE			EVENTUALI NOTE RELATIVE ALL'INVESTIMENTO
				CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE	FONDI GESTORE CALCOLATO	CONTRIBUTI PERCEPITI PER CASSA	
				F90I 1005 FNM1	16-INCREMENTI RETE FOGNARIA	5-Conduitture	SI	€ 220,00	€ 220,00	€ 0,00	
				F90I 6381 FNM1 t.c.	10-CASTAGNOLE FRZ.VALENZANI NUOVI COLLETTORI FOGNARI	5-Conduitture	SI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				F90I 6497 FNM1	14-MONTECHIARO VIA S.DIONIGI EST.RETE	5-Conduitture	SI	€ 7.446,82	€ 7.446,82	€ 0,00	
				F90I 6529 FNM1	15-SERRALUNGA LOC.FORNEGLIO EST.RETE FOGNARIA S.P.19	5-Conduitture	SI	€ 3.511,25	€ 3.511,25	€ 0,00	
				F90I 6567 FNM1	16-MORIONDO TSE LOC.LOVENCITO S.P.TO 119 KM 9+060	5-Conduitture	SI	€ 31.227,90	€ 31.227,90	€ 0,00	
				F90I 6581 FNM1	16-SAN GIORGIO V.N.SAURO E V.A.S.LORENZO NUOVA FOGNATURA PVC Ø 400 ML 51 E PVC Ø 500 ML 33	5-Conduitture	SI	€ 14.662,13	€ 14.662,13	€ 0,00	
				F90I 6593 FNM1 t.c.	16-OZZANO LOC.V.AVALLANO ESTENSIONE RETE FOGNARIA	5-Conduitture	SI	€ 15.296,74	€ 15.296,74	€ 0,00	
				F90I 6594 FNM1	16-SALA LOC.CASCINE BONELLI EST.RETE FOGNARIA SCARICO DEP.	5-Conduitture	SI	€ 754,94	€ 754,94	€ 0,00	
CCAM	G9/2016	Fognatura	Estensioni nuove reti					€73.119,78	€73.119,78	€ 0,00	
				F90S 2005 FNM1	16-MANUT.STRAORD.RETE FOGNARIA	5-Conduitture	SI	€ 106.256,36	€ 106.256,36	€ 0,00	
				F90S 5863 FNM1 i.c.	14-LU STR.CAMPO SPORTIVO FRANE PER PIOGGE MAR14	5-Conduitture	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				F90S 5879 FNM1 i.c.	14-SAN SALVATORE V.OLEARO SOST.RETE FOGNARIA	5-Conduitture	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				F90S 5907 FNM1	14-MOMBELLO V.BIGLIANO SOST.MT.35 PVC 400	5-Conduitture	SI	€ 7.603,31	€ 7.603,31	€ 0,00	
				F90S 5998 FNM1	16-POMARO V.XX SETTEMBRE TUBO PVC Ø 315 ML.32	5-Conduitture	SI	€ 5.603,17	€ 5.603,17	€ 0,00	
				F90S 5974 FNM1	16-FUBINE V.ALDO PORRO RIP.MANICOTTI QUICK-LOCK Ø 400 FIBROCEMENTO	5-Conduitture	SI	€ 4.037,91	€ 4.037,91	€ 0,00	
				F90S 5978 FNM1	16-S.GIORGIO V.ROMA ML33 Ø 315 PVC (SU TERRENO ORTO PRIVATO)	5-Conduitture	SI	€ 3.196,40	€ 3.196,40	€ 0,00	
				F90S 5979 FNM1	16-LAURIANO FRZ.PIAZZO V.PAPA GIOVANNI XXIII PVC Ø 400 ML.18	5-Conduitture	SI	€ 2.004,68	€ 2.004,68	€ 0,00	
				F90S 5981 FNM1	16-MURISENGO FRZ.S.CANDIDO PVC Ø 400 ML.30	5-Conduitture	SI	€ 5.408,04	€ 5.408,04	€ 0,00	
				F90S 5982 FNM1	16-CASTAGNOLE MTO V.CASTELLO 2°LOTTO PVC Ø 315 ML.30	5-Conduitture	SI	€ 3.206,65	€ 3.206,65	€ 0,00	
				F90S 5988 FNM1	16-VILLADEATI FRZ.ZANZO PVC Ø 315 ML.35,00 SOST.RETE FOGNARIA	5-Conduitture	SI	€ 8.090,56	€ 8.090,56	€ 0,00	
				F90S 5989 FNM1	16-ROSIGNANO FRZ.S.MARTINO PVC Ø 400 ML.50,00 SOST.RETE FOGNARIA	5-Conduitture	SI	€ 6.699,08	€ 6.699,08	€ 0,00	
				F90S 5991 FNM1 i.c.	16-PIOVA' VIA REGINA MARGHERITA PVC Ø 315 ML.40,00 SOST.RETE FOGNARIA	5-Conduitture	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				F90S 5995 FNM1	16-VIARIGI V. XX SETTEMBRE PVC Ø 315 ML.42,00 SOST.RETE FOGNARIA	5-Conduitture	SI	€ 4.166,40	€ 4.166,40	€ 0,00	
				F90S 5996 FNM1	16-PONTESTURA LOC.CASCINA S.PIETRO TUBO PEAD Ø 250 ML.108	5-Conduitture	SI	€ 13.164,66	€ 13.164,66	€ 0,00	
				F90S 5997 FNM1	16-SERRALUNGA FRZ.MADONNINA TUBO PVC Ø 250 ML.42	5-Conduitture	SI	€ 3.148,11	€ 3.148,11	€ 0,00	

CONTROLLO INVESTIMENTI GENERALI ANNO 2016 CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO

GESTORE	N. INT.	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CESPITI CHE RIGUARDANO L'INTERVENTO				SPESE EFFETTUATE SUL SINGOLO CESPITE			EVENTUALI NOTE RELATIVE ALL'INVESTIMENTO
				CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE	FONDI GESTORE CALCOLATO	CONTRIBUTI PERCEPITI PER CASSA	
				F90S 7001 FNM1	16-CALLIANO V.CAVOUR SU TERRENO NATURALE TUBO PVC Ø 500 ML.27	5-Conduitture	SI	€ 3.277,20	€ 3.277,20	€ 0,00	
				F90S 7002 FNM1 t.c.	16-OTTIGLIO V.POZZOBONELLI SU S.P.37 TUBO PVC Ø 400 ML.55	5-Conduitture	SI	€ 15.018,41	€ 15.018,41	€ 0,00	
				F90S 7003 FNM1 i.c.	16-S.SALVATORE V.CAMPANONE TUBO PVC Ø 250 ML.87 E PVC Ø 315 ML.10	5-Conduitture	NO	€ 41,50	€ 41,50	€ 0,00	
				F90S 7004 FNM1	16-OZZANO V.DELLA CHIESA TUBO PVC Ø 250 ML.25	5-Conduitture	SI	€ 3.333,54	€ 3.333,54	€ 0,00	
				F90S 7006 FNM1	16-OZZANO V.ROMA 5 TUBO PVC Ø 300 ML.64 RISANAMENTO FOGN.	5-Conduitture	SI	€ 15.796,04	€ 15.796,04	€ 0,00	
				F90S 7007 FNM1	16-GABIANO FRZ.VARENGO V.S.ROCCO 38 TUBO PVC Ø 400 ML.21	5-Conduitture	SI	€ 4.571,00	€ 4.571,00	€ 0,00	
				F90S 7010 FNM1	16-MONCALVO VIA ROMA 12 SP 57 TUBO PVC Ø 315 ML 25	5-Conduitture	SI	€ 8.807,72	€ 8.807,72	€ 0,00	
				F90S 7011 FNM1 t.c.	16-MONCALVO VIA CAMINATA 14 TUBO PVC Ø 630 ML 81	5-Conduitture	SI	€ 19.824,02	€ 19.824,02	€ 0,00	
				F90S 7012 FNM1	16-COCCONATO VIA BAUCHIERI 21 TUBO PVC Ø 400 ML 27	5-Conduitture	SI	€ 2.460,12	€ 2.460,12	€ 0,00	
				F90S 7014 FNM1	16-SALA VICOLO POZZO CIV. 2 TUBO PVC Ø 200 ML 32	5-Conduitture	SI	€ 3.005,51	€ 3.005,51	€ 0,00	
				F90S 7015 FNM1 t.c.	16-COCCONATO VIA ALFIERI TUBO PVC Ø 500 ML 60	5-Conduitture	SI	€ 13.774,91	€ 13.774,91	€ 0,00	
				F90S 7016 FNM1	16-TONCO VIA CAVOUR TUBO PVC Ø 315 ML 26	5-Conduitture	SI	€ 4.371,03	€ 4.371,03	€ 0,00	
				F90S 7017 FNM1 t.c.	16-MONCALVO VIA IV NOVEMBRE TUBO PVC Ø 315 ML 23	5-Conduitture	SI	€ 5.786,26	€ 5.786,26	€ 0,00	
				F90S 7022 FNM1	16-POMARO V.VICOLO DEL PIANO TUBO PVC Ø 400 ML.27	5-Conduitture	SI	€ 5.089,39	€ 5.089,39	€ 0,00	
				F90S 7023 FNM1	16-CALLIANO V.MANZONI PVC Ø ML 34 SOST.FOGNATURA	5-Conduitture	SI	€ 5.732,01	€ 5.732,01	€ 0,00	
				F90S 7029 FNM1 t.c.	16-COCCONATO V.GATTONE TUBO PVC Ø 315 ML.45	5-Conduitture	SI	€ 6.597,31	€ 6.597,31	€ 0,00	
				F90S 7031 FNM1	16-BALDICHIERI VIA CASTELLERO 30 TUBO PVC Ø 315 ML.30	5-Conduitture	SI	€ 2.901,73	€ 2.901,73	€ 0,00	
				F90S 7032 FNM1	16-S.SALVATORE VIA BUFALORA 24 TUBO PVC Ø 315 ML.27	5-Conduitture	SI	€ 6.656,88	€ 6.656,88	€ 0,00	
				F90S 7033 FNM1	16-VIARIGI VIA ROMA 35 TUBO PVC Ø 315 ML.36	5-Conduitture	SI	€ 3.771,29	€ 3.771,29	€ 0,00	
				F90S 7036 FNM1	16-VILLADEATI V.FONTANE TUBO PVC Ø 500 ML.24	5-Conduitture	SI	€ 3.191,81	€ 3.191,81	€ 0,00	
				F90S 7037 FNM1	16-CAMINO V.CAVOUR STR.BRUSASCHETTO TUBO PVC Ø 400 ML.25	5-Conduitture	SI	€ 3.932,27	€ 3.932,27	€ 0,00	
				F90S 7039 FNM1 i.c.	16-ALFIANO LOC.CASE PALETTI STR.TURCA SU ASFALTO TUBO PVC Ø 315 ML.21	5-Conduitture	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				F90S 7040 FNM1 t.c.	16-MORIONDO V.VIETTA S.P.119 TUBO PVC Ø 400 ML.25 E TUBO PVC Ø 160 ML.17	5-Conduitture	SI	€ 5.964,99	€ 5.964,99	€ 0,00	
				F90S 7041 FNM1 t.c.	16-PONTESTURA LOC.ROCCHETTA TUBO PVC Ø 315 ML.47	5-Conduitture	SI	€ 7.541,02	€ 7.541,02	€ 0,00	
				F90S 7046 FNM1	16-SAN SALVATORE V.BOERI TUBO PVC Ø 250 ML.22	5-Conduitture	SI	€ 5.032,30	€ 5.032,30	€ 0,00	

CONTROLLO INVESTIMENTI GENERALI ANNO 2016 CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO

GESTORE	N. INT.	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CESPITI CHE RIGUARDANO L'INTERVENTO				SPESE EFFETTUATE SUL SINGOLO CESPITE			EVENTUALI NOTE RELATIVE ALL'INVESTIMENTO
				CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE	FONDI GESTORE CALCOLATO	CONTRIBUTI PERCEPITI PER CASSA	
CCAM	G10/2016	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria					€329.063,59	€329.063,59	€0,00	
				F93I 6595 FNM1 i.c.	16-COMUNI VARI IMPL.IMPIANTI TELECONTROLLO	8-Impianti di sollevamento	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				F93I 6561 FNM1	15-INSTALLAZIONE QUADRI ELETTRICI AI SOLL.FOENARI (CNTRB ATO)	8-Impianti di sollevamento	SI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				F93I 6567 FNM1	16-MORIONDO TSE LOC.LOVENCITO SOLLEV.FOENARIO	8-Impianti di sollevamento	SI	€ 4.716,29	€ 4.716,29	€ 0,00	
				F93S 2005 FNM1	16-MANUT.STRAORD.SOLLEVAMENTI FOENARI	8-Impianti di sollevamento	SI	€ 4.266,14	€ 4.266,14	€ 0,00	
CCAM	G11/2016	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Impianti Fognari (impianti di sollevamento ecc....)					€8.982,43	€8.982,43	€0,00	
				F96I 6571 FMI1	16-REFRANCORE BRUSASCO IMPL.TELECONTR.SOLL.GAMINELLA E SOLL.RIVANOVA	13-Telecontrollo	SI	€ 3.690,16	€ 3.690,16	€ 0,00	
CCAM	G12/2016	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo					€3.690,16	€3.690,16	€0,00	
				D95S 2005 DEP1	16-MANUT.STRAORD.IMP.DEPURAZIONE	7-Impianti di trattamento	SI	€ 127.406,83	€ 127.406,83	€ 0,00	
				D95S 5935 DEP1 i.c.	15-PIEA LOC.VARANDONE SOST. DISTRIBUTORE STATICO A 4 BRACCIA	7-Impianti di trattamento	NO	€ 9.152,97	€ 9.152,97	€ 0,00	
				D95S 5980 DEP1	16-CASTELNUOVO DB LOC.CASTIGLIONE FINISSAGGIO SCARICO PERCOLATORI AL DEPURATORE	7-Impianti di trattamento	SI	€ 4.992,36	€ 4.992,36	€ 0,00	
				D95I 1005 DEP1	16-INCREMENTI IMP.DEPURAZIONE	7-Impianti di trattamento	SI	€ 7.743,42	€ 7.743,42	€ 0,00	
				D95I 6490 DEP1 i.c.	14-TERRUGGIA STR.RONCHI AMPLIAMENTO DEPURATORE	7-Impianti di trattamento	NO	€ 1.615,30	€ 1.615,30	€ 0,00	
				D95I 6202 DEP1 t.c.	2007-REALIZZ.POZZETTI PREL.IMP.VARI	7-Impianti di trattamento	SI	€ 14.094,79	€ 14.094,79	€ 0,00	
				D95I 6563 DEP1	15-SAN SALVATORE LOC.BALDONE DUE NUOVI LETTI DRENAGGIO	7-Impianti di trattamento	SI	€ 33.453,00	€ 33.453,00	€ 0,00	
CCAM	G13/2016	Depurazione	Manutenzione Straordinaria Impianti di Depurazione					€198.458,67	€198.458,67	€0,00	
				D96I 6570 DEP1	16-VIGNALE DEP.LOC.MONTALBAVA IMPL.TELECONTROLLO	13-Telecontrollo	SI	€ 4.812,31	€ 4.812,31	€ 0,00	
CCAM	G14/2016	Depurazione	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su Impianti di Depurazione					€4.812,31	€4.812,31	€0,00	
				A01I 6580 SDI1	16-VERRUA PALAZZINA CUSTODE OPERE PER SPORTELLO AEEGSI	2-Fabbricati non industriali	SI	€ 14.573,87	€ 14.573,87	€ 0,00	
				C01I 6578 SDI1	16-MONCALVO LOC.TIRASEGNO NUOVO IMP.ELETTRICO CAPANNONE	2-Fabbricati non industriali	SI	€ 5.668,99	€ 5.668,99	€ 0,00	
				C01I 6579 SDI1	16-CASALE VIALE CRISPI ADEGUAMENTO ALLOGGIO	2-Fabbricati non industriali	SI	€ 33.974,39	€ 33.974,39	€ 0,00	
				C01I 6583 SDI1	16-MONCALVO LOC.TIRASEGNO POSA AEROTERMO E LAVATOIO OFFICINA SALDATORI	2-Fabbricati non industriali	SI	€ 2.120,00	€ 2.120,00	€ 0,00	
				C000 1001	MANACORDA	11-Altri impianti	SI	€ 7.176,40	€ 7.176,40	€ 0,00	
CCAM	G15/2016	Immobili	Manutenzione Straordinaria Immobili					€63.513,65	€63.513,65	€0,00	
				A12I 0003 0	16-INCREMENTI AUTOMEZZI IND.	14-Autoveicoli	SI	€ 80.666,26	€ 80.666,26	€ 0,00	

CONTROLLO INVESTIMENTI GENERALI ANNO 2016 CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO

GESTORE	N. INT.	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CESPITI CHE RIGUARDANO L'INTERVENTO				SPESE EFFETTUATE SUL SINGOLO CESPITE			EVENTUALI NOTE RELATIVE ALL'INVESTIMENTO
				CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE	FONDI GESTORE CALCOLATO	CONTRIBUTI PERCEPITI PER CASSA	
				A13I 0003 0	16-INCREMENTI AUTOVETTURE	14-Autoveicoli	SI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				C12I 0003 0	16-INCREMENTI AUTOMEZZI IND.	14-Autoveicoli	SI	€ 2.645,87	€ 2.645,87	€ 0,00	
				C13I 0003 0	16-INCREMENTI AUTOVETTURE	14-Autoveicoli	SI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				D12I 0003 0	16-INCREMENTI AUTOMEZZI IND.	14-Autoveicoli	SI	€ 17.870,14	€ 17.870,14	€ 0,00	
CCAM	G16/2016	Automezzi	Acquisto automezzi					€ 101.182,27	€ 101.182,27	€ 0,00	
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
CCAM	G17/2016	Automezzi	Manutenzione Straordinaria automezzi					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				C000 1000	SOFTWARE	16-Altre imm.mat.e immat.	SI	€ 83.092,00	€ 83.092,00	€ 0,00	
				C000 1002	CARTOGRAFIA SIT	16-Altre imm.mat.e immat.	SI	€ 46.579,50	€ 46.579,50	€ 0,00	
CCAM	G18/2016	Varie	Software					€ 129.671,50	€ 129.671,50	€ 0,00	
				A14I 0003 0	16-INCREMENTI MACCHINE ELETTRONICHE	16-Altre imm.mat.e immat.	SI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				C14I 0003 0	16-INCREMENTI MACCHINE ELETTRONICHE	16-Altre imm.mat.e immat.	SI	€ 23.531,53	€ 23.531,53	€ 0,00	
CCAM	G19/2016	Varie	Hardware					€ 23.531,53	€ 23.531,53	€ 0,00	
				A16I 0003 0	16-INCREMENTI ATTREZZATURA	12-Laboratori	SI	€ 4.057,24	€ 4.057,24	€ 0,00	
				D16I 0003 0	16-INCREMENTI ATTREZZATURA	12-Laboratori	SI	€ 1.222,00	€ 1.222,00	€ 0,00	
				C16I 0003 0	16-INCREMENTI ATTREZZATURA	12-Laboratori	SI	€ 253,00	€ 253,00	€ 0,00	
				C15I 0003 0	16-INCREMENTI MOBILI	16-Altre imm.mat.e immat.	SI	€ 10.130,87	€ 10.130,87	€ 0,00	
CCAM	G20/2016	Varie	Attrezzatura Varia Minuta					€ 15.663,11	€ 15.663,11	€ 0,00	

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				INVESTIMENTO COMPLESSIVO APPROVATO DALLA CONFERENZA DELL'ATO5 NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI					SOMME SPESO AL 31/12/2015				SPESO ANNO 2016 INVESTIMENTI PUNTUALI			
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	NOTE	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI
CCAM	N1/2010	Terminato	Lavori per la costruzione di N. 1 Pozzo (1.2) in sostituzione dell'esistente al campo Pozzi di Cascina Giarrea	€ 380.000,00	€ 201.031,10	€ 0,00	€ 178.968,90		€350.729,64	€171.760,74	€0,00	€178.968,90	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
CCAM	N4/2010	In corso	Campo Pozzi c.na Giarrea Difesa contro accesso intrusi (euro 200.000)	€ 255.000,00	€ 255.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€57.346,94	€57.346,94	€0,00	€0,00	€8.663,61	€8.663,61	€0,00	€0,00
CCAM	N8/2010	Terminato	Realizzazione rete fognaria e impianto di depurazione in Comune di Ozzano M.to	€ 1.015.000,00	€ 280.000,00	€ 735.000,00	€ 0,00	INTERVENTO TERMINATO	€952.226,20	€271.717,02	€680.509,18	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
CCAM	N11/2010	Terminato	Nuovo anello tratti Piea-Cossombrato e Cossombrato-Corsione-Portacomaro	€ 5.309.262,34	€ 59.262,34	€ 2.545.000,00	€ 2.705.000,00		€5.309.262,34	€59.262,34	€2.545.000,00	€2.705.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
CCAM	N13/2010	In corso	Raddoppio potenziamento vecchio anello tratto Vignali (Brozolo)-Piovà Massaia	€ 2.490.000,00	€ 463.422,13	€ 800.000,00	€ 1.226.577,87		€2.393.247,23	€446.669,36	€720.000,00	€1.226.577,87	€15.404,83	€15.404,83	€0,00	€0,00
CCAM	N15/2010	Terminato	A) Sostituzione condotta di adduzione e distribuzione dal Comune di Vignale al Comune di Conzano E B)Realizzazione condotta di adduzione e rete di distribuzione all'interno dei Comuni di Lu e San Salvatore Mon.to Rifacimento fognatura in Comune di Camagna (AL)	€ 3.070.000,00	€ 1.188.902,91	€ 1.881.097,09	€ 0,00	INTERVENTO TERMINATO :siamo in attesa dell'erogazione del saldo sul contributo	€2.968.504,77	€1.239.527,68	€1.728.977,09	€0,00	€109.506,40	€109.506,40	€0,00	€0,00
CCAM	N16/2010	Terminato	1)Sostituzione condotta di adduzione dal Comune di Grana al Comune di Quattordio con sostituzione di tratti di distribuzione nei Comuni di Grana, Montemagno, Viarigi e Quattordio.	€ 2.526.000,00	€ 402.000,00	€ 2.124.000,00	€ 0,00	INTERVENTO TERMINATO: entro metà febbraio verrà depositata la documentazione per la rendicontazione finalizzata all'erogazione del saldo sul contributo	€2.400.577,29	€488.977,29	€1.911.600,00	€0,00	€123.628,59	€123.628,59	€0,00	€0,00
CCAM	N17/2010	Terminato	1) Sostituzione condotta adduzione da tetti Coppa a Cavagnolo-Brusasco;sostituzione della condotta di distribuzione da fraz.Cortiglione-Comune di Robella a Fraz. Piai-Comune di Brozolo. E 2) Ramo secondario anello primario Borgatello al Comune di Gabiano (Varengo) e due tratti in Comune di Camino;	€ 2.371.254,82	€ 371.254,82	€ 2.000.000,00	€ 0,00		€2.371.254,82	€678.023,82	€1.693.231,00	€0,00	€74.387,96	€74.387,96	€0,00	€0,00
CCAM	N18/2010	In corso	Sostituzione e potenziamento adduzione al serbatoio di Cocconato	€ 852.000,00	€ 636.534,00	€ 215.466,00	€ 0,00		€90.802,43	€90.802,43	€0,00	€0,00	€651,74	€651,74	€0,00	€0,00
CCAM	N19/2010	In corso	1)Realizzazione condotta di adduzione dal Comune di Murisengo al Comune di Penango 2) Sostituzione condotta di adduzione dal Comune di Cossombrato al Comune di Frinco	€ 4.070.000,00	€ 373.746,77	€ 3.036.800,00	€ 659.453,23		€3.907.629,08	€515.055,32	€2.733.120,53	€659.453,23	€162.166,06	€162.166,06	€0,00	€0,00
CCAM	N24/2010	Terminato	Sostituzione condotta idrica all'interno del centro abitato nel Comune di Cortazzone (AT)	€ 58.654,58	€ 23.654,58	€ 35.000,00	€ 0,00		€58.654,58	€38.568,91	€20.085,67	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
CCAM	N28/2010	Terminato	Lavori di completamento rete fognaria in Comune di Lauriano (TO)	€ 115.000,00	€ 104.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00		€101.952,59	€93.001,00	€8.951,59	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
CCAM	N29/2010	In corso	LOTTO "A":COSTRUZIONE TRATTI DI CONDOTTE FOGNARIE ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DI LOCALITA' SAN FELICE (CASCINE LICCA), LOCALITA' FOSSETO E CASCINE COLOMBARONE LOTTO "B": RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE BIVIO PER CASALE MONFERRATO SAN SALVATORE	€ 226.000,00	€ 78.900,00	€ 147.100,00	€ 0,00	INTERVENTO TERMINATO :siamo in attesa dell'erogazione del saldo sul contributo	€213.077,24	€99.031,61	€114.045,63	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
CCAM	N30/2010	Terminato	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI TRATTI FOGNARI E IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN COMUNE DI BRUSASCO-FRAZIONE MARCORENGO	€ 584.000,00	€ 259.946,58	€ 324.053,42	€ 0,00		€576.272,37	€252.219,26	€324.053,11	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
CCAM	N31/2010	Terminato	LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTE FOGNARIE IN VIA RIVANOVA, VIA SAN FRANCESCO, VIA RITANA NEL COMUNE DI BRUSASCO (TO)	€ 115.300,00	€ 103.770,00	€ 11.530,00	€ 0,00		€108.538,86	€97.978,15	€10.560,71	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
CCAM	N34/2010	In corso	RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO (AT) - località Castiglione	€ 465.000,00	€ 87.623,89	€ 302.843,58	€ 74.532,53		€443.677,96	€96.754,48	€272.390,95	€74.532,53	€10.950,00	-€19.315,66	€30.265,66	€0,00
CCAM	N35/2010	Terminato	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI FOGNATURA IN COMUNE DI CERRINA (AL) - 1° lotto	€ 159.000,00	€ 143.300,00	€ 15.700,00	€ 0,00		€148.095,61	€133.758,80	€14.336,82	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
CCAM	N36/2010	Terminato	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI DEPURATORE IN COMUNE DI CERRINA (AL) - 2° lotto	€ 95.000,00	€ 85.700,00	€ 9.300,00	€ 0,00		€76.662,14	€71.727,38	€4.934,76	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
CCAM	N37/2010	Terminato	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI FOGNARI E/O SOSTITUZIONE DI PARTI ESISTENTI CON RELATIVI IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI COCCONATO (AT)	€ 555.000,00	€ 268.219,47	€ 286.780,53	€ 0,00		€437.863,72	€211.919,96	€225.943,76	€0,00	€24.849,77	€5.008,49	€19.841,28	€0,00
CCAM	N38/2010	Terminato	Realizzazione opere igienico-sanitarie nei Comuni di Cortandone e Frinco (AT)	€ 228.000,00	€ 57.435,52	€ 170.564,48	€ 0,00		€210.620,17	€40.055,85	€170.564,32	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
CCAM	N43/2010	Terminato	Completamento fognatura e depurazione nei Comuni di Rosignano M.to (Loc.Varacca tratto 2) e Gabiano	€ 230.000,00	€ 108.000,00	€ 122.000,00	€ 0,00		€189.996,40	€78.243,78	€111.752,62	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				INVESTIMENTO COMPLESSIVO APPROVATO DALLA CONFERENZA DELL'ATO5 NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI					SOMME SPESO AL 31/12/2015				SPESO ANNO 2016 INVESTIMENTI PUNTUALI			
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	NOTE	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI
CCAM	N50/2010	In corso	LAVORI PER LA DISMISSIONE DEGLI SCARICHI IN LOCALITÀ PRIOCCO E LOCALITÀ GALERIO CON LA COSTRUZIONE DI TRATTI FOGNARI PER IL CONVOGLIAMENTO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ESISTENTE IN LOCALITÀ CODA NEL COMUNE DI VILLADEATI (AL)	€ 270.000,00	€ 102.951,11	€ 167.048,89	€ 0,00		€ 180.075,82	€ 33.254,74	€ 146.821,08	€ 0,00	€ 12.310,54	€ 12.310,54	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N53/2010	Terminato	Sostituzione tratti fognari in loc. Case Bertana e sostituzione acquedotto in Via Roma in Comune di Castelletto Merli (AL)	€ 195.000,00	€ 123.000,00	€ 72.000,00	€ 0,00		€ 175.065,38	€ 115.065,38	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.016,13	€ 4.016,13	€ 0,00
CCAM	N54/2010	Terminato	Sostituzione tratti fognari e di acquedotti nel Comune di Lu M.to	€ 302.000,00	€ 182.258,81	€ 119.741,19	€ 0,00		€ 274.765,91	€ 156.485,51	€ 118.280,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N58/2010	Terminato	Lavori per "Sostituzione di tratti di pubblico acquedotto e completamento rete fognaria: Banengo, Pironda, Remorfengo, CA DI DOGLIO, VIA REALE, SERRAMADIO, ROCCA, SAN BERNARDINO, MONTISELLO E PIAZZA DEL CONCENTRICO IN COMUNE DI MONTIGLIO (AT)	€ 691.639,30	€ 621.666,29	€ 69.973,01	€ 0,00		€ 691.639,30	€ 629.833,06	€ 61.806,24	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.193,76	€ 2.193,76	€ 0,00
CCAM	N59/2010	In corso	Lavori di sostituzione reti fognarie in Comune di Quargnento	€ 102.000,00	€ 23.446,66	€ 78.553,34	€ 0,00		€ 82.942,15	€ 23.949,15	€ 58.993,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 21.553,34	€ 21.553,34	€ 0,00
CCAM	N61/2010	Terminato	LAVORI DI SOSTITUZIONE RETI FOGNARIE E DI ACQUEDOTTO IN COMUNE DI SOLONGHELLO (AL)	€ 228.159,69	€ 203.072,50	€ 25.087,19	€ 0,00		€ 228.159,69	€ 208.878,39	€ 19.281,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N62/2010	In corso	Sostituzione con potenziamento della condotta di adduzione al serbatoio del Comune di Frassinello Sostituzione e potenziamento rete di distribuzione dal serbatoio di Serralunga di Crea al Comune di Ponzano	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 10.212,79	€ 10.212,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N64/2010	In corso	Sostituzione e potenziamento rete di distribuzione dei comuni di Cellamonte e Treville	€ 460.000,00	€ 260.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00		€ 40.290,40	€ 40.290,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.932,69	€ 200.932,69	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N68/2010	Terminato	LAVORI DI SOSTITUZIONE E ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN COMUNE DI MONTEMAGNO (AT)	€ 250.000,00	€ 109.062,99	€ 140.937,01	€ 0,00		€ 202.931,06	€ 61.994,05	€ 140.937,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N69/2010	Terminato	LAVORI DI SOSTITUZIONE RETI ACQUEDOTTISTICHE E TRATTI FOGNARI IN COMUNE DI MURISENGO (AL)	€ 397.467,85	€ 361.467,85	€ 36.000,00	€ 0,00		€ 397.467,85	€ 397.467,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 0,00
CCAM	N73/2010	Terminato	SOSTITUZIONE CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE DA STRADA FAGIOLO ALLA FRAZIONE CALLIANETTO - LOCALITÀ C.NA MACARIO NEL COMUNE DI CASTELL'ALFERO (AT)	€ 245.617,52	€ 100.000,00	€ 145.617,52	€ 0,00		€ 245.617,52	€ 115.617,52	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N74/2010	Terminato	- Lavori di acquedotto e fognatura in Comune di Verrua Savoia - località Gerbasso (TO); - Realizzazione Ampliamento rete fognaria in località Monticelli in Comune di Verrua Savoia; - Lavori di ampliamento rete idrica in Località Mezzi in Comune di Verrua Savoia	€ 307.850,46	€ 147.350,46	€ 160.500,00	€ 0,00		€ 307.850,46	€ 184.796,48	€ 123.053,98	€ 0,00	€ 0,00	-€ 38.665,95	€ 38.665,95	€ 0,00
CCAM	N75/2010	Terminato	SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO TRATTO DI ADDUZIONE AL SERBATOIO DI FUBINE E DI COLLEGAMENTO AL SERBATOIO DI QUARGNENTO - 1° LOTTO	€ 165.000,00	€ 57.858,39	€ 107.141,61	€ 0,00		€ 159.503,50	€ 112.503,50	€ 47.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 60.141,61	€ 60.141,61	€ 0,00
CCAM	N76/2010	In corso	COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E RELATIVI IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI MONTIGLIO (AT)	€ 168.000,00	€ 33.914,64	€ 134.085,36	€ 0,00		€ 166.255,88	€ 45.579,06	€ 120.676,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N77/2010	Terminato	SOSTITUZIONE RETE FOGNARIA IN LOCALITÀ VIGLIANO ARGENTERO - PIAZZA CAFASSO (CONCENTRICO COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO) ED IN PIAZZA CONTE BALBO (FRAZIONE MONDONIO)	€ 91.000,00	€ 56.600,00	€ 34.400,00	€ 0,00		€ 76.346,09	€ 61.642,08	€ 14.704,01	€ 0,00	€ 10.581,67	€ 10.581,67	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N78/2010	Terminato	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) STATO-REGIONE PER LA TUTELA DELLE ACQUE E LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE. RIPROGRAMMAZIONE DELLE ECONOMIE - PROGETTO N. 10 - ADEGUAMENTO SISTEMA DI DEPURAZIONE IN VALLE VERSA NEI COMUNI DI MONTIGLIO D'ASTI E COCCONATO. STRALCIO FUNZIONALE	€ 152.000,00	€ 82.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00		€ 98.742,39	€ 98.742,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.720,73	-€ 8.279,27	€ 35.000,00	€ 0,00
CCAM	N79/2010	Terminato	SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA VIE BARONE E CANTOGLIO IN COMUNE DI PENANGO (AT)	€ 224.326,17	€ 202.826,17	€ 21.500,00	€ 0,00		€ 224.326,17	€ 224.326,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N80/2010	Terminato	SOSTITUZIONE ALCUNI TRATTI DELLA RETE DI ADDUZIONE DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO IN COMUNE DI PENANGO	€ 286.141,63	€ 226.589,34	€ 59.552,29	€ 0,00		€ 280.735,32	€ 221.425,64	€ 59.309,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N82/2010	Terminato	Lavori di sistemazione tratti fognari nelle Frazioni del Comune di Pontestura (AL)	€ 62.150,70	€ 12.150,70	€ 50.000,00	€ 0,00		€ 61.388,00	€ 11.388,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N83/2010	In corso	Lavori di sostituzione condotta rete acqua lungo la S.P. 14, da incrocio con Via Umberto I a incrocio con Via Cavour nel Comune di Castagnole (AT)	€ 130.000,00	€ 14.000,00	€ 116.000,00	€ 0,00		€ 128.488,90	€ 128.488,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				INVESTIMENTO COMPLESSIVO APPROVATO DALLA CONFERENZA DELL'ATO5 NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI					SOMME SPESO AL 31/12/2015				SPESO ANNO 2016 INVESTIMENTI PUNTUALI			
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	NOTE	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI
CCAM	N86/2010	Terminato	Lavori di sostituzione tratto rete fognaria in Via Cottolengo, risanamento tratto rete fognaria in Via Bava e sostituzione tratti rete acquedotto in Via Cottolengo e Via Bava nel Comune di Casorzo (AT)	€ 331.748,85	€ 300.073,97	€ 31.674,88	€ 0,00		€ 247.534,71	€ 231.230,58	€ 16.304,13	€ 0,00	€ 48.999,38	€ 43.821,35	€ 5.178,03	€ 0,00
CCAM	N94/2010	Terminato	Manutenzione straordinaria Palazzo Cissello - 1° Lotto	€ 663.248,00	€ 663.248,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 499.363,15	€ 499.363,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 101.115,51	€ 101.115,51	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N96/2011	Terminato	Lavori per la sostituzione di rete idrica e rifacimento allacciamenti clienti lungo la S.P.11 "Asti-Refrancore" nel Comune di Refrancore (AT)	€ 236.711,68	€ 140.658,72	€ 96.052,96	€ 0,00		€ 236.711,68	€ 140.658,72	€ 96.052,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N98/2011	Terminato	Lavori per la sostituzione di rete idrica e sistemazione strada comunale in località Moglia nel Comune di Moncucco Torinese (AT)	€ 124.106,67	€ 9.106,67	€ 115.000,00	€ 0,00		€ 124.106,67	€ 48.815,23	€ 75.291,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N100/2012	Stralciato	Lavori di adeguamento rete fognaria nel comune di Castelnuovo Don bosco (AT) - loc. Morialdo	€ 85.000,00	€ 59.500,00	€ 25.500,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N101/2012	In corso	Impianto di Depurazione nel comune di Castelnuovo Don Bosco (AT) - Costruzione linea trattamento fanghi	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N102/2013	In corso	Sostituzione con potenziamento "Ramo Asti" Da Località San Candido (Comune di Murisengo) a Località Ponte Rosso (Comune di Piea)	€ 3.500.000,00	€ 2.735.000,00	€ 765.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N103/2013	In corso	Opere di ammodernamento e ristrutturazione della Stazione di sollevamento di robella - Lotto opere edili - Lotto opere elettriche - Lotto opere elettromeccaniche ed idrauliche	€ 930.000,00	€ 630.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00		€ 394.702,94	€ 394.702,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 453.012,85	€ 301.152,35	€ 151.860,50	€ 0,00
CCAM	N106/2013	In corso	Lavori di sostituzione rete idrica nel Comune di Ozzano (AL) - Via Sosso - Via Raffaldi - Via D'Annunzio e Str.Comunale Cellamonte	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 52.909,24	€ 52.909,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 495,56	€ 495,56	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N107/2014	Terminato	Comune di Camagna Monferrato (AL) - sostituzione condotte di distribuzione acquedotto e tratti rete fognaria in Via Matteotti	€ 110.000,00	€ 66.000,00	€ 44.000,00	€ 0,00		€ 26.135,07	€ 26.135,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.380,76	€ 25.380,76	€ 30.000,00	€ 0,00
CCAM	N109/2014	In corso	Realizzazione trattamento scarichi non depurati - 2° lotto - Comune di Rosignano M.to (AL)	€ 300.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N110/2014	In corso	Sostituzione tratto vecchio anello acciaio DN 500 da serbatoio di Monte Croce (Comune di Villamiroglia) alla Loc. La Cascinetta (Comune di Cerrina)	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N111/2014	In corso	Distribuzione dal serbatoio di San Desiderio (Calliano) a Grana	€ 155.000,00	€ 137.487,04	€ 17.512,96	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N112/2014	In corso	Sostituzione adduzione da Penango a Vignale	€ 1.400.000,00	€ 1.298.311,87	€ 101.688,13	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 440,85	€ 440,85	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N113/2014	In corso	Lavori di consolidamento e ristrutturazione del serbatoio idrico aereo di Quattordio	€ 335.000,00	€ 335.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 2.080,00	€ 2.080,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N114/2014	In corso	Realizzazione trattamento scarichi non depurati - 1° lotto	€ 360.000,00	€ 210.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00		€ 11.749,79	€ 11.749,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.920,84	€ 46.920,84	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N115/2014	Terminato	Intervento di potenziamento adduzione "nuovo anello" da Loc. Vastapaglia (Piovà Massaia) e Loc. Gallareto (Piovà Massaia)	€ 940.000,00	€ 283.537,36	€ 656.462,64	€ 0,00		€ 50.151,23	€ 50.151,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 626.556,31	€ 429.617,52	€ 196.938,79	€ 0,00
CCAM	N116/2015	Terminato	Implementazione dei sistemi di monitoraggio e telecontrollo degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento reflui	€ 44.399,67	€ 28.399,67	€ 16.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.090,00	€ 6.090,00	€ 16.000,00	€ 0,00
CCAM	N117/2015	Terminato	1. Estensione della rete di monitoraggio, acquisendo dati di ulteriori nodi della rete; 2. Affinamento dei criteri di elaborazione dati; 3. Miglioramento della prestazione delle informazioni verso il personale addetto; 4. Acquisto di nuovi strumenti che facilitino l'accertamento e la localizzazione della perdita evidenziate dal sistema di analisi.	€ 100.000,00	€ 30.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00		€ 8.924,78	€ 8.924,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 79.924,06	€ 9.924,06	€ 70.000,00	€ 0,00
CCAM	N118/2015	In corso	Potenziamento/adeguamento Impianto di Depurazione di Baldicchieri.	€ 650.000,00	€ 445.000,00	€ 205.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N119/2015	In corso	Potenziamento impianti di depurazione che recapitano sul Rio Valleandona.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N120/2015	In corso	Potenziamento impianti di depurazione che recapitano sul Rio Stura del Monferrato - Depuratore in Comune di Pontestura (AL)	€ 240.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				INVESTIMENTO COMPLESSIVO APPROVATO DALLA CONFERENZA DELL'ATO5 NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI					SOMME SPESO AL 31/12/2015				SPESO ANNO 2016 INVESTIMENTI PUNTUALI			
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	NOTE	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI
CCAM	N121/2015	In corso	Potenziamento impianti di depurazione nel Comune di Pomaro che recapitano sul Rio Grana.	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N122/2016	In corso	Comune di Viarigi (AT) - Lavori di posa condotta idrica di adduzione dal serbatoio di viarigi fino al in Via roma e di tratto di condotta di distribuzione tra S.P. 29 e Via Roma.	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N123/2016	In corso	Sostituzione rete adduzione dal serbatoio di Fubine a Quargnento (AL)	€ 267.000,00	€ 267.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.233,68	€ 1.233,68	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N125/2016	In corso	Sostituzione valvola regolatrice ingresso serbatoio Centrale Verrua Savoia (TO)	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.936,37	€ 1.936,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.290,21	€ 29.290,21	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N127/2016	In corso	adduzione serbatoio di Piea e adduzione serbatoio Passerano	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,60	€ 3,60	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N128/2016	In corso	Realizzazione rete fognaria a gravità in Comune di Fubine (AL) - Località San Rocco	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00		€ 483,00	€ 483,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.085,41	€ 9.085,41	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N129/2016	In corso	sostituzione idrica e fognaria in Comune di Castelletto Merli	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N130/2016	In corso	Sostituzione tratto vecchio anello acciaio DN 500 da serbatoio di Monte Croce (Comune di Villamiroglio) alla Loc. La Cascinetta (Comune di Cerrina) - 2° LOTTO: Stazione di rilancio Borgatello - Loc. Cascinetta	€ 1.650.000,00	€ 1.650.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N131/2016	In corso	Comune di Calliano (AT) - Lavori per la sostituzione di reti idriche e fognarie in Via Roma	€ 108.000,00	€ 108.000,00	€ 0,00	€ 0,00	Per Tale intervento è previsto un finanziamento del Comune di € 5000 al momento non ancora ufficializzato. Pertanto l'intero importo viene indicato a carico del Gestore.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N132/2016	In corso	Comune di Castellero (AT) - Opere igienico sanitarie: dismissione impianto di depurazione in Loc. Bricco Trombetta (realizzazione sollevamento e nuovo tratto fognario) - adeguamento impianto di depurazione in Loc. Vallotte	€ 345.000,00	€ 345.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.674,81	€ 1.674,81	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N134/2017	In corso	Comune di Albugnano (AT) - Lavori per la posa di rete idrica in Regione Valle	€ 91.000,00	€ 91.000,00	€ 0,00	€ 0,00	Aggiornare importo complessivo dell'opera da € 70.000 a € 91.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N135/2017	In corso	Comune di Castell'Alfero (AT) - Lavori per la posa di rete idrica e rete fognaria nelle Vie Alfieri e Amico (Si evidenzia che il ripristino della pavimentazione è a carico del Comune in quanto trattasi di porfido).	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N136/2017	In corso	Comune di Gabiano (AL) - Lavori per la posa di rete idrica in Via San Pietro	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N137/2017	In corso	Comune di Rosignano M.to (AL) - Lavori per la posa di rete idrica in Via Prielli	€ 93.000,00	€ 93.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N138/2017	In corso	Comune di Montechiaro (AT) - Lavori per la posa di rete idrica e rete fognaria in Via Mairano	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N139/2017	Stralciato	Comune di Rosignano (AL) - Lavori per la posa di rete idrica in Frazione San Martino	€ 86.000,00	€ 86.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N140/2017	In corso	Comune di Moncalvo (AL) - Lavori per la posa di rete idrica in Via Roma	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N141/2017	In corso	Comune di Rosignano (AL) - Lavori per la posa di rete idrica in fraz. Colma - Ramo Pomaro	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N142/2017	In corso	Comune di Villadeati (AL) - Lavori per la posa di rete idrica in fraz. Zanco Via Roma	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N143/2017	In corso	Comune di Cuccaro (AL) - Lavori per la posa di rete idrica in Via Montaldo	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N144/2017	In corso	Comune di Camino (AL) - Lavori per la posa di rete idrica in Via Pontestura	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N145/2017	In corso	Comune di Solonghella (AL) - Lavori per la posa di rete idrica in Via Stazione	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N146/2017	Stralciato	Comune di Grazzano Badoglio (AT) - Lavori per la posa di rete idrica in Casscine Napoli	€ 186.000,00	€ 186.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				INVESTIMENTO COMPLESSIVO APPROVATO DALLA CONFERENZA DELL'ATO5 NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI					SOMME SPESO AL 31/12/2015				SPESO ANNO 2016 INVESTIMENTI PUNTUALI			
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	NOTE	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI
CCAM	N147/2017	In corso	Comune di Lauriano (TO) - Lavori per la realizzazione di rete fognaria e impianto di depurazione in Frazione Pietra	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N148/2017	In corso	Bando Gennaio2017 per l'assegnazione di contributi ai gestori del SII per l'implementazione dei sistemi di monitoraggio e telecontrollo degli impianti di acquedotto al fine di ridurre le perdite e studi e interventi di miglioramento del rendimento energetico degli impianti	€ 360.000,00	€ 183.410,00	€ 176.590,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CCAM	N149/2017	In corso	Comune di Cerrina (AL) - lavori di rifacimento di impianto di depurazione in loc. Piancerreto e estensione di fognatura e potenziamento impianto di depurazione in loc.Montaldo	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.560,00	€ 1.560,00	€ 0,00	€ 0,00
									TOTALE SPESA ANNO 2016 INTERVENTI PUNTUALI				€ 2.258.538,42	€ 1.528.883,37	€ 729.655,05	€ 0,00

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				SOMME SPESO AL 31/12/2016				DIFFERENZE TRA LO SPESO FINO AL 31/12/2016 E L'APPROVATO NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI				NOTE INTERVENTO
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	
CCAM	N1/2010	Terminato	Lavori per la costruzione di N. 1 Pozzo (1.2) in sostituzione dell'esistente al campo Pozzi di Cascina Giarrea	€350.729,64	€171.760,74	€0,00	€178.968,90	-€29.270,36	-€29.270,36	€0,00	€0,00	
CCAM	N4/2010	In corso	Campo Pozzi c.na Giarrea contro accesso intrusi (euro 200.000) Difesa	€66.010,55	€66.010,55	€0,00	€0,00	-€188.989,45	-€188.989,45	€0,00	€0,00	
CCAM	N8/2010	Terminato	Realizzazione rete fognaria e impianto di depurazione in Comune di Ozzano M.to	€952.226,20	€271.717,02	€680.509,18	€0,00	-€62.773,80	-€8.282,98	-€54.490,82	€0,00	INTERVENTO TERMINATO :in attesa ultime fatturazioni del Comune
CCAM	N11/2010	Terminato	Nuovo anello tratti Piea-Cossombrato e Cossombrato-Corsione-Portacomaro	€5.309.262,34	€59.262,34	€2.545.000,00	€2.705.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	INTERVENTO TERMINATO E RICEVUTO SALDO DALLA REGIONE
CCAM	N13/2010	In corso	Raddoppio potenziamento vecchio anello tratto Vignali (Brozolo)-Piovà Massaia	€2.408.652,06	€462.074,19	€720.000,00	€1.226.577,87	-€81.347,94	-€1.347,94	-€80.000,00	€0,00	
CCAM	N15/2010	Terminato	A) Sostituzione condotta di adduzione e distribuzione dal Comune di Vignale al Comune di Conzano E B)Realizzazione condotta di adduzione e rete di distribuzione all'interno dei Comuni di Lu e San Salvatore Mon.to Rifacimento fognatura in Comune di Camagna (AL)	€3.078.011,17	€1.349.034,08	€1.728.977,09	€0,00	€8.011,17	€160.131,17	-€152.120,00	€0,00	L'importo viene leggermente superato per le ore del personale interno di Via Ollearo che inizialmente non erano caricate - INTERVENTO TERMINATO :siamo in attesa dell'erogazione del saldo sul contributo
CCAM	N16/2010	Terminato	1)Sostituzione condotta di adduzione dal Comune di Grana al Comune di Quattordio con sostituzione di tratti di distribuzione nei Comuni di Grana, Montemagno, Viarigi e Quattordio.	€2.524.205,88	€612.605,88	€1.911.600,00	€0,00	-€1.794,12	€210.605,88	-€212.400,00	€0,00	INTERVENTO TERMINATO :siamo in attesa dell'erogazione del saldo sul contributo
CCAM	N17/2010	Terminato	1) Sostituzione condotta adduzione da tetti Coppa a Cavagnolo-Brusasco;sostituzione della condotta di distribuzione da fraz.Cortiglione-Comune di Robella a Fraz. Piai-Comune di Brozolo. E 2) Ramo secondario anello primario Borgatello al Comune di Gabiano (Varengo) e due tratti in Comune di Camino;	€2.445.642,78	€752.411,78	€1.693.231,00	€0,00	€74.387,96	€381.156,96	-€306.769,00	€0,00	I lavori di cui al contratto principale sono stati terminati e in data 02/02/2018 è stato emesso il certificato di collaudo. Verrà presentata la rendicontazione finale alla Regione per l'erogazione del saldo sul contributo concesso. Il maggiore importo è stato determinato sia per maggiori costi di assistenza archeologica, a seguito di rinvenimenti, sia per maggiori lavori complementari e sia per maggiore assistenza ai lavori che il personale del Consorzio ha dovuto conseguentemente prestare.
CCAM	N18/2010	In corso	Sostituzione e potenziamento adduzione al serbatoio di Cocconato	€91.454,17	€91.454,17	€0,00	€0,00	-€760.545,83	-€545.079,83	-€215.466,00	€0,00	
CCAM	N19/2010	In corso	1)Realizzazione condotta di adduzione dal Comune di Murisengo al Comune di Penango 2) Sostituzione condotta di adduzione dal Comune di Cossombrato al Comune di Frinco	€4.069.795,14	€677.221,38	€2.733.120,53	€659.453,23	-€204,86	€303.474,61	-€303.679,47	€0,00	I lavori del contratto principale sono stati conclusi, entro i termini indicati nel precedente piano investimenti. In data 15/06/2017 è stato emesso il certificato di collaudo relativo. La Regione con nota 26/07/2017 ha autorizzato l'utilizzo delle economie disponibili nell'APQ per la realizzazione di opere complementari che il Consorzio sta già progettando (sostituzione rete distribuzione in Frazione San Candido di Murisengo)
CCAM	N24/2010	Terminato	Sostituzione condotta idrica all'interno del centro abitato nel Comune di Cortazzone (AT)	€58.654,58	€38.568,91	€20.085,67	€0,00	€0,00	€14.914,33	-€14.914,33	€0,00	
CCAM	N28/2010	Terminato	Lavori di completamento rete fognaria in Comune di Lauriano (TO)	€101.952,59	€93.001,00	€8.951,59	€0,00	-€13.047,41	-€10.999,00	-€2.048,41	€0,00	
CCAM	N29/2010	In corso	LOTTO "A":COSTRUZIONE TRATTI DI CONDOTTE FOGNARIE ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DI LOCALITA' SAN FELICE (CASCINE LICCA), LOCALITA' FOSSETO E CASCINE COLOMBARONE LOTTO "B": RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE BIVIO PER CASALE MONFERRATO SAN SALVATORE	€213.077,24	€99.031,61	€114.045,63	€0,00	-€12.922,76	€20.131,61	-€33.054,37	€0,00	
CCAM	N30/2010	Terminato	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI TRATTI FOGNARI E IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN COMUNE DI BRUSASCO-FRAZIONE MARCORENGO	€576.272,37	€252.219,26	€324.053,11	€0,00	-€7.727,63	-€7.727,32	-€0,31	€0,00	
CCAM	N31/2010	Terminato	LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTE FOGNARIE IN VIA RIVANOVA, VIA SAN FRANCESCO, VIA RITANA NEL COMUNE DI BRUSASCO (TO)	€108.538,86	€97.978,15	€10.560,71	€0,00	-€6.761,14	-€5.791,85	-€969,29	€0,00	
CCAM	N34/2010	In corso	RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO (AT) - località Castiglione	€454.627,96	€77.438,82	€302.656,61	€74.532,53	-€10.372,04	-€10.185,07	-€186,97	€0,00	INTERVENTO TERMINATO :siamo in attesa dell'erogazione del saldo del mutuo
CCAM	N35/2010	Terminato	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI FOGNATURA IN COMUNE DI CERRINA (AL) - 1° lotto	€148.095,61	€133.758,80	€14.336,82	€0,00	-€10.904,39	-€9.541,20	-€1.363,19	€0,00	
CCAM	N36/2010	Terminato	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI DEPURATORE IN COMUNE DI CERRINA (AL) - 2° lotto	€76.662,14	€71.727,38	€4.934,76	€0,00	-€18.337,86	-€13.972,62	-€4.365,24	€0,00	
CCAM	N37/2010	Terminato	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI FOGNARI E/O SOSTITUZIONE DI PARTI ESISTENTI CON RELATIVI IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI COCCONATO (AT)	€462.713,49	€216.928,45	€245.785,04	€0,00	-€92.286,51	-€51.291,02	-€40.995,49	€0,00	
CCAM	N38/2010	Terminato	Realizzazione opere igienico-sanitarie nei Comuni di Cortandone e Frinco (AT)	€210.620,17	€40.055,85	€170.564,32	€0,00	-€17.379,83	-€17.379,67	-€0,16	€0,00	INTERVENTO TERMINATO
CCAM	N43/2010	Terminato	Completamento fognatura e depurazione nei Comuni di Rosignano M.to (Loc.Varacca tratto 2) e Gabiano	€189.996,40	€78.243,78	€111.752,62	€0,00	-€40.003,60	-€29.756,22	-€10.247,38	€0,00	

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				SOMME SPESO AL 31/12/2016				DIFFERENZE TRA LO SPESO FINO AL 31/12/2016 E L'APPROVATO NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI				NOTE INTERVENTO
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	
CCAM	N50/2010	In corso	LAVORI PER LA DISMISSIONE DEGLI SCARICHI IN LOCALITÀ PRIOCOCCO E LOCALITÀ GALERIO CON LA COSTRUZIONE DI TRATTI FOGNARI PER IL CONVOGLIAMENTO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ESISTENTE IN LOCALITÀ CODA NEL COMUNE DI VILLADEATI (AL)	€192.386,36	€45.565,28	€146.821,08	€0,00	-€77.613,64	-€57.385,83	-€20.227,81	€0,00	
CCAM	N53/2010	Terminato	Sostituzione tratti fognari in loc. Case Bertana e sostituzione acquedotto in Via Roma in Comune di Castelletto Merli (AL)	€175.065,38	€111.049,25	€64.016,13	€0,00	-€19.934,62	-€11.950,75	-€7.983,87	€0,00	INTERVENTO TERMINATO
CCAM	N54/2010	Terminato	Sostituzione tratti fognari e di acquedotti nel Comune di Lu M.to	€274.765,91	€156.485,51	€118.280,40	€0,00	-€27.234,09	-€25.773,30	-€1.460,79	€0,00	
CCAM	N58/2010	Terminato	Lavori per "Sostituzione di tratti di pubblico acquedotto e completamento rete fognaria: Banengo, Pironda, Remorfengo, CA DI DOGLIO, VIA REALE, SERRAMADIO, ROCCA, SAN BERNARDINO, MONTISELLO E PIAZZA DEL CONCENTRICO IN COMUNE DI MONTIGLIO (AT)	€691.639,30	€627.639,30	€64.000,00	€0,00	€0,00	€5.973,01	-€5.973,01	€0,00	INTERVENTO TERMINATO
CCAM	N59/2010	In corso	Lavori di sostituzione reti fognarie in Comune di Quargento	€82.942,15	€2.395,81	€80.546,34	€0,00	-€19.057,85	-€21.050,85	€1.993,00	€0,00	Verificare se l'intervento è terminato in quanto nella rendicontazione 2015 era stata indicata una nota a riguardo - INTERVENTO TERMINATO- LE POMPE SONO STATE POSATE NEL 2017 E L'INTERVENTO SI CHIUDERA' NEL 2017
CCAM	N61/2010	Terminato	LAVORI DI SOSTITUZIONE RETI FOGNARIE E DI ACQUEDOTTO IN COMUNE DI SOLONGHELLO (AL)	€228.159,69	€208.878,39	€19.281,30	€0,00	€0,00	€5.805,89	-€5.805,89	€0,00	INTERVENTO TERMINATO
CCAM	N62/2010	In corso	Sostituzione con potenziamento della condotta di adduzione al serbatoio del Comune di Frassinello Sostituzione e potenziamento rete di distribuzione dal serbatoio di Serralunga di Crea al Comune di Ponzano	€10.212,79	€10.212,79	€0,00	€0,00	-€229.787,21	-€229.787,21	€0,00	€0,00	
CCAM	N64/2010	In corso	Sostituzione e potenziamento rete di distribuzione dei comuni di Cellamonte e Treville	€241.223,09	€241.223,09	€0,00	€0,00	-€218.776,91	-€18.776,91	-€200.000,00	€0,00	
CCAM	N68/2010	Terminato	LAVORI DI SOSTITUZIONE E ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN COMUNE DI MONTEMAGNO (AT)	€202.931,06	€61.994,05	€140.937,01	€0,00	-€47.068,94	-€47.068,94	€0,00	€0,00	
CCAM	N69/2010	Terminato	LAVORI DI SOSTITUZIONE RETI ACQUEDOTTISTICHE E TRATTI FOGNARI IN COMUNE DI MURISENGO (AL)	€397.467,85	€349.467,85	€48.000,00	€0,00	€0,00	-€12.000,00	€12.000,00	€0,00	INTERVENTO TERMINATO
CCAM	N73/2010	Terminato	SOSTITUZIONE CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE DA STRADA FAGIOLO ALLA FRAZIONE CALLIANETTO - LOCALITÀ C.NA MACARIO NEL COMUNE DI CASTELL'ALFERO (AT)	€245.617,52	€115.617,52	€130.000,00	€0,00	€0,00	€15.617,52	-€15.617,52	€0,00	
CCAM	N74/2010	Terminato	- Lavori di acquedotto e fognatura in Comune di Verrua Savoia - località Gerbasso (TO); - Realizzazione Ampliamento rete fognaria in località Monticelli in Comune di Verrua Savoia; - Lavori di ampliamento rete idrica in Località Mezzi in Comune di Verrua Savoia	€307.850,46	€146.130,53	€161.719,93	€0,00	€0,00	-€1.219,93	€1.219,93	€0,00	INTERVENTO TERMINATO
CCAM	N75/2010	Terminato	SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO TRATTO DI ADDUZIONE AL SERBATOIO DI FUBINE E DI COLLEGAMENTO AL SERBATOIO DI QUARGNENTO - 1° LOTTO	€159.503,50	€52.361,89	€107.141,61	€0,00	-€5.496,50	-€5.496,50	€0,00	€0,00	
CCAM	N76/2010	In corso	COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E RELATIVI IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI MONTIGLIO (AT)	€166.255,88	€45.579,06	€120.676,82	€0,00	-€1.744,12	€11.664,42	-€13.408,54	€0,00	L'ACQUISTO DEI TERRENI E' AVVENUTO NEL 2017
CCAM	N77/2010	Terminato	SOSTITUZIONE TRATTO DI ADDUZIONE AL SERBATOIO DI ARGENTERO - PIAZZA CAFASSO (CONCENTRICO COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO) ED IN PIAZZA CONTE BALBO (FRAZIONE MONDONIO)	€86.927,76	€72.223,75	€14.704,01	€0,00	-€4.072,24	€15.623,75	-€19.695,99	€0,00	
CCAM	N78/2010	Terminato	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ)STATO-REGIONE PER LA TUTELA DELLE ACQUE E LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE. RIPROGRAMMAZIONE DELLE ECONOMIE - PROGETTO N. 10 - ADEGUAMENTO SISTEMA DI DEPURAZIONE IN VALLE VERSA NEI COMUNI DI MONTIGLIO D'ASTI E COCCONATO. STRALCIO FUNZIONALE	€125.463,12	€90.463,12	€35.000,00	€0,00	-€26.536,88	€8.463,12	-€35.000,00	€0,00	
CCAM	N79/2010	Terminato	SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA VIE BARONE E CANTOGLIO IN COMUNE DI PENANGO (AT)	€224.326,17	€224.326,17	€0,00	€0,00	€0,00	€21.500,00	-€21.500,00	€0,00	
CCAM	N80/2010	Terminato	SOSTITUZIONE ALCUNI TRATTI DELLA RETE DI ADDUZIONE DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO IN COMUNE DI PENANGO	€280.735,32	€221.425,64	€59.309,68	€0,00	-€5.406,31	-€5.163,70	-€242,61	€0,00	Si segnala che il contributo a carico del Comune è stato aumentato da €28.741,63 a € 59.552,29 in quanto durante il corso dei lavori sono state realizzate opere di asfaltatura ulteriori rispetto a quelle di progetto, a totale carico del Comune. Sottoscrivendo una modifica alla convenzione è stato pertanto riconosciuta la spesa a carico del Comune e conseguentemente una riduzione della quota a carico del Consorzio. Per maggiori dettagli si rimanda alla copia della convenzione revisionata in data 28/04/2015, che in copia si allega.
CCAM	N82/2010	Terminato	Lavori di sistemazione tratti fognari nelle Frazioni del Comune di Pontestura (AL)	€61.388,00	€11.388,00	€50.000,00	€0,00	-€762,70	-€762,70	€0,00	€0,00	
CCAM	N83/2010	In corso	Lavori di sostituzione condotta rete acqua lungo la S.P. 14, da incrocio con Via Umberto I a incrocio con Via Cavour nel Comune di Castagnole (AT)	€128.488,90	€128.488,90	€0,00	€0,00	-€1.511,10	€114.488,90	-€116.000,00	€0,00	

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				SOMME SPESO AL 31/12/2016				DIFFERENZE TRA LO SPESO FINO AL 31/12/2016 E L'APPROVATO NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI				NOTE INTERVENTO
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	
CCAM	N86/2010	Terminato	Lavori di sostituzione tratto rete fognaria in Via Cottolengo, risanamento tratto rete fognaria in Via Bava e sostituzione tratti rete acquedotto in Via Cottolengo e Via Bava nel Comune di Casorzo (AT)	€296.534,09	€275.051,93	€21.482,16	€0,00	-€35.214,76	-€25.022,04	-€10.192,72	€0,00	INTERVENTO TERMINATO
CCAM	N94/2010	Terminato	Manutenzione straordinaria Palazzo Cissello - 1° Lotto	€600.478,66	€600.478,66	€0,00	€0,00	-€62.769,34	-€62.769,34	€0,00	€0,00	INTERVENTO TERMINATO
CCAM	N96/2011	Terminato	Lavori per la sostituzione di rete idrica e rifacimento allacciamenti clienti lungo la S.P.11 "Asti-Refrancore" nel Comune di Refrancore (AT)	€236.711,68	€140.658,72	€96.052,96	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	
CCAM	N98/2011	Terminato	Lavori per la sostituzione di rete idrica e sistemazione strada comunale in località Moglia nel Comune di Moncucco Torinese (AT)	€124.106,67	€48.815,23	€75.291,44	€0,00	€0,00	€39.708,56	-€39.708,56	€0,00	
CCAM	N100/2012	Stralciato	Lavori di adeguamento rete fognaria nel comune di Castelnuovo Don bosco (AT) - loc. Morialdo	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€85.000,00	-€59.500,00	-€25.500,00	€0,00	L'INTERVENTO E' STATO STRALCIATO PERCHE' NON VIENE PIU' REALIZZATO
CCAM	N101/2012	In corso	Impianto di Depurazione nel comune di Castelnuovo Don Bosco (AT) - Costruzione linea trattamento fanghi	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€280.000,00	-€280.000,00	€0,00	€0,00	
CCAM	N102/2013	In corso	Sostituzione con potenziamento "Ramo Asti" Da Località San Candido (Comune di Murisengo) a Località Ponte Rosso (Comune di Piea)	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€3.500.000,00	-€2.735.000,00	-€765.000,00	€0,00	
CCAM	N103/2013	In corso	Opere di ammodernamento e ristrutturazione della Stazione di sollevamento di robella - Lotto opere edili - Lotto opere elettriche - Lotto opere elettromeccaniche ed idrauliche	€847.715,79	€695.855,29	€151.860,50	€0,00	-€82.284,21	€65.855,29	-€148.139,50	€0,00	
CCAM	N106/2013	In corso	Lavori di sostituzione rete idrica nel Comune di Ozzano (AL) - Via Sosso - Via Raffaldi - Via D'Annunzio e Str.Comunale Cellamonte	€53.404,80	€53.404,80	€0,00	€0,00	-€96.595,20	-€96.595,20	€0,00	€0,00	
CCAM	N107/2014	Terminato	Comune di Camagna Monferrato (AL) - sostituzione condotte di distribuzione acquedotto e tratti rete fognaria in Via Matteotti	€81.515,83	€51.515,83	€30.000,00	€0,00	-€28.484,17	-€14.484,17	-€14.000,00	€0,00	
CCAM	N109/2014	In corso	Realizzazione trattamento scarichi non depurati - 2° lotto - Comune di Rosignano M.to (AL)	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€300.000,00	-€150.000,00	-€150.000,00	€0,00	
CCAM	N110/2014	In corso	Sostituzione tratto vecchio anello acciaio DN 500 da serbatoio di Monte Croce (Comune di Villamiroglio) alla Loc. La Cascinetta (Comune di Cerrina)	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€1.000.000,00	-€1.000.000,00	€0,00	€0,00	
CCAM	N111/2014	In corso	Distribuzione dal serbatoio di San Desiderio (Calliano) a Grana	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€155.000,00	-€137.487,04	-€17.512,96	€0,00	
CCAM	N112/2014	In corso	Sostituzione adduzione da Penango a Vignale	€440,85	€440,85	€0,00	€0,00	-€1.399.559,15	-€1.297.871,02	-€101.688,13	€0,00	
CCAM	N113/2014	In corso	Lavori di consolidamento e ristrutturazione del serbatoio idrico aereo di Quattordio	€2.080,00	€2.080,00	€0,00	€0,00	-€332.920,00	-€332.920,00	€0,00	€0,00	
CCAM	N114/2014	In corso	Realizzazione trattamento scarichi non depurati - 1° lotto	€58.670,63	€58.670,63	€0,00	€0,00	-€301.329,37	-€151.329,37	-€150.000,00	€0,00	
CCAM	N115/2014	Terminato	Intervento di potenziamento adduzione "nuovo anello" da Loc. Vastapaglia (Piovà Massaia) e Loc. Gallareto (Piovà Massaia)	€676.707,54	€479.768,75	€196.938,79	€0,00	-€263.292,46	€196.231,39	-€459.523,85	€0,00	
CCAM	N116/2015	Terminato	Implementazione dei sistemi di monitoraggio e telecontrollo degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento reflui	€22.090,00	€6.090,00	€16.000,00	€0,00	-€22.309,67	-€22.309,67	€0,00	€0,00	
CCAM	N117/2015	Terminato	1. Estensione della rete di monitoraggio, acquisendo dati di ulteriori nodi della rete; 2. Affinamento dei criteri di elaborazione dati; 3. Miglioramento della prestazione delle informazioni verso il personale addetto; 4. Acquisto di nuovi strumenti che facilitino l'accertamento e la localizzazione della perdita evidenziate dal sistema di analisi.	€88.848,84	€18.848,84	€70.000,00	€0,00	-€11.151,16	-€11.151,16	€0,00	€0,00	
CCAM	N118/2015	In corso	Potenziamento/adeguamento Impianto di Depurazione di Baldicchieri.	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€650.000,00	-€445.000,00	-€205.000,00	€0,00	
CCAM	N119/2015	In corso	Potenziamento impianti di depurazione che recapitano sul Rio Valleandona.	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€50.000,00	-€50.000,00	€0,00	€0,00	
CCAM	N120/2015	In corso	Potenziamento impianti di depurazione che recapitano sul Rio Stura del Monferrato - Depuratore in Comune di Pontestura (AL)	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€240.000,00	-€120.000,00	-€120.000,00	€0,00	

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				SOMME SPESO AL 31/12/2016				DIFFERENZE TRA LO SPESO FINO AL 31/12/2016 E L'APPROVATO NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI				NOTE INTERVENTO
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	
CCAM	N121/2015	In corso	Potenziamento impianti di depurazione nel Comune di Pomaro che recapitano sul Rio Grana.	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€260.000,00	-€260.000,00	€0,00	€0,00	
CCAM	N122/2016	In corso	Comune di Viarigi (AT) - Lavori di posa condotta idrica di adduzione dal serbatoio di viarigi fino al in Via roma e di tratto di condotta di distribuzione tra S.P. 29 e Via Roma.	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€160.000,00	-€160.000,00	€0,00	€0,00	
CCAM	N123/2016	In corso	Sostituzione rete adduzione dal serbatoio di Fubine a Quargnento (AL)	€1.233,68	€1.233,68	€0,00	€0,00	-€265.766,32	-€265.766,32	€0,00	€0,00	
CCAM	N125/2016	In corso	Sostituzione valvola regolatrice ingresso serbatoio Centrale Verrua Savoia (TO)	€31.226,58	€31.226,58	€0,00	€0,00	-€93.773,42	-€93.773,42	€0,00	€0,00	
CCAM	N127/2016	In corso	adduzione serbatoio di Piea e adduzione serbatoio Passerano	€3,60	€3,60	€0,00	€0,00	-€129.996,40	-€129.996,40	€0,00	€0,00	
CCAM	N128/2016	In corso	Realizzazione rete fognaria a gravità in Comune di Fubine (AL) - Località San Rocco	€9.568,41	€9.568,41	€0,00	€0,00	-€40.431,59	-€20.431,59	-€20.000,00	€0,00	
CCAM	N129/2016	In corso	sostituzione idrica e fognaria in Comune di Castelletto Merli	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€290.000,00	-€290.000,00	€0,00	€0,00	
CCAM	N130/2016	In corso	Sostituzione tratto vecchio anello acciaio DN 500 da serbatoio di Monte Croce (Comune di Villamiroglio) alla Loc. La Cascinetta (Comune di Cerrina) - 2° LOTTO: Stazione di rilancio Borgatello - Loc. Cascinetta	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€1.650.000,00	-€1.650.000,00	€0,00	€0,00	
CCAM	N131/2016	In corso	Comune di Calliano (AT) - Lavori per la sostituzione di reti idriche e fognarie in Via Roma	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€108.000,00	-€108.000,00	€0,00	€0,00	
CCAM	N132/2016	In corso	Comune di Castellero (AT) - Opere igienico sanitarie: dismissione impianto di depurazione in Loc. Bricco Trombetta (realizzazione sollevamento e nuovo tratto fognario) - adeguamento impianto di depurazione in Loc. Vallotte	€1.674,81	€1.674,81	€0,00	€0,00	-€343.325,19	-€343.325,19	€0,00	€0,00	
CCAM	N134/2017	In corso	Comune di Albugnano (AT) - Lavori per la posa di rete idrica in Regione Valle	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€91.000,00	-€91.000,00	€0,00	€0,00	
CCAM	N135/2017	In corso	Comune di Castell'Alfero (AT) - Lavori per la posa di rete idrica e rete fognaria nelle Vie Alfieri e Amico (Si evidenzia che il ripristino della pavimentazione è a carico del Comune in quanto trattasi di porfido).	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€170.000,00	-€170.000,00	€0,00	€0,00	
CCAM	N136/2017	In corso	Comune di Gabiano (AL) - Lavori per la posa di rete idrica in Via San Pietro	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€150.000,00	-€150.000,00	€0,00	€0,00	
CCAM	N137/2017	In corso	Comune di Rosignano M.to (AL) - Lavori per la posa di rete idrica in Via Prielli	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€93.000,00	-€93.000,00	€0,00	€0,00	
CCAM	N138/2017	In corso	Comune di Montechiaro (AT) - Lavori per la posa di rete idrica e rete fognaria in Via Mairano	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€165.000,00	-€165.000,00	€0,00	€0,00	
CCAM	N139/2017	Stralciato	Comune di Rosignano (AL) - Lavori per la posa di rete idrica in Frazione San Martino	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€86.000,00	-€86.000,00	€0,00	€0,00	
CCAM	N140/2017	In corso	Comune di Moncalvo (AL) - Lavori per la posa di rete idrica in Via Roma	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€120.000,00	-€120.000,00	€0,00	€0,00	
CCAM	N141/2017	In corso	Comune di Rosignano (AL) - Lavori per la posa di rete idrica in fraz. Colma - Ramo Pomaro	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€330.000,00	-€330.000,00	€0,00	€0,00	
CCAM	N142/2017	In corso	Comune di Villadeati (AL) - Lavori per la posa di rete idrica in fraz. Zanco Via Roma	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€250.000,00	-€250.000,00	€0,00	€0,00	
CCAM	N143/2017	In corso	Comune di Cuccaro (AL) - Lavori per la posa di rete idrica in Via Montaldo	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€125.000,00	-€125.000,00	€0,00	€0,00	
CCAM	N144/2017	In corso	Comune di Camino (AL) - Lavori per la posa di rete idrica in Via Pontestura	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€110.000,00	-€110.000,00	€0,00	€0,00	
CCAM	N145/2017	In corso	Comune di Solonghelo (AL) - Lavori per la posa di rete idrica in Via Stazione	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€100.000,00	-€100.000,00	€0,00	€0,00	
CCAM	N146/2017	Stralciato	Comune di Grazzano Badoglio (AT) - Lavori per la posa di rete idrica in Casscine Napoli	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€186.000,00	-€186.000,00	€0,00	€0,00	

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				SOMME SPESO AL 31/12/2016				DIFFERENZE TRA LO SPESO FINO AL 31/12/2016 E L'APPROVATO NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI				NOTE INTERVENTO
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	
CCAM	N147/2017	In corso	Comune di Lauriano (TO) - Lavori per la realizzazione di rete fognaria e impianto di depurazione in Frazione Pietra	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€180.000,00	-€180.000,00	€0,00	€0,00	
CCAM	N148/2017	In corso	Bando Gennaio2017 per l'assegnazione di contributi ai gestori del SII per l'implementazione dei sistemi di monitoraggio e telecontrollo degli impianti di acquedotto al fine di ridurre le perdite e studi e interventi di miglioramento del rendimento energetico degli impianti	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€360.000,00	-€183.410,00	-€176.590,00	€0,00	
CCAM	N149/2017	In corso	Comune di Cerrina (AL) - lavori di rifacimento di impianto di depurazione in loc. Piancerreto e estensione di fognatura e potenziamento impianto di depurazione in loc.Montaldo	€1.560,00	€1.560,00	€0,00	€0,00	-€143.440,00	-€143.440,00	€0,00	€0,00	

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				SPESA 2016 CON I CESPITI INVESTIMENTI PUNTUALI				
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE
				A06I 6343	Giarrea -costruzione nuovo Pozzo	8-Impianti di sollevamento	SI	€ 0,00
				A10I 6343	Giarrea -costruzione nuovo Pozzo	5-Conduitture	SI	€ 0,00
CCAM	N1/2010	Terminato	Lavori per la costruzione di N. 1 Pozzo (1.2) in sostituzione dell'esistente al campo Pozzi di Cascina Giarrea					€ 0,00
				C01I 6282	Recinzione Giarrea	3-Fabbricati industriali	NO	€ 8.663,61
								€ 0,00
CCAM	N4/2010	In corso	Campo Pozzi c.na Giarrea contro accesso intrusi (euro 200.000) Difesa					€ 8.663,61
				D95I 6196	Ozzano Fognatura e Depurazione	7-Impianti di trattamento	SI	€ 0,00
				F90I 6197	Ozzano Fognatura e Depurazione	5-Conduitture	SI	€ 0,00
				F90I 6462	Ozzano Delibera Ato 76 secondo lotto	5-Conduitture	SI	€ 0,00
CCAM	N8/2010	Terminato	Realizzazione rete fognaria e impianto di depurazione in Comune di Ozzano M.to					€ 0,00
				A02I 6075	Nuovo anello Piea Cossombrato corsione Portacomaro	5-Conduitture	SI	€ 0,00
				A05I 6075	Nuovo anello Piea Cossombrato corsione Portacomaro	5-Conduitture	SI	€ 0,00
				A02S 5690	Nuovo anello Piea Cossombrato corsione Portacomaro	5-Conduitture	SI	€ 0,00
				A11I 0003	Nuovo anello Piea Cossombrato corsione Portacomaro	1-Terreni	SI	€ 0,00
CCAM	N11/2010	Terminato	Nuovo anello tratti Piea-Cossombrato e Cossombrato-Corsione-Portacomaro					€ 0,00
				A02I 6074	Nuovo anello Vignali Piovà	5-Conduitture	SI	€ 15.404,83
				A05I 6074	Nuovo anello Vignali Piovà	13-Telecontrollo	SI	€ 0,00
				A02I 6430	Nuovo anello Vignali Piovà	5-Conduitture	SI	€ 0,00
CCAM	N13/2010	In corso	Raddoppio potenziamento vecchio anello tratto Vignali (Brozolo)-Piovà Massaia					€ 15.404,83
				A02S 5677	Conzano Vignale sostituzione rete all'interno dei Comuni APQ	5-Conduitture	SI	€ 0,00
				A02S 5731	Castelletto Monferrato sostituzione rete all'interno dei Comuni	5-Conduitture	SI	€ 0,00
				F90I 6219	Camagna sostituzione tratti fognari	5-Conduitture	SI	€ 0,00
				A02A 0203	Emergenza Toluene	5-Conduitture	SI	€ 0,00
				A02S 5951	S.Salvatore via Ollearo sost.rete idrica (2015)	5-Conduitture	SI	€ 109.157,79
				A03S 5951	S.Salvatore via Ollearo sost.prese	5-Conduitture	SI	€ 348,61
CCAM	N15/2010	Terminato	A) Sostituzione condotta di adduzione e distribuzione dal Comune di Vignale al Comune di Conzano E B)Realizzazione condotta di adduzione e rete di distribuzione all'interno dei Comuni di Lu e San Salvatore Mon.to Rifacimento fognatura in Comune di Camagna (AL)					€ 109.506,40
				A02I 6125	Viarigi Quattordio potenziamento rete ramo al Serbatoio Viarigi Quattordio	5-Conduitture	SI	€ 0,00
				A05I 6125	Viarigi Quattordio potenziamento rete ramo al Serbatoio Viarigi Quattordio	5-Conduitture	SI	€ 0,00
				A02I 6407	Viarigi Quattordio potenziamento rete ramo al Serbatoio Viarigi Quattordio	5-Conduitture	SI	€ 0,00
				A02S 5962	15-VIARIGI V.ROMA ADDNE PE Ø 250 E DISTRIBUZIONE PE Ø 200	5-Conduitture	SI	€ 65.648,66
				A03S 5962	15-VIARIGI V.ROMA ADDNE PE Ø 250 E DISTRIBUZIONE PE Ø 200	5-Conduitture	SI	€ 10.269,07
				A02S 5964	15-VIARIGI ADDNE SERBATOIO S.CARLO SOST.RETE	5-Conduitture	SI	€ 2.689,59
				A02S 5976	16-VIARIGI VIA XX SETTEMBRE SOST.RETE E GR.MANOVRA	5-Conduitture	SI	€ 15.399,04
				A03S 5976	16-VIARIGI VIA XX SETTEMBRE SOST.PRESE	5-Conduitture	SI	€ 1.824,82
				A02S 5843	13-MONTEMAGNO V.ROBERTI SOST.RETE	5-Conduitture	SI	€ 27.797,41

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				SPESA 2016 CON I CESPITI INVESTIMENTI PUNTUALI				
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE
CCAM	N16/2010	Terminato	1)Sostituzione condotta di adduzione dal Comune di Grana al Comune di Quattordio con sostituzione di tratti di distribuzione nei Comuni di Grana, Montemagno, Viarigi e Quattordio.					€123.628,59
				F90I 6433	Murisengo Via Asti sostituzione rete fognaria	5-Condotture	SI	€ 0,00
				F90S 5853 I.C.	14-CAMINO CERRINA GABIANO LOTTO B SOST.FOGNATURA	5-Condotture	SI	€ 0,00
				A02S 5825	Gabiano Cerrina Camino APQ lotto B estensione acquedotto	5-Condotture	SI	€ 74.387,96
CCAM	N17/2010	Terminato	1) Sostituzione condotta adduzione da tetti Coppa a Cavagnolo-Brusasco;sostituzione della condotta di distribuzione da fraz.Cortiglione-Comune di Robella a Fraz. Piai-Comune di Brozolo. E 2) Ramo secondario anello primario Borgatello al Comune di Gabiano (Varengo) e due tratti in Comune di Camino;					€74.387,96
				A02S 5309	Sostituzione rete di distribuzione dal serbatoio di San Desiderio a concentrico Grana	5-Condotture	NO	€ 0,00
				A02S 5311	Sostituzione rete casa Paletti Tonco ed Alfiano	5-Condotture	NO	€ 0,00
				A02S 5312	Adduzione da Penenago a Vignale sostituzione.	5-Condotture	NO	€ 0,00
				A02I 6124	Cocconato potenziamento rete adduzione al serbatoio	5-Condotture	NO	€ 651,74
CCAM	N18/2010	In corso	Sostituzione e potenziamento adduzione al serbatoio di Cocconato					€651,74
				A02I 6122	Murisengo Villadeati - Alfiano Penango potenziamento rete adduzione ramo alessadria	5-Condotture	SI	€ 160.911,15
				A02I 6122	Murisengo Villadeati - Alfiano Penango potenziamento rete adduzione ramo alessadria	5-Condotture	SI	€ 0,00
				A05I 6122	Murisengo Villadeati - Alfiano Penango potenziamento rete adduzione ramo alessadria	13-Telecontrollo	SI	€ 1.254,91
				A08I 6122	Murisengo Villadeati - Alfiano Penango potenziamento rete adduzione ramo alessadria	8-Impianti di sollevamento	NO	€ 0,00
				A02I 6128	Castell'Alfero nuova rete di adduzione al serbatoio di San Defendente	5-Condotture	SI	€ 0,00
				A11I 0003	Castell'Alfero nuova rete di adduzione al serbatoio di San Defendente	1-Terreni	SI	€ 0,00
				F90S 5839	Villadeati - Via Roma - Via Zanco sostituzione Fognatura	5-Condotture	SI	€ 0,00
CCAM	N19/2010	In corso	1)Realizzazione condotta di adduzione dal Comune di Murisengo al Comune di Penango 2) Sostituzione condotta di adduzione dal Comune di Cossombrato al Comune di Frinco					€162.166,06
				A02S 5662	Cortazzone da incrocio S.P. 9 asl km 20-730 Via per Montafia	5-Condotture	SI	€ 0,00
								€ 0,00
CCAM	N24/2010	Terminato	Sostituzione condotta idrica all'interno del centro abitato nel Comune di Cortazzone (AT)					€0,00
				F90I 6368	Lauriano Frazione Piazza Località Moietto V.Martini Libertà	5-Condotture	SI	€ 0,00
								€ 0,00
CCAM	N28/2010	Terminato	Lavori di completamento rete fognaria in Comune di Lauriano (TO)					€0,00
				F90I 6262	San Salvatore località Barba Toma Cascine Licca Bruciata e Barzattino	5-Condotture	SI	€ 0,00
				D95I 6259	San Salvatore località Barba Toma Cascine Licca Bruciata e Barzattino	7-Impianti di trattamento	SI	€ 0,00
				D11I 0003	Terreno	1-Terreni	SI	€ 0,00
CCAM	N29/2010	In corso	LOTTO "A":COSTRUZIONE TRATTI DI CONDOTTE FOGNARIE ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DI LOCALITA' SAN FELICE (CASCINE LICCA), LOCALITA' FOSSETO E CASCINE COLOMBARONE LOTTO "B": RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE BIVIO PER CASALE MONFERRATO SAN SALVATORE					€0,00
				F90I 6346	Brusasco Frazione Marcorengo Fogna	5-Condotture	SI	€ 0,00
				D95I 6347	Brusasco Frazione Marcorengo Depurazione	7-Impianti di trattamento	SI	€ 0,00
				D11I 6347	Brusasco Frazione Marcorengo Acquisto Terreno	1-Terreni	SI	€ 0,00

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				SPESA 2016 CON I CESPITI INVESTIMENTI PUNTUALI				
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE
				A02S 5744	Brusasco Frazione Marcorengo Acquedotto	5-Conduitture	SI	€ 0,00
CCAM	N30/2010	Terminato	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI TRATTI FOGNARI E IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN COMUNE DI BRUSASCO-FRAZIONE MARCORENGO					€ 0,00
				F90I 6260	Brusasco nuova rete concentrico V. Rivanova	5-Conduitture	SI	€ 0,00
								€ 0,00
CCAM	N31/2010	Terminato	LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTE FOGNARIE IN VIA RIVANOVA, VIA SAN FRANCESCO, VIA RITANA NEL COMUNE DI BRUSASCO (TO)					€ 0,00
				D95I 6349	Castelnuovo Don Bosco Località Castiglione potenziamento e ristrutturazione impianto	7-Impianti di trattamento	SI	€ 10.950,00
				D96I 6558	15-CASTELNUOVO DB TELECONTROLLO AL DEP LOC.CASTIGLIONE	13-Telecontrollo	SI	€ 0,00
								€ 0,00
CCAM	N34/2010	In corso	RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO (AT) - località Castiglione					€ 10.950,00
				F90I 6292	Cerrina nuovi tratti rete fognaria	5-Conduitture	SI	€ 0,00
								€ 0,00
CCAM	N35/2010	Terminato	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI FOGNATURA IN COMUNE DI CERRINA (AL) - 1° lotto					€ 0,00
				F90I 6291	Cerrina nuova rete fognaria	5-Conduitture	SI	€ 0,00
								€ 0,00
CCAM	N36/2010	Terminato	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI DEPURATORE IN COMUNE DI CERRINA (AL) - 2° lotto					€ 0,00
				F90I 6306	Cocconato località Giunico e Marcellina	5-Conduitture	SI	€ 7.474,62
				D95I 6306	Cocconato località Giunico e Marcellina	7-Impianti di trattamento	NO	€ 0,00
				F90I 6306	Cocconato località Giunico e Marcellina	5-Conduitture	SI	€ 0,00
				D95I 6306	Cocconato località Giunico e Marcellina	7-Impianti di trattamento	NO	€ 11.193,92
				D11I 0003	Acquisto terreno	1-Terreni	SI	€ 6.181,23
CCAM	N37/2010	Terminato	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI FOGNARI E/O SOSTITUZIONE DI PARTI ESISTENTI CON RELATIVI IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI COCCONATO (AT)					€ 24.849,77
				D95I 6369	Cortandone opere igienico sanitarie all'impianto di depurazione	7-Impianti di trattamento	SI	€ 0,00
				D95I 6370	Frinco opere igienico sanitarie impianto di depurazione	7-Impianti di trattamento	SI	€ 0,00
				F90I 6371	Frinco estensione rete per opere igienico sanitarie	5-Conduitture	SI	€ 0,00
				F93I 6372	Frinco opere igienico sanitarie su impianto di sollevamento	8-Impianti di sollevamento	SI	€ 0,00
CCAM	N38/2010	Terminato	Realizzazione opere igienico-sanitarie nei Comuni di Cortandone e Frinco (AT)					€ 0,00
				F90I 6165	Gabiano e Rosignano nuova fogna e depuratore	5-Conduitture	SI	€ 0,00
				D95I 6165	Gabiano e Rosignano nuova fogna e depuratore	7-Impianti di trattamento	SI	€ 0,00
CCAM	N43/2010	Terminato	Completamento fognatura e depurazione nei Comuni di Rosignano M.to (Loc.Varacca tratto 2) e Gabiano					€ 0,00
				F90I 6353	Villadeati Località Priocco e Galerio	5-Conduitture	SI	€ 0,00
				D95S 5971	15-VILLADEATI LOC.RIO CODA RISTRUTTURAZIONE IMP.DEP.	7-Impianti di trattamento	SI	€ 12.127,27
				F90S 5968	15-VILLADEATI V.ROMA ML140 Ø 500 PVC (VECCHIO CUNICOLO)	5-Conduitture	NO	€ 183,27
CCAM	N50/2010	In corso	LAVORI PER LA DISMISSIONE DEGLI SCARICHI IN LOCALITÀ PRIOCCO E LOCALITÀ GALERIO CON LA COSTRUZIONE DI TRATTI FOGNARI PER IL CONVOGLIAMENTO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ESISTENTE IN LOCALITÀ CODA NEL COMUNE DI VILLADEATI (AL)					€ 12.310,54

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				SPESA 2016 CON I CESPITI INVESTIMENTI PUNTUALI				
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE
				F90I 6217	Castelletto Monferrato Località case Bertana	5-Conduitture	SI	€ 0,00
				A02S 5477	Castelletto Monferrato Località case Bertana	5-Conduitture	SI	€ 0,00
				A02S 5913	14-CASTELLETTO MLI FRZ.TERFANGATO TERFENGO	5-Conduitture	SI	€ 0,00
				A03S 5913	14-CASTELLETTO MLI FRZ.TERFANGATO TERFENGO	5-Conduitture	SI	€ 0,00
				A02S 5923	15-CASTELLETTO MLI FRZ.GODIO SOST.RETE	5-Conduitture	SI	€ 0,00
				A03S 5923	15-CASTELLETTO MLI FRZ.GODIO SOST.PRESE	5-Conduitture	SI	€ 0,00
				F90S 5932	15-CASTELLETTO MLI FRZ.GODIO SOST.FOGNATURA	5-Conduitture	SI	€ 0,00
CCAM	N53/2010	Terminato	Sostituzione tratti fognari in loc. Case Bertana e sostituzione acquedotto in Via Roma in Comune di Castelletto Merli (AL)					€ 0,00
				F90I 6258	Lu concentrico	5-Conduitture	SI	€ 0,00
				A02S 5686	Lu concentrico	5-Conduitture	SI	€ 0,00
CCAM	N54/2010	Terminato	Sostituzione tratti fognari e di acquedotti nel Comune di Lu M.to					€ 0,00
				A02S 5584	Montiglio Sostituzione rete Adduzione idrica	5-Conduitture	SI	€ 0,00
				F90I 6463	Montiglio Frazione Colcavagno Via Generale Guasco estensione rete fognaria	5-Conduitture	SI	€ 0,00
CCAM	N58/2010	Terminato	Lavori per "Sostituzione di tratti di pubblico acquedotto e completamento rete fognaria: Banengo, Pironda, Remorfengo, CA DI DOGLIO, VIA REALE, SERRAMADIO, ROCCA, SAN BERNARDINO, MONTISELLO E PIAZZA DEL CONCENTRICO IN COMUNE DI MONTIGLIO (AT)					€ 0,00
				F90I 6365	Quargento Strada Croci Strada Alessandria	5-Conduitture	NO	€ 0,00
								€ 0,00
CCAM	N59/2010	In corso	Lavori di sostituzione reti fognarie in Comune di Quargento					€ 0,00
				F90S 5547	Solonghella Frazione Fabiano	5-Conduitture	SI	€ 0,00
				A02S 5547	Solonghella Frazione Fabiano	5-Conduitture	SI	€ 0,00
CCAM	N61/2010	Terminato	LAVORI DI SOSTITUZIONE RETI FOGNARIE E DI ACQUEDOTTO IN COMUNE DI SOLONGHELLO (AL)					€ 0,00
				A02I 6161	Frassinello Sostituzione adduzione serbatoio	5-Conduitture	NO	€ 0,00
				A02S 5314	Frassinello Sostituzione adduzione serbatoio	5-Conduitture	NO	€ 0,00
CCAM	N62/2010	In corso	Sostituzione con potenziamento della condotta di adduzione al serbatoio del Comune di Frassinello Sostituzione e potenziamento rete di distribuzione dal serbatoio di Serralunga di Crea al Comune di Ponzano		> 5 anni			€ 0,00
				A02I 6160	Cellamonte Treville sostituzione rete adduzione	5-Conduitture	NO	€ 0,00
				A02S 5315	Cellamonte Treville sostituzione rete adduzione	5-Conduitture	NO	€ 187.511,20
				A03S 5315	Cellamonte Treville sostituzione rete adduzione	5-Conduitture	NO	€ 13.421,49
CCAM	N64/2010	In corso	Sostituzione e potenziamento rete di distribuzione dei comuni di Cellamonte e Treville					€ 200.932,69
				A02I 6350	Montemagno Via Calvi Roma Santa Croce Vicoli Recinto	5-Conduitture	SI	€ 0,00
				F90S 5641	Montemagno Via Calvi Roma Santa Croce Vicoli Recinto	5-Conduitture	SI	€ 0,00
CCAM	N68/2010	Terminato	LAVORI DI SOSTITUZIONE E ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN COMUNE DI MONTEMAGNO (AT)					€ 0,00
				A02S 5515	Murisengo sostituzione rete acqua	5-Conduitture	SI	€ 0,00
				F90S 5516	Murisengo sostituzione rete fogna	5-Conduitture	SI	€ 0,00
					ARCADIA (SOLDI DAL COMUNE SU MUTUO)			€ 0,00

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				SPESA 2016 CON I CESPITI INVESTIMENTI PUNTUALI				
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE
CCAM	N69/2010	Terminato	LAVORI DI SOSTITUZIONE RETI ACQUEDOTTISTICHE E TRATTI FOGNARI IN COMUNE DI MURISENGO (AL)					€0,00
				A02I 6351	Castell'Alfero Strada Fagiolo località Cascina Macario	5-Condotture	SI	€0,00
								€0,00
CCAM	N73/2010	Terminato	SOSTITUZIONE CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE DA STRADA FAGIOLO ALLA FRAZIONE CALLIANETTO – LOCALITA' C.NA MACARIO NEL COMUNE DI CASTELL'ALFERO (AT)					€0,00
				F90I 6366	Verrua località Gerbasso	5-Condotture	SI	€0,00
				F93I 6367	Verrua località Gerbasso	8-Impianti di sollevamento	SI	€0,00
				A02S 5661	Verrua località Monticelli	5-Condotture	SI	€0,00
				F90I 6163	Verrua località Monticelli	5-Condotture	SI	€0,00
				A02S 5933	Verrua località Monticelli	5-Condotture	SI	€0,00
CCAM	N74/2010	Terminato	- Lavori di acquedotto e fognatura in Comune di Verrua Savoia - località Gerbasso (TO); - Realizzazione Ampliamento rete fognaria in località Monticelli in Comune di Verrua Savoia; - Lavori di ampliamento rete idrica in Località Mezzi in Comune di Verrua Savoia					€0,00
				A02I 6352	Fubine Cascina Montepiede 1° lotto	5-Condotture	SI	€0,00
								€0,00
CCAM	N75/2010	Terminato	SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO TRATTO DI ADDUZIONE AL SERBATOIO DI FUBINE E DI COLLEGAMENTO AL SERBATOIO DI QUARGNENTO – 1° LOTTO					€0,00
				F90I 6382	Montiglio Località Banengo Località Remorfengo	5-Condotture	SI	€0,00
				F93I 6383	Montiglio Località Banengo Località Remorfengo	8-Impianti di sollevamento	SI	€0,00
				D95I 6384	Montiglio Località Banengo Località Remorfengo	7-Impianti di trattamento	SI	€0,00
CCAM	N76/2010	In corso	COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E RELATIVI IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI MONTIGLIO (AT)					€0,00
				F90S 5665	Castelnuovo Don Bosco Frazione Mondonio Conte Balbo Via Argentero	5-Condotture	SI	€0,00
				A02S 5672	Castelnuovo Don Bosco Via Argentero Piazza Conte Balbo Frazione Mondonio	5-Condotture	NO	€10.581,67
								€0,00
CCAM	N77/2010	Terminato	SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTO E RETE FOGNARIA IN VIA ARGENTERO – PIAZZA CAFASSO (CONCENTRICO COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO) ED IN PIAZZA CONTE BALBO (FRAZIONE MONDONIO)					€10.581,67
				D95I 6386	Cocconato e Montiglio Nuovo Depuratore in Valle Versa	7-Impianti di trattamento	SI	€19.260,16
				D11I 0003	Acquisto terreno	1-Terreni	SI	€7.460,57
CCAM	N78/2010	Terminato	ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ)STATO-REGIONE PER LA TUTELA DELLE ACQUE E LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE. RIPROGRAMMAZIONE DELLE ECONOMIE - PROGETTO N. 10 – ADEGUAMENTO SISTEMA DI DEPURAZIONE IN VALLE VERSA NEI COMUNI DI MONTIGLIO D'ASTI E COCCONATO. STRALCIO FUNZIONALE					€26.720,73
				A02I 6251	Penango Via Barone cantoglio	5-Condotture	SI	€0,00
								€0,00
CCAM	N79/2010	Terminato	SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA VIE BARONE E CANTOGGIO IN COMUNE DI PENANGO (AT)					€0,00
				A02S 5675	Penango Don Bosco Via Mazzini Via Battisti	5-Condotture	SI	€0,00
								€0,00

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				SPESA 2016 CON I CESPITI INVESTIMENTI PUNTUALI				
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE
CCAM	N80/2010	Terminato	SOSTITUZIONE ALCUNI TRATTI DELLA RETE DI ADDUZIONE DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO IN COMUNE DI PENANGO					€0,00
				F90I 6390	Pontestura tratti fognari	5-Condotture	SI	€0,00
								€0,00
CCAM	N82/2010	Terminato	Lavori di sistemazione tratti fognari nelle Frazioni del Comune di Pontestura (AL)					€0,00
				A02S 5652	Castagnole Via Carlo Alberto e Via Roma	5-Condotture	SI	€0,00
								€0,00
CCAM	N83/2010	In corso	Lavori di sostituzione condotta rete acqua lungo la S.P. 14, da incrocio con Via Umberto I a incrocio con Via Cavour nel Comune di Castagnole (AT)					€0,00
				A02S 5682	Casorzo Via Bava e Via Cottolengo Sostituzione tratti di rete	5-Condotture	SI	€0,00
				F90S 5683	Casorzo Via Bava e Via Cottolengo Sostituzione tratti di rete fognaria	5-Condotture	SI	€0,00
				F90S 5852	14-CASORZO VIA BAVA RISANAMENTO RETE FOGNARIA	5-Condotture	SI	€48.999,38
CCAM	N86/2010	Terminato	Lavori di sostituzione tratto rete fognaria in Via Cottolengo, risanamento tratto rete fognaria in Via Bava e sostituzione tratti rete acquedotto in Via Cottolengo e Via Bava nel Comune di Casorzo (AT)					€48.999,38
				C01S 5680	Moncalvo Palazzo Cissello Opere edili 1°lotto	2-Fabbricati non industriali	SI	€101.115,51
								€0,00
CCAM	N94/2010	Terminato	Manutenzione straordinaria Palazzo Cissello - 1° Lotto					€101.115,51
				A02S 5749	Refrancore sostituzione rete strada provinciale 11	5-Condotture	SI	€0,00
								€0,00
CCAM	N96/2011	Terminato	Lavori per la sostituzione di rete idrica e rifacimento allacciamenti clienti lungo la S.P.11 "Asti-Refrancore" nel Comune di Refrancore (AT)					€0,00
				A02S 5732	Moncucco Borgata Moglia Cascina Morlenghetto	5-Condotture	SI	€0,00
								€0,00
CCAM	N98/2011	Terminato	Lavori per la sostituzione di rete idrica e sistemazione strada comunale in località Moglia nel Comune di Moncucco Torinese (AT)					€0,00
								€0,00
								€0,00
CCAM	N100/2012	Stralciato	Lavori di adeguamento rete fognaria nel comune di Castelnuovo Don bosco (AT) - loc. Morialdo					€0,00
								€0,00
								€0,00
CCAM	N101/2012	In corso	Impianto di Depurazione nel comune di Castelnuovo Don Bosco (AT) - Costruzione linea trattamento fanghi					€0,00
								€0,00
								€0,00
CCAM	N102/2013	In corso	Sostituzione con potenziamento "Ramo Asti" Da Località San Candido (Comune di Murisengo) a Località Ponte Rosso (Comune di Piea)					€0,00
				A06I 6450	Robella Ammodernamento Impianto elettrico	8-Impianti di sollevamento	SI	€36.471,41
				A01I 6453	Opere edili al Fabbricato	2-Fabbricati non industriali	SI	€0,00

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				SPESA 2016 CON I CESPITI INVESTIMENTI PUNTUALI				
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE
				A05I 6519	14-ROBELLA FORNITURA E POSA RTU IMPL.ACQUA 7	13-Telecontrollo	SI	€ 0,00
				A06I 6550	15-ROBELLA AMMOD.TO CENTRALE ROBELLA (ELETTROMECCANICA E IDRAULICA)	8-Impianti di sollevamento	NO	€ 416.541,44
CCAM	N103/2013	In corso	Opere di ammodernamento e ristrutturazione della Stazione di sollevamento di robella – Lotto opere edili – Lotto opere elettriche – Lotto opere elettromeccaniche ed idrauliche					€ 453.012,85
				A02S 5810	Ozzano Via Raffaldi e Via D'annunzio	5-Condotture	SI	€ 0,00
				A02S 5811	Ozzano Via Sosso e Strada Comunale Cellamonte	5-Condotture	NO	€ 495,56
								€ 0,00
CCAM	N106/2013	In corso	Lavori di sostituzione rete idrica nel Comune di Ozzano (AL) - Via Sosso - Via Raffaldi - Via D'Annunzio e Str.Comunale Cellamonte					€ 495,56
				A02S 5834	Camagna Via G.Matteotti	5-Condotture	SI	€ 23.899,50
				F90S 5865	14-CAMAGNA VIA MATTEOTTI SOST.RETE FOGNARIA	5-Condotture	SI	€ 31.481,26
CCAM	N107/2014	Terminato	Comune di Camagna Monferrato (AL) - sostituzione condotte di distribuzione acquedotto e tratti rete fognaria in Via Matteotti					€ 55.380,76
								€ 0,00
								€ 0,00
CCAM	N109/2014	In corso	Realizzazione trattamento scarichi non depurati - 2° lotto - Comune di Rosignano M.to (AL)					€ 0,00
								€ 0,00
								€ 0,00
CCAM	N110/2014	In corso	Sostituzione tratto vecchio anello acciaio DN 500 da serbatoio di Monte Croce (Comune di Villamiroglio) alla Loc. La Cascinetta (Comune di Cerrina)					€ 0,00
								€ 0,00
					A02S 5309 (ex N18/2010)	5-Condotture	NO	€ 0,00
CCAM	N111/2014	In corso	Distribuzione dal serbatoio di San Desiderio (Calliano) a Grana					€ 0,00
								€ 0,00
					A02S 5312 (ex N18/2010)	5-Condotture	NO	€ 440,85
CCAM	N112/2014	In corso	Sostituzione adduzione da Penango a Vignale					€ 440,85
				A09A 0219	14-QUATTORDIO STUDIO FATTIBILITA' VALUTAZIONE STATICA	6-Serbatoi	NO	€ 0,00
								€ 0,00
CCAM	N113/2014	In corso	Lavori di consolidamento e ristrutturazione del serbatoio idrico aereo di Quattordio					€ 0,00
				F90I 6522	15-PONTESTURA/ROSIGNANO DEPURAZIONE SCARICHI NN DEPURATI	5-Condotture	NO	€ 46.920,84
								€ 0,00
CCAM	N114/2014	In corso	Realizzazione trattamento scarichi non depurati - 1° lotto					€ 46.920,84
				A02I 6521	14-PIOVA' MASSAIA POSA DN 600 (FDI FAS) PER RADDOPPIO RETE ADDUZIONE	5-Condotture	NO	€ 626.556,31
								€ 0,00
CCAM	N115/2014	Terminato	Intervento di potenziamento adduzione "nuovo anello" da Loc. Vastapaglia (Piova Massaia) e Loc. Gallareto (Piova Massaia)					€ 626.556,31
				F96I 6559	15-Monitoraggio e Telecontrollo Imp.soll.fognario	10-Gruppi misura elettronici	SI	€ 4.230,00
				D96I 6559	15-Monitoraggio e Telecontrollo Imp.di depurazione	10-Gruppi misura elettronici	SI	€ 17.860,00

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				SPESA 2016 CON I CESPITI INVESTIMENTI PUNTUALI				
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE
								€ 0,00
CCAM	N116/2015	Terminato	Implementazione dei sistemi di monitoraggio e telecontrollo degli impianti di depurazione e degli impianti di sollevamento reflui					€ 22.090,00
				A02I 6556	15-IMPLEMENTAZIONE CONDOTTE PER RICERCA PERDITE (ATO5)	5-Condotture	SI	€ 18.928,72
				A04I 6556	15-IMPLEMENTAZIONE MISURATORI PER RICERCA PERDITE (ATO5)	9-Gruppi misura meccanici	SI	€ 9.767,34
				A05I 6556	15-IMPLEMENTAZIONE TELECONTROLLO PER RICERCA PERDITE (ATO5)	13-Telecontrollo	SI	€ 33.558,00
				A14I 6556	15-IMPLEMENTAZIONE P.C. PER RICERCA PERDITE (ATO5)	16-Altre imm.mat.e immat.	SI	€ 4.700,00
				A16I 6556	15-IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURA PER RICERCA PERDITE (ATO5)	12-Laboratori	SI	€ 12.970,00
CCAM	N117/2015	Terminato	1. Estensione della rete di monitoraggio, acquisendo dati di ulteriori nodi della rete; 2. Affinamento dei criteri di elaborazione dati; 3. Miglioramento della prestazione delle informazioni verso il personale addetto; 4. Acquisto di nuovi strumenti che facilitino l'accertamento e la localizzazione della perdita evidenziate dal sistema di analisi.					€ 79.924,06
								€ 0,00
								€ 0,00
CCAM	N118/2015	In corso	Potenziamento/adeguamento Impianto di Depurazione di Baldicchieri.					€ 0,00
								€ 0,00
								€ 0,00
CCAM	N119/2015	In corso	Potenziamento impianti di depurazione che recapitano sul Rio Valleandona.					€ 0,00
								€ 0,00
								€ 0,00
CCAM	N120/2015	In corso	Potenziamento impianti di depurazione che recapitano sul Rio Stura del Monferrato - Depuratore in Comune di Pontestura (AL)					€ 0,00
								€ 0,00
								€ 0,00
CCAM	N121/2015	In corso	Potenziamento impianti di depurazione nel Comune di Pomaro che recapitano sul Rio Grana.					€ 0,00
								€ 0,00
								€ 0,00
CCAM	N122/2016	In corso	Comune di Viarigi (AT) - Lavori di posa condotta idrica di adduzione dal serbatoio di viarigi fino al in Via roma e di tratto di condotta di distribuzione tra S.P. 29 e Via Roma.					€ 0,00
				A02S 7009	16-Fubine sost.adduzione al serbatoio Quargnento	5-Condotture	NO	€ 1.233,68
								€ 0,00
CCAM	N123/2016	In corso	Sostituzione rete adduzione dal serbatoio di Fubine a Quargnento (AL)					€ 1.233,68
				A02I 6565	15-VERVUA SOST.VALVOLA INGRESSO SERBATOIO DELLA CENTRALE	5-Condotture	NO	€ 29.290,21
								€ 0,00
CCAM	N125/2016	In corso	Sostituzione valvola regolatrice ingresso serbatoio Centrale Verrua Savoia (TO)					€ 29.290,21
				A02S 7018	16-Piea e Passerano sost.rete adduzione e distribuzione	5-Condotture	NO	€ 3,60
								€ 0,00

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				SPESA 2016 CON I CESPITI INVESTIMENTI PUNTUALI				
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE
CCAM	N127/2016	In corso	adduzione serbatoio di Piea e adduzione serbatoio Passerano					€3,60
				F90I 6566	15-VERVUA SOST.VALVOLA INGRESSO SERBATOIO DELLA CENTRALE	5-Condotture	NO	€9.085,41
								€0,00
CCAM	N128/2016	In corso	Realizzazione rete fognaria a gravità in Comune di Fubine (AL) - Località San Rocco					€9.085,41
								€0,00
								€0,00
CCAM	N129/2016	In corso	sostituzione idrica e fognaria in Comune di Castelletto Merli					€0,00
								€0,00
								€0,00
CCAM	N130/2016	In corso	Sostituzione tratto vecchio anello acciaio DN 500 da serbatoio di Monte Croce (Comune di Villamiroglia) alla Loc. La Cascinetta (Comune di Cerrina) - 2° LOTTO: Stazione di rilancio Borgatello - Loc. Cascinetta					€0,00
								€0,00
								€0,00
CCAM	N131/2016	In corso	Comune di Calliano (AT) - Lavori per la sostituzione di reti idriche e fognarie in Via Roma					€0,00
				D95I 6589	16-Castellero loc. Vallotte potenziamento imp.depurazione	7-Impianti di trattamento	NO	€269,27
				F93I 6588	16-Castellero Bricco Trombetta nuovo imp.sollevamento fognario	8-Impianti di sollevamento	NO	€269,27
				F90I 6587	16-Castellero nuova rete fognaria loc.bricco magnoen e bricco trombetta	5-Condotture	NO	€1.136,27
CCAM	N132/2016	In corso	Comune di Castellero (AT) - Opere igienico sanitarie: dismissione impianto di depurazione in Loc. Bricco Trombetta (realizzazione sollevamento e nuovo tratto fognario) - adeguamento impianto di depurazione in Loc. Vallotte					€1.674,81
								€0,00
								€0,00
CCAM	N134/2017	In corso	Comune di Albugnano (AT) - Lavori per la posa di rete idrica in Regione Valle					€0,00
								€0,00
								€0,00
CCAM	N135/2017	In corso	Comune di Castell'Alfero (AT) - Lavori per la posa di rete idrica e rete fognaria nelle Vie Alfieri e Amico (Si evidenzia che il ripristino della pavimentazione è a carico del Comune in quanto trattasi di porfido).					€0,00
								€0,00
								€0,00
CCAM	N136/2017	In corso	Comune di Gabiano (AL) - Lavori per la posa di rete idrica in Via San Pietro					€0,00
								€0,00
								€0,00
CCAM	N137/2017	In corso	Comune di Rosignano M.to (AL) - Lavori per la posa di rete idrica in Via Prielli					€0,00
				A02S 7028	16-Montechiaro v.Mairano sost.rete	5-Condotture	NO	€0,00
				A03S 7028	16-Montechiaro v.Mairano sost.prese	5-Condotture	NO	€0,00
								€0,00

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				SPESA 2016 CON I CESPITI INVESTIMENTI PUNTUALI				
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE
CCAM	N138/2017	In corso	Comune di Montechiaro (AT) - Lavori per la posa di rete idrica e rete fognaria in Via Mairano					€0,00
								€0,00
								€0,00
CCAM	N139/2017	Stralciato	Comune di Rosignano (AL) - Lavori per la posa di rete idrica in Frazione San Martino					€0,00
								€0,00
								€0,00
CCAM	N140/2017	In corso	Comune di Moncalvo (AL) - Lavori per la posa di rete idrica in Via Roma					€0,00
								€0,00
								€0,00
CCAM	N141/2017	In corso	Comune di Rosignano (AL) - Lavori per la posa di rete idrica in fraz. Colma - Ramo Pomaro					€0,00
								€0,00
								€0,00
CCAM	N142/2017	In corso	Comune di Villadeati (AL) - Lavori per la posa di rete idrica in fraz. Zanco Via Roma					€0,00
								€0,00
								€0,00
CCAM	N143/2017	In corso	Comune di Cuccaro (AL) - Lavori per la posa di rete idrica in Via Montaldo					€0,00
								€0,00
								€0,00
CCAM	N144/2017	In corso	Comune di Camino (AL) - Lavori per la posa di rete idrica in Via Pontestura					€0,00
				A02S 7030	16-Solonghella v.stazione sost.rete	5-Condotture	NO	€0,00
				A03S 7030	16-Solonghella v.stazione sost.prese	5-Condotture	NO	€0,00
CCAM	N145/2017	In corso	Comune di Solonghella (AL) - Lavori per la posa di rete idrica in Via Stazione					€0,00
								€0,00
								€0,00
CCAM	N146/2017	Stralciato	Comune di Grazzano Badoglio (AT) - Lavori per la posa di rete idrica in Cassine Napoli					€0,00
								€0,00
								€0,00
CCAM	N147/2017	In corso	Comune di Lauriano (TO) - Lavori per la realizzazione di rete fognaria e impianto di depurazione in Frazione Pietra					€0,00
								€0,00
								€0,00
CCAM	N148/2017	In corso	Bando Gennaio2017 per l'assegnazione di contributi ai gestori del SII per l'implementazione dei sistemi di monitoraggio e telecontrollo degli impianti di acquedotto al fine di ridurre le perdite e studi e interventi di miglioramento del rendimento energetico degli impianti					€0,00

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				SPESA 2016 CON I CESPITI INVESTIMENTI PUNTUALI				
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE
				D95I 6576	CERRINA LOC.PIANCERRETO OVEST NUOVO DEPURATORE	7-Impianti di trattamento	NO	€ 1.560,00
								€ 0,00
CCAM	N149/2017	In corso	Comune di Cerrina (AL) - lavori di rifacimento di impianto di depurazione in loc. Piancerreto e estensione di fognatura e potenziamento impianto di depurazione in loc.Montaldo					€ 1.560,00

SCHEDA DI QUADRATURA TRA QUANTO INDICATO DAL GESTORE NELLA RACCOLTA DATI AEEGSI CON QUANTO INDICATO AGLI UFFICI ATO NEL CONTROLLO INVESTIMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2016

GESTORE ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.

DATI OTTENUTI DAL CONTROLLO INVESTIMENTI EFFETTUATI RELATIVI AD INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ANNO 2016

SPESA 2015 DEGLI INTERVENTI GENERALI	€ 253.994,18	
SPESA 2015 DEGLI INTERVENTI PUNTUALI	€ 953.650,49	
	€ 1.207.644,67	TOTALE SPESO

ESTRAPOLAZIONE SPESE 2016 CHE VANNO NELL'IP

IN AMMORTAMENTO PUNTUALE	€ 84.271,77
IN AMMORTAMENTO GENERALE	€ 249.938,18
TOTALE IN AMMORTAMENTO	€ 334.209,95

ESTRAPOLAZIONE SPESE 2016 CHE VANNO NEI LIC

NON IN AMMORTAMENTO PUNTUALE	€ 869.378,72
NON IN AMMORTAMENTO GENERALE	€ 4.056,00
TOTALE NON IN AMMORTAMENTO GENERALE	€ 873.434,72

	€ 334.209,95	ESTRAPOLAZIONE SPESE 2016 CHE VANNO NELL'IP
	€ 873.434,72	ESTRAPOLAZIONE SPESE 2016 CHE VANNO NEI LIC
	€ 1.207.644,67	SOMMA

LIC 2015	€ 1.169.083,24
----------	----------------

Scomposizione del LIC 2015

€ 935.359,14	somma che rimane nel LIC
€ 0,00	Radiazioni, dismissioni o altro da sottrarre al LIC 2015
€ 233.724,10	parte del LIC che confluisce nell'IP 2016

Lavori a Saldo Invariato da più di cinque anni sottratti dal LIC negli anni precedenti	€ 0,00
--	--------

€ 0,00	Parte dei Lavori a Saldo Invariato da più di cinque anni sottratti dal LIC che confluiscono nel LIC 2015
€ 0,00	Quota da aggiungere ai Lavori a Saldo Invariato da più di cinque anni
€ 0,00	Rimanenza dei Lavori a Saldo Invariato da più di cinque anni sottratti dal LIC

LIC 2016	€ 1.808.793,86
----------	----------------

Scomposizione del LIC 2016

€ 935.359,14	parte del LIC che deriva dal LIC 2015
€ 0,00	Quota che nel 2016 è da aggiungere ai Lavori a Saldo Invariato da più di cinque anni
€ 873.434,72	parte del LIC che deriva dalla spesa effettuata nell'anno 2016 non in ammortamento

IP 2016	€ 567.934,00
Lic 2015 che va in ammortamento	€ 233.724,10
Spesa 2016 che va in ammortamento	€ 334.209,95
	€ 567.934,05
Differenza	-€ 0,05

CONTRIBUTI

CONTRIBUTI INDICATI SUI MODELLI AEEG ANNO 2015	€ 577.959,00
CONTRIBUTI INDICATI PROG. INV. PUNTUALI ATO	€ 350.593,15
CONTRIBUTI INDICATI PROG. INV. GENERALI ATO	€ 34.872,96
FONDI PROGETTI STRATEGICI INDICATI PROG. INV. ATO	€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTI NEI PROGRAMMI ATO	€ 385.466,11
DIFFERENZA TRA I CONTRIBUTI SUI MODELLI AEEG E I CONTRIBUTI DA CONTROLLO INVESTIMENTI	€ 192.492,89

Contributi nuovi allacci non capitalizzati

CONTROLLO INVESTIMENTI GENERALI ANNO 2016 AREA ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.

GESTORE	N. INT.	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	INVESTIMENTO APPROVATO ANNO 2016			INVESTIMENTO EFFETTUATO ANNO 2016			EVENTUALI NOTE RELATIVE ALL'INVESTIMENTO	DIFFERENZE TRA INVESTIMENTO EFFETTUATO ED INVESTIMENTO APPROVATO		
				TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI PERCEPITI PER CASSA		TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI
PIANA	G1/2016	Acquedotto	Estensione nuove reti	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 10.000,00	-€ 10.000,00	€ 0,00
PIANA	G2/2016	Acquedotto	Sostituzione contatori	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 11.197,99	€ 11.197,99	€ 0,00		-€ 8.802,01	-€ 8.802,01	€ 0,00
PIANA	G3/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 145.302,26	€ 145.302,26	€ 0,00		€ 120.302,26	€ 120.302,26	€ 0,00
PIANA	G4/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Serbatoi	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 0,00		-€ 26.300,00	-€ 26.300,00	€ 0,00
PIANA	G5/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Impianti di Sollevamento	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 20.000,00	-€ 20.000,00	€ 0,00
PIANA	G6/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Altri Impianti	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 1.002,03	-€ 7.846,30	€ 8.848,33		-€ 3.997,97	-€ 12.846,30	€ 8.848,33
PIANA	G7/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Prese	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ 0,00
PIANA	G8/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ 0,00
PIANA	G9/2016	Fognatura	Estensioni nuove reti	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 4.056,00	-€ 1.272,96	€ 5.328,96		-€ 5.944,00	-€ 11.272,96	€ 5.328,96
PIANA	G10/2016	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 48.508,59	€ 45.509,59	€ 2.999,00		€ 18.508,59	€ 15.509,59	€ 2.999,00
PIANA	G11/2016	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Impianti Fognari (impianti di sollevamento ecc....)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 16.742,50	€ 16.742,50	€ 0,00		€ 6.742,50	€ 6.742,50	€ 0,00
PIANA	G12/2016	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ 0,00
PIANA	G13/2016	Depurazione	Manutenzione Straordinaria Impianti di Depurazione	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 16.177,20	-€ 1.519,47	€ 17.696,67		-€ 3.822,80	-€ 21.519,47	€ 17.696,67
PIANA	G14/2016	Depurazione	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su Impianti di Depurazione	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ 0,00
PIANA	G15/2016	Immobili	Manutenzione Straordinaria Immobili	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 10.000,00	-€ 10.000,00	€ 0,00
PIANA	G16/2016	Automezzi	Acquisto automezzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	G17/2016	Automezzi	Manutenzione Straordinaria automezzi	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ 0,00
PIANA	G18/2016	Varie	Software	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00		€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
PIANA	G19/2016	Varie	Hardware	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ 0,00
PIANA	G20/2016	Varie	Attrezzatura Varia Minuta	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 807,61	€ 807,61	€ 0,00		-€ 2.192,39	-€ 2.192,39	€ 0,00
TOTALI INVESTIMENTI GENERALI				€ 218.000,00	€ 218.000,00	€ 0,00	€ 253.994,18	€ 219.121,22	€ 34.872,96		€ 35.994,18	€ 1.121,22	€ 34.872,96

CONTROLLO INVESTIMENTI GENERALI ANNO 2016 AREA ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.

GESTORE	N. INT.	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE	FONDI GESTORE CALCOLATO	CONTRIBUTI PERCEPITI PER CASSA	EVENTUALI NOTE RELATIVE ALL'INVESTIMENTO
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
PIANA	G1/2016	Acquedotto	Estensione nuove reti					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				335	335 MANUT. BDT CISTERNA SOSTITUZ. CONTATORI	9-Gruppi misura meccanici	SI	€ 326,47	€ 326,47	€ 0,00	
				314	314 MANUTENZIONE BDT SAN DAMIANO SOSTITUZIONE CONTATORI	9-Gruppi misura meccanici	SI	€ 1.092,81	€ 1.092,81	€ 0,00	
				336	336 MANUT. BDT TIGLIOLE SOSTITUZ. CONTATORI	9-Gruppi misura meccanici	SI	€ 173,60	€ 173,60	€ 0,00	
				337	337 MANUT. BDT MONALE SOSTITUZIONE CONTATORI	9-Gruppi misura meccanici	SI	€ 337,06	€ 337,06	€ 0,00	
				407	407 MANUT. STRAORD. BDT CONDUTTURE E OPERE IDRAULICHE FISSE	9-Gruppi misura meccanici	SI	€ 1.119,65	€ 1.119,65	€ 0,00	
				339	339 MANUT. BDT REVIGLIASCO SOSTITUZ. CONTATORI	9-Gruppi misura meccanici	SI	€ 100,16	€ 100,16	€ 0,00	
				455	445 MANUT. BDT CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	9-Gruppi misura meccanici	SI	€ 218,08	€ 218,08	€ 0,00	
				461	461 SOSTITUZIONI CONTATORI CELLE ENOMONDO	9-Gruppi misura meccanici	SI	€ 253,52	€ 253,52	€ 0,00	
				462	462 SOSTITUZIONE CONTATORI S.MARTINO ALFIERI	9-Gruppi misura meccanici	SI	€ 116,64	€ 116,64	€ 0,00	
				465	465 SOSTITUZIONE GRUPPI DI MISURA	9-Gruppi misura meccanici	SI	€ 7.460,00	€ 7.460,00	€ 0,00	
PIANA	G2/2016	Acquedotto	Sostituzione contatori					€ 11.197,99	€ 11.197,99	€ 0,00	
				457	457 MANUT. BDT COND. E OPERE IDR. FISSE	5-Condotture	SI	€ 29.209,04	€ 29.209,04	€ 0,00	
				468	468 MANUT. BDT COND. E OPERE IDRICHE FISSE	5-Condotture	SI	€ 16.041,02	€ 16.041,02	€ 0,00	
				434	434 MANUT. BDT CONDUTTURE E OPERE IDRAULICHE FISSE	5-Condotture	SI	€ 4.244,69	€ 4.244,69	€ 0,00	
				466	466 MANUT. BDT CONDUTTURE E OPERE IDR. FISSE	5-Condotture	SI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	
				442	442 MANUTENZIONE SU NS. CONDUTTURE E OPERE FISSE	5-Condotture	SI	€ 80.807,51	€ 80.807,51	€ 0,00	
PIANA	G3/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica					€ 145.302,26	€ 145.302,26	€ 0,00	
				515	515 MANUTENZIONE SERBATOI		SI	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 0,00	
				511	511 MANUTENZ. BDT SERBATOI TIGLIOLE		SI	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	
PIANA	G4/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Serbatoi					€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 0,00	
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
PIANA	G5/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Impianti di Sollevamento					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				450	450 MANUT BDT IMP. TRATT. POTABILIZ. S.DAMIANO	7-Impianti di trattamento	SI	€ 1.002,03	€ 1.002,03	€ 0,00	
				496	496 MANUT. INCR. BDT IMP. TRATTAMENTO	7-Impianti di trattamento	SI	€ 0,00	-€ 8.848,33	€ 8.848,33	20/01/2016 Contributo c/impianti CONTRIBUTO ATO 5
PIANA	G6/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Altri Impianti					€ 1.002,03	-€ 7.846,30	€ 8.848,33	
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
PIANA	G7/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Prese					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

CONTROLLO INVESTIMENTI GENERALI ANNO 2016 AREA ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.

GESTORE	N. INT.	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE	FONDI GESTORE CALCOLATO	CONTRIBUTI PERCEPITI PER CASSA	EVENTUALI NOTE RELATIVE ALL'INVESTIMENTO
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
PIANA	G8/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				514	514 RAZIONALIZ. SIST. FOGNARIO VALFENERA IN COSTRUZIONE	5-Condotture	NO	€ 4.056,00	€ 4.056,00	€ 0,00	
				328	328 NUOVA OPERA BDT FOGNATURE MISTE VILLANOVA D'ASTI	5-Condotture	SI	€ 0,00	-€ 5.328,96	€ 5.328,96	22/02/2016 Contributo c/impianti RIMB. STUDI FATTIBILITA'
PIANA	G9/2016	Fognatura	Estensioni nuove reti					€ 4.056,00	-€ 1.272,96	€ 5.328,96	
				476	476 MANUT. BDT COND. E OPERE FISSE FOGNATURA	5-Condotture	SI	€ 15.237,90	€ 15.237,90	€ 0,00	
				346	346 MANUT. STRAOD. BDT FOGN. BUTTIGLIERA	5-Condotture	SI	€ 15.219,50	€ 15.219,50	€ 0,00	
				475	475 MANUT. BDT COND. E OPERE IDR. FISSE FOGNATURA	5-Condotture	SI	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00	
				516	516 MANUT. BDT COND. OPERE FISSE FOGNATURA MONALE	5-Condotture	SI	€ 2.616,97	€ 2.616,97	€ 0,00	
				517	517 MANUT. BDT COND. OPERE FISSE FOGNATURA VILLAFRANCA	5-Condotture	SI	€ 5.706,39	€ 5.706,39	€ 0,00	
				486	486 MANUT. BDT COND. OPERE IDR. FOGNATURA	5-Condotture	SI	€ 2.377,83	€ 2.377,83	€ 0,00	
				505	505 MANUT. BDT OPERE FOGNARIE	5-Condotture	SI	€ 4.950,00	€ 4.950,00	€ 0,00	
				477	477 MANUT. BDT COND. OPERE IDR. FOGNATURA	5-Condotture	SI	€ 0,00	-€ 2.999,00	€ 2.999,00	12/07/2016 Contributo c/impianti CONTR. COMUNE MONTAFIA
PIANA	G10/2016	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria					€ 48.508,59	€ 45.509,59	€ 2.999,00	
				507	507 MANUT. BDT COND. OPERE IDR. FOGNATURA	5-Condotture	SI	€ 16.742,50	€ 16.742,50	€ 0,00	
PIANA	G11/2016	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Impianti Fognari (impianti di sollevamento ecc....)					€ 16.742,50	€ 16.742,50	€ 0,00	
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
PIANA	G12/2016	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				500	500 MANUT. BDT IMPIANTI DI DEPURAZIONE	7-Impianti di trattamento	SI	€ 3.731,00	€ 3.731,00	€ 0,00	
				504	504 MANUT. BDT STRAORD. FOGNATURE CISTERNA	5-Condotture	SI	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 0,00	
				464	464 MANUT. BDT IMPIANTI DEPURAZIONE	7-Impianti di trattamento	SI	€ 2.624,20	€ 2.624,20	€ 0,00	
				441	441 MANUT. INCR. BDT IMPIANTI DI TRATTAMENTO	7-Impianti di trattamento	SI	€ 5.063,10	-€ 3.785,23	€ 8.848,33	20/01/2016 Contributo c/impianti CONTRIBUTO ATO 5
				512	512 MANUT. BDT IMPIANTI DEPURAZIONE SAN MARTINO ALFIERI	7-Impianti di trattamento	SI	€ 1.380,00	€ 1.380,00	€ 0,00	
				495	495 MANUT. INCR. BDT IMP. TRATTAMENTO	7-Impianti di trattamento	SI	€ 1.778,90	-€ 7.069,44	€ 8.848,34	20/01/2016 Contributo c/impianti CONTRIBUTO ATO 5
PIANA	G13/2016	Depurazione	Manutenzione Straordinaria Impianti di Depurazione					€ 16.177,20	-€ 1.519,47	€ 17.696,67	
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
PIANA	G14/2016	Depurazione	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su Impianti di Depurazione					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
PIANA	G15/2016	Immobili	Manutenzione Straordinaria Immobili					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

CONTROLLO INVESTIMENTI GENERALI ANNO 2016 AREA ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.P.A.

GESTORE	N. INT.	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE	FONDI GESTORE CALCOLATO	CONTRIBUTI PERCEPITI PER CASSA	EVENTUALI NOTE RELATIVE ALL'INVESTIMENTO
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
PIANA	G16/2016	Automezzi	Acquisto automezzi					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
PIANA	G17/2016	Automezzi	Manutenzione Straordinaria automezzi					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				509	509 Progr. Gestione Dep. Cauzionale	16-Altre imm.mat.e immat.	SI	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	
				518	518 Modifiche applicativo Acquedotto	16-Altre imm.mat.e immat.	SI	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	
PIANA	G18/2016	Varie	Software					€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 0,00	
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
PIANA	G19/2016	Varie	Hardware					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				506	506 Poltroncina Erg. Masha	16-Altre imm.mat.e immat.	SI	€ 118,00	€ 118,00	€ 0,00	
				508	508 Decespugliatore Shindaiwa B510S	16-Altre imm.mat.e immat.	SI	€ 498,00	€ 498,00	€ 0,00	
				502	502 N.4 Tim Nokia 225	16-Altre imm.mat.e immat.	SI	€ 191,61	€ 191,61	€ 0,00	
PIANA	G20/2016	Varie	Attrezzatura Varia Minuta					€ 807,61	€ 807,61	€ 0,00	

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				INVESTIMENTO COMPLESSIVO APPROVATO DALLA CONFERENZA DELL'ATO5 NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI					SOMME SPESO AL 31/12/2015				SPESO ANNO 2016 INVESTIMENTI PUNTUALI			
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	NOTE	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI
PIANA	N7/2010	In corso	Realizzazione depuratore nel Comune di Villanova d'Asti e completamento della rete di canalizzazione fognaria.	€ 1.641.662,39	€ 933.662,39	€ 708.000,00	€ 0,00		€ 1.539.328,16	€ 831.328,16	€ 708.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	N8/2010	In corso	Potenziamento rete di adduzione da cabina Finelli - Ramo villanova d'Asti - Ramo San Paolo Solbrito	€ 245.403,56	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 95.403,56		€ 243.953,73	-€ 1.449,83	€ 150.000,00	€ 95.403,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	N9/2010	In corso	Realizzazione fognatura in Località Bricco Cielo nel Comune di Cellarengo.	€ 91.267,39	€ 31.267,39	€ 60.000,00	€ 0,00		€ 58.871,55	€ 1.058,65	€ 57.812,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	N11/2010	In corso	Intervento di risanamento ambientale - fognatura e depurazione in Valle San Paolo e Solbrito in prossimità area campo pozzi - Comune di San Paolo Solbrito.	€ 597.837,45	€ 411.628,14	€ 186.209,31	€ 0,00		€ 553.065,57	€ 366.855,99	€ 186.209,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	N12/2010	Terminato/Re ndicontato	Potenziamento ed ampliamento impianto di potabilizzazione per la rimozione del ferro e del manganese nel Comune di San Paolo Solbrito.	€ 186.628,18	€ 4.782,18	€ 80.000,00	€ 101.846,00		€ 186.628,18	€ 4.782,18	€ 80.000,00	€ 101.846,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	N13/2010	Terminato/Re ndicontato	Completamento della fognatura Terrazze - Brasscarda - sostituzione condotte acquedotto nel Comune di Villanova d'Asti.	€ 186.566,85	€ 186.566,85	€ 0,00	€ 0,00		€ 186.566,85	€ 186.566,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	N15/2010	In corso	Lavori di collettamento e depurazione scarichi non trattati in Località Costa nel comune di Buttigliera d'Asti. Lavori di completamento condotta fognaria mista da Località Rocca a Via San Martino nel Comune di Buttigliera d'Asti.	€ 405.078,87	€ 67.828,87	€ 187.250,00	€ 150.000,00		€ 335.336,45	€ 66.711,45	€ 118.625,00	€ 150.000,00	€ 15.099,72	-€ 4.828,61	€ 19.928,33	€ 0,00
PIANA	N16/2010	In corso	Completamento rete fognaria in Località migliarina nel Comune di Dusino san Michele.	€ 78.104,01	€ 20.918,33	€ 57.185,68	€ 0,00		€ 71.608,74	€ 14.423,06	€ 57.185,68	€ 0,00	€ 1.621,04	€ 1.621,04	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	N19/2010	In corso	Realizzazione fognatura in Via Mulini nel Comune di Dusino San Michele.	€ 68.247,75	€ 30.247,75	€ 38.000,00	€ 0,00		€ 357,00	€ 357,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	N26/2010	Terminato/Re ndicontato	Ristrutturazione serbatoio in Località Bii nel Comune di Valfenera.	€ 96.663,36	€ 64.036,48	€ 32.626,88	€ 0,00		€ 96.663,36	€ 64.036,48	€ 32.626,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	N27/2010	In corso	Realizzazione nuovo pozzo in Località Solbrito e collegamento alla stazione di sollevamento.	€ 180.433,40	€ 94.262,01	€ 86.171,39	€ 0,00		€ 173.514,19	€ 87.342,80	€ 86.171,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	N29/2010	In corso	Collettamento scarichi della zona nord-ovest del concentrico e della zona industriale al nuovo depuratore Capoluogo Comune di Villanova	€ 720.000,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 0,00		€ 3.120,00	€ 3.120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.434,00	€ 23.434,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	N30/2010	In corso	Realizzazione di un tronco di fognatura di collegamento da impianto di depurazione del concentrico a Località Doglioni nel Comune di Tigliole.	€ 85.000,00	€ 50.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.512,00	€ 5.512,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	N32/2010	In corso	Realizzazione fognatura da Lavezzole verso Rondò. Interventi minori nel Comune di San Damiano finanziati con convenzione con ASP.	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 250.874,54	€ 250.874,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.063,00	€ 5.063,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	N34/2010	In corso	Realizzazione nuova condotta di adduzione dal campo pozzi al serbatoio di San Carlo nel Comune di San Paolo Solbrito.	€ 436.676,65	€ 221.676,65	€ 215.000,00	€ 0,00		€ 319.416,58	€ 211.916,58	€ 107.500,00	€ 0,00	€ 30.775,40	-€ 20.808,89	€ 51.584,29	€ 0,00
PIANA	N35/2010	In corso	Realizzazione fognatura e depurazione in Regione Saretto e rifacimento tratto di fognatura in Valle San Matteo nel Comune di Cisterna d'Asti.	€ 114.000,00	€ 80.000,00	€ 34.000,00	€ 0,00		€ 17.568,16	-€ 1.433,71	€ 19.001,87	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	N36/2010	In corso	Lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento reti ed impianti del Servizio Idrico Integrato per i Comuni di Antignano, Celle Enomondo, Revigliasco d'Asti e San Martino Alfieri (LOTTO N. 1)	€ 250.778,05	€ 92.427,26	€ 158.350,79	€ 0,00		€ 220.606,14	€ 122.795,67	€ 97.810,47	€ 0,00	€ 3.695,20	-€ 41.710,04	€ 45.405,24	€ 0,00
PIANA	N37/2010	In corso	Realizzazione collettore fognario da San Martino Alfieri a San Damiano d'Asti e potenziamento impianto di depurazione di Fraz. Lavezzole	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 2.080,00	€ 2.080,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	N40/2010	In corso	Intervento di collegamento e messa in sicurezza tratto fognario in Loc. Garavello (attraversamento ferroviario) nel Comune di Villafranca d'Asti.	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 4.368,00	€ 4.368,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	N48/2012	In corso	Potenziamento e collegamento infrastrutture del SII nell'area Piana	€ 1.701.221,95	€ 852.572,74	€ 848.649,21	€ 0,00		€ 36.889,97	€ 36.889,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 669.358,59	€ 476.719,59	€ 192.639,00	€ 0,00
PIANA	N49/2012	In corso	Installazione gruppi elettrogeni.	€ 107.665,73	€ 107.665,73	€ 0,00	€ 0,00		€ 4.327,75	€ 4.327,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	N52/2013	In corso	Realizzazione stazione di sollevamento per la fognatura di Fraz. Ripalda e collegamento alle condotte esistenti nel Comune di San Damiano d'Asti.	€ 131.000,00	€ 131.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				INVESTIMENTO COMPLESSIVO APPROVATO DALLA CONFERENZA DELL'ATO5 NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI					SOMME SPESO AL 31/12/2015				SPESO ANNO 2016 INVESTIMENTI PUNTUALI			
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	NOTE	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI
PIANA	N54/2014	In corso	Realizzazione fognatura mista in Via Adolfo Villa nel Comune di Villanova d'Asti	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 144.547,20	€ 144.547,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.264,73	€ 28.264,73	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	N55/2014	In corso	Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione centrale del Comune di San Damiano d'Asti	€ 700.000,00	€ 400.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00		€ 12.744,00	€ 12.744,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.668,00	€ 18.668,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	N56/2015	In corso	Opere complementari ai lavori per il collettamento scarichi della zona nord-ovest del concentrico e della zona industriale al nuovo depuratore "Capoluogo" nel Comune di Villanova d'Asti.	€ 135.907,34	€ 12.616,86	€ 123.290,48	€ 0,00		€ 441,00	€ 441,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 98.571,81	€ 57.535,52	€ 41.036,29	€ 0,00
PIANA	N57/2015	Terminato	Implementazione sistemi di monitoraggio degli impianti di depurazione Comuni vari	€ 13.528,00	€ 6.028,00	€ 7.500,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	N58/2015	In corso	Implementazione sistemi di telecontrollo attraverso upgrade del programma in uso, installazione segnali, installazione misuratori al campo pozzi cisterna, acquisto di geofono.	€ 45.000,00	€ 13.500,00	€ 31.500,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.823,00	€ 47.823,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	N59/2015	In corso	Interventi di adeguamento/razionalizzazione della depurazione reflui di Villanova d'Asti - Loc. Stazione.	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 832,00	€ 832,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	N60/2015	In corso	Potenziamento ed adeguamento depuratore di Villafranca d'Asti.	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	N61/2015	In corso	Potenziamento, adeguamento e razionalizzazione impianti di depurazione minori in Val Triversa.	€ 430.000,00	€ 430.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	N62/2016	In corso	Estensione del sistema fognario nei Comuni di Cantarana in Località Serralunga e Tigliole.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.432,00	€ 3.432,00	€ 0,00	€ 0,00
PIANA	N63/2017	In corso	Bando Gennaio2017 per l'assegnazione di contributi ai gestori del SII per l'implementazione dei sistemi di monitoraggio e telecontrollo degli impianti di acquedotto al fine di ridurre le perdite e studi e interventi di miglioramento del rendimento energetico degli impianti	€ 145.038,10	€ 79.984,85	€ 65.053,25	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
									TOTALE SPESA ANNO 2016 INTERVENTI PUNTUALI				€ 953.650,49	€ 603.057,34	€ 350.593,15	€ 0,00

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				SOMME SPESO AL 31/12/2016				DIFFERENZE TRA LO SPESO FINO AL 31/12/2016 E L'APPROVATO NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI				NOTE INTERVENTO
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	
PIANA	N7/2010	In corso	Realizzazione depuratore nel Comune di Villanova d'Asti e completamento della rete di canalizzazione fognaria.	€1.539.328,16	€831.328,16	€708.000,00	€0,00	-€102.334,23	-€102.334,23	€0,00	€0,00	
PIANA	N8/2010	In corso	Potenziamento rete di adduzione da cabina Finelli - Ramo villanova d'Asti - Ramo San Paolo Solbrito	€243.953,73	-€1.449,83	€150.000,00	€95.403,56	-€1.449,83	-€1.449,83	€0,00	€0,00	
PIANA	N9/2010	In corso	Realizzazione fognatura in Località Bricco Cielo nel Comune di Cellarengo.	€58.871,55	€1.058,65	€57.812,90	€0,00	-€32.395,84	-€30.208,74	-€2.187,10	€0,00	
PIANA	N11/2010	In corso	Intervento di risanamento ambientale - fognatura e depurazione in Valle San Paolo e Solbrito in prossimità area campo pozzi - Comune di San Paolo Solbrito.	€553.065,57	€366.855,99	€186.209,58	€0,00	-€44.771,88	-€44.772,15	€0,27	€0,00	
PIANA	N12/2010	Terminato/Rendicontato	Potenziamento ed ampliamento impianto di potabilizzazione per la rimozione del ferro e del manganese nel Comune di San Paolo Solbrito.	€186.628,18	€4.782,18	€80.000,00	€101.846,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Interventi Terminato e Rendicontato
PIANA	N13/2010	Terminato/Rendicontato	Completamento della fognatura Terrazze - Brassicarda - sostituzione condotte acquedotto nel Comune di Villanova d'Asti.	€186.566,85	€186.566,85	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Interventi Terminato e Rendicontato
PIANA	N15/2010	In corso	Lavori di collettamento e depurazione scarichi non trattati in Località Costa nel comune di Buttigliera d'Asti. Lavori di completamento condotta fognaria mista da Località Rocche a Via San Martino nel Comune di Buttigliera d'Asti.	€350.436,17	€61.882,84	€138.553,33	€150.000,00	-€54.642,70	-€5.946,03	-€48.696,67	€0,00	
PIANA	N16/2010	In corso	Completamento rete fognaria in Località migliarina nel Comune di Dusino san Michele.	€73.229,78	€16.044,10	€57.185,68	€0,00	-€4.874,23	-€4.874,23	€0,00	€0,00	
PIANA	N19/2010	In corso	Realizzazione fognatura in Via Mulini nel Comune di Dusino San Michele.	€357,00	€357,00	€0,00	€0,00	-€67.890,75	-€29.890,75	-€38.000,00	€0,00	
PIANA	N26/2010	Terminato/Rendicontato	Ristrutturazione serbatoio in Località Bii nel Comune di Valfenera.	€96.663,36	€64.036,48	€32.626,88	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	Interventi Terminato e Rendicontato
PIANA	N27/2010	In corso	Realizzazione nuovo pozzo in Località Solbrito e collegamento alla stazione di sollevamento.	€173.514,19	€87.342,80	€86.171,39	€0,00	-€6.919,21	-€6.919,21	€0,00	€0,00	
PIANA	N29/2010	In corso	Collettamento scarichi della zona nord-ovest del concentrico e della zona industriale al nuovo depuratore Capoluogo Comune di Villanova	€26.554,00	€26.554,00	€0,00	€0,00	-€693.446,00	-€333.446,00	-€360.000,00	€0,00	
PIANA	N30/2010	In corso	Realizzazione di un tronco di fognatura di collegamento da impianto di depurazione del concentrico a Località Doglioni nel Comune di Tigliole.	€5.512,00	€5.512,00	€0,00	€0,00	-€79.488,00	-€44.488,00	-€35.000,00	€0,00	
PIANA	N32/2010	In corso	Realizzazione fognatura da Lavezzole verso Rondò. Interventi minori nel Comune di San Damiano finanziati con convenzione con ASP.	€255.937,54	€255.937,54	€0,00	€0,00	-€94.062,46	-€94.062,46	€0,00	€0,00	
PIANA	N34/2010	In corso	Realizzazione nuova condotta di adduzione dal campo pozzi al serbatoio di San Carlo nel Comune di San Paolo Solbrito.	€350.191,98	€191.107,69	€159.084,29	€0,00	-€86.484,67	-€30.568,96	-€55.915,71	€0,00	
PIANA	N35/2010	In corso	Realizzazione fognatura e depurazione in Regione Saretto e rifacimento tratto di fognatura in Valle San Matteo nel Comune di Cisterna d'Asti.	€19.068,16	€66,29	€19.001,87	€0,00	-€94.931,84	-€79.933,71	-€14.998,13	€0,00	
PIANA	N36/2010	In corso	Lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento reti ed impianti del Servizio Idrico Integrato per i Comuni di Antignano, Celle Enomondo, Revigliasco d'Asti e San Martino Alfieri (LOTTO N. 1)	€224.301,34	€81.085,63	€143.215,71	€0,00	-€26.476,71	-€11.341,63	-€15.135,08	€0,00	
PIANA	N37/2010	In corso	Realizzazione collettore fognario da San Martino Alfieri a San Damiano d'Asti e potenziamento impianto di depurazione di Fraz. Lavezzole	€2.080,00	€2.080,00	€0,00	€0,00	-€447.920,00	-€447.920,00	€0,00	€0,00	
PIANA	N40/2010	In corso	Intervento di collegamento e messa in sicurezza tratto fognario in Loc. Garavello (attraversamento ferroviario) nel Comune di Villafranca d'Asti.	€4.368,00	€4.368,00	€0,00	€0,00	-€130.632,00	-€130.632,00	€0,00	€0,00	
PIANA	N48/2012	In corso	Potenziamento e collegamento infrastrutture del SII nell'area Piana	€706.248,56	€513.609,56	€192.639,00	€0,00	-€994.973,39	-€338.963,18	-€656.010,21	€0,00	
PIANA	N49/2012	In corso	Installazione gruppi elettrogeni.	€4.327,75	€4.327,75	€0,00	€0,00	-€103.337,98	-€103.337,98	€0,00	€0,00	
PIANA	N52/2013	In corso	Realizzazione stazione di sollevamento per la fognatura di Fraz. Ripalda e collegamento alle condotte esistenti nel Comune di San Damiano d'Asti.	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€131.000,00	-€131.000,00	€0,00	€0,00	

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				SOMME SPESO AL 31/12/2016				DIFFERENZE TRA LO SPESO FINO AL 31/12/2016 E L'APPROVATO NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI				NOTE INTERVENTO
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	
PIANA	N54/2014	In corso	Realizzazione fognatura mista in Via Adolfo Villa nel Comune di Villanova d'Asti	€172.811,93	€172.811,93	€0,00	€0,00	-€97.188,07	-€97.188,07	€0,00	€0,00	
PIANA	N55/2014	In corso	Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione centrale del Comune di San Damiano d'Asti	€31.412,00	€31.412,00	€0,00	€0,00	-€668.588,00	-€368.588,00	-€300.000,00	€0,00	
PIANA	N56/2015	In corso	Opere complementari ai lavori per il collettamento scarichi della zona nord-ovest del concentrico e della zona industriale al nuovo depuratore "Capoluogo" nel Comune di Villanova d'Asti.	€99.012,81	€57.976,52	€41.036,29	€0,00	-€36.894,53	€45.359,66	-€82.254,19	€0,00	
PIANA	N57/2015	Terminato	Implementazione sistemi di monitoraggio degli impianti di depurazione Comuni vari	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€13.528,00	-€6.028,00	-€7.500,00	€0,00	
PIANA	N58/2015	In corso	Implementazione sistemi di telecontrollo attraverso upgrade del programma in uso, installazione segnali, installazione misuratori al campo pozzi cisterna, acquisto di geofono.	€47.823,00	€47.823,00	€0,00	€0,00	€2.823,00	€34.323,00	-€31.500,00	€0,00	
PIANA	N59/2015	In corso	Interventi di adeguamento/razionalizzazione della depurazione reflui di Villanova d'Asti - Loc. Stazione.	€832,00	€832,00	€0,00	€0,00	-€319.168,00	-€319.168,00	€0,00	€0,00	
PIANA	N60/2015	In corso	Potenziamento ed adeguamento depuratore di Villafranca d'Asti.	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€250.000,00	-€250.000,00	€0,00	€0,00	
PIANA	N61/2015	In corso	Potenziamento, adeguamento e razionalizzazione impianti di depurazione minori in Val Triversa.	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€430.000,00	-€430.000,00	€0,00	€0,00	
PIANA	N62/2016	In corso	Estensione del sistema fognario nei Comuni di Cantarana in Località Serralunga e Tigliole.	€3.432,00	€3.432,00	€0,00	€0,00	-€96.568,00	-€96.568,00	€0,00	€0,00	
PIANA	N63/2017	In corso	Bando Gennaio2017 per l'assegnazione di contributi ai gestori del SII per l'implementazione dei sistemi di monitoraggio e telecontrollo degli impianti di acquedotto al fine di ridurre le perdite e studi e interventi di miglioramento del rendimento energetico degli impianti	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€145.038,10	-€79.984,85	-€65.053,25	€0,00	

**DATI GENERALI
INVESTIMENTI PUNTUALI**

SPESA 2016 CON I CESPITI INVESTIMENTI PUNTUALI

GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE
					269	DEPURATORE COMUNE DI VILLANOVA	7-Impianti di trattamento	SI	€ 0,00
PIANA	N7/2010	In corso	Depurazione	Realizzazione depuratore nel Comune di Villanova d'Asti e completamento della rete di canalizzazione fognaria.					€ 0,00
					270	RETE ADD.CABINA FINELLI VILLANOVA S.PAULO SOLBRITO	5-Conduitture	SI	€ 0,00
PIANA	N8/2010	In corso	Acquedotto	Potenziamento rete di adduzione da cabina Finelli - Ramo villanova d'Asti - Ramo San Paolo Solbrito					€ 0,00
					275	FOGNATURA BRICCO CIELO	5-Conduitture	SI	€ 0,00
PIANA	N9/2010	In corso	Fognatura	Realizzazione fognatura in Località Bricco Cielo nel Comune di Cellarengo.					€ 0,00
					271	RISANAM. FOGNA SAN PAOLO CAMPO POZZI	5-Conduitture	SI	€ 0,00
PIANA	N11/2010	In corso	Fognatura	Intervento di risanamento ambientale - fognatura e depurazione in Valle San Paolo e Solbrito in prossimità area campo pozzi - Comune di San Paolo Solbrito.					€ 0,00
					309	AMPL. IMP. POTABILE S.PAULO MADONNA DELLE GRAZIE	7-Impianti di trattamento	SI	€ 0,00
PIANA	N12/2010	Terminato/Rendi contato	Acquedotto	Potenziamento ed ampliamento impianto di potabilizzazione per la rimozione del ferro e del manganese nel Comune di San Paolo Solbrito.					€ 0,00
					278	FOGNATURA BORG.TERRAZZE BRASSICARDA	5-Conduitture	SI	€ 0,00
					356	CONDOTTA IDRICA TERRAZZE BRASSICARDA	5-Conduitture	SI	€ 0,00
PIANA	N13/2010	Terminato/Rendi contato	Fognatura	Completamento della fognatura Terrazze - Brassicarda - sostituzione condotte acquedotto nel Comune di Villanova d'Asti.					€ 0,00
					295	OPERA IN COSTRUZIONE LOC. COSTA	5-Conduitture	NO	€ 15.099,72
PIANA	N15/2010	In corso	Fognatura	Lavori di collettamento e depurazione scarichi non trattati in Località Costa nel comune di Buttigliera d'Asti. Lavori di completamento condotta fognaria mista da Località Rocche a Via San Martino nel Comune di Buttigliera d'Asti.					€ 15.099,72
					341	OPERA IN COSTR. BDT DUSINO S. MICHELE LOC. MIGLIARINA	5-Conduitture	SI	€ 1.621,04
PIANA	N16/2010	In corso	Fognatura	Completamento rete fognaria in Località migliarina nel Comune di Dusino san Michele.					€ 1.621,04
					488	OPERA IN COSTR. BDT FOGNATURA VIA MULINI	5-Conduitture	SI	€ 0,00
PIANA	N19/2010	In corso	Fognatura	Realizzazione fognatura in Via Mulini nel Comune di Dusino San Michele.					€ 0,00
					310	MANUTENZ. SERBATOIO BII DI VALFENERA	6-Serbatoi	SI	€ 0,00
PIANA	N26/2010	Terminato/Rendi contato	Acquedotto	Ristrutturazione serbatoio in Località Bii nel Comune di Valfenera.					€ 0,00
					347	NUOVO POZZO IN S.PAULO SOLBRITO IN COSTRUZIONE	5-Conduitture	SI	€ 0,00
PIANA	N27/2010	In corso	Acquedotto	Realizzazione nuovo pozzo in Località Solbrito e collegamento alla stazione di sollevamento.					€ 0,00
					483	483 OPERA IN COSTR. BDTFOGN. SCARICHI ZONA NORD	5-Conduitture	NO	€ 23.434,00
PIANA	N29/2010	In corso	Depurazione	Collettamento scarichi della zona nord-ovest del concentrico e della zona industriale al nuovo depuratore Capoluogo Comune di Villanova					€ 23.434,00
					503	503 OPERA IN COSTR. FOGNATURA LOC. DOGLIONI	5-Conduitture	NO	€ 5.512,00

**DATI GENERALI
INVESTIMENTI PUNTUALI**

SPESA 2016 CON I CESPITI INVESTIMENTI PUNTUALI

GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE
PIANA	N30/2010	In corso	Fognatura	Realizzazione di un tronco di fognatura di collegamento da impianto di depurazione del concentrico a Località Doglioni nel Comune di Tigliole.					€5.512,00
					403	MANUT. BDT S.DAMIANO CONVENZIONE ASP	5-Condotture	SI	€ 5.063,00
PIANA	N32/2010	In corso	Fognatura	Realizzazione fognatura da Lavezzole verso Rondò. Interventi minori nel Comune di San Damiano finanziati con convenzione con ASP.					€5.063,00
					366	NUOVA CONDOTTA DA CAMPO POZZI A SAN CARLO	5-Condotture	NO	€ 30.775,40
PIANA	N34/2010	In corso	Acquedotto	Realizzazione nuova condotta di adduzione dal campo pozzi al serbatoio di San Carlo nel Comune di San Paolo Solbrito.					€30.775,40
					331	NUOVA OPERA BDT FOGNATURA SARETTO S.MATTEO CISTERNA	5-Condotture	SI	€ 1.500,00
PIANA	N35/2010	In corso	Fognatura	Realizzazione fognatura e depurazione in Regione Saretto e rifacimento tratto di fognatura in Valle San Matteo nel Comune di Cisterna d'Asti.					€1.500,00
					394	MANUT. STRAORD. POTENZ. RETI IDRICHE REVIGLIASCO	5-Condotture	NO	€ 923,80
					369	MANUT. STRAORD. POTENZ. RETI IDRICHE ANTIGNANO	5-Condotture	NO	€ 923,80
					392	MANUT. STRAORD. POTENZ. RETI IDRICHE CELLE ENOMONDO	5-Condotture	NO	€ 923,80
					393	MANUT. STRAORD. POTENZIAM. RETI IDRICHE S. MARTINO ALFIERI	5-Condotture	NO	€ 923,80
PIANA	N36/2010	In corso	Acquedotto	Lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento reti ed impianti del Servizio Idrico Integrato per i Comuni di Antignano, Celle Enomondo, Revigliasco d'Asti e San Martino Alfieri (LOTTO N. 1)					€3.695,20
					454	COLLETTORE FOGNARIO DA S.MARTINO A S.DAMIANO LAVEZZOLE	5-Condotture	NO	€ 0,00
PIANA	N37/2010	In corso	Fognatura	Realizzazione collettore fognario da San Martino Alfieri a San Damiano d'Asti e potenziamento impianto di depurazione di Fraz. Lavezzole					€0,00
					359	OPERA IN COSTR. BDT LOG. GARAVELLO	5-Condotture	SI	€ 0,00
PIANA	N40/2010	In corso	Fognatura	Intervento di collegamento e messa in sicurezza tratto fognario in Loc. Garavello (attraversamento ferroviario) nel Comune di Villafranca d'Asti.					€0,00
					484	POTENZ. E COLL. INFRASTR. SII PIANA IN COSTRUZIONE	5-Condotture	NO	€ 669.358,59
PIANA	N48/2012	In corso	Acquedotto	Potenziamento e collegamento infrastrutture del SII nell'area Piana					€669.358,59
					498	INSTALLAZIONE GRUPPO ELETTROGENO	10-Gruppi misura elettronici	SI	€ 0,00
PIANA	N49/2012	In corso	Acquedotto	Installazione gruppi elettrogeni.					€0,00
					303	303 OPERA NUOVA FOGNATURA S.DAMIANO FR. RIPALDA	8-Impianti di sollevamento	SI	€ 0,00
PIANA	N52/2013	In corso	Fognatura	Realizzazione stazione di sollevamento per la fognatura di Fraz. Ripalda e collegamento alle condotte esistenti nel Comune di San Damiano d'Asti.					€0,00
					472	FOGNATURA MISTA V.ADOLFO VILLA IN COSTRUZIONE	5-Condotture	SI	€ 28.264,73
PIANA	N54/2014	In corso	Fognatura	Realizzazione fognatura mista in Via Adolfo Villa nel Comune di Villanova d'Asti					€28.264,73
					490	OPERA IN COSTR. BDT DEPURATORE S.DAMIANO 73 59	7-Impianti di trattamento	NO	€ 18.668,00
PIANA	N55/2014	In corso	Depurazione	Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione centrale del Comune di San Damiano d'Asti					€18.668,00
					501	OPERA IN COSTR. BDT COMPL. FOGNATURA SCARICHI ZONA N.O.	5-Condotture	NO	€ 98.571,81

**DATI GENERALI
INVESTIMENTI PUNTUALI**

SPESA 2016 CON I CESPITI INVESTIMENTI PUNTUALI

GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE
PIANA	N56/2015	In corso	Fognatura	Opere complementari ai lavori per il collettamento scarichi della zona nord-ovest del concentrico e della zona industriale al nuovo depuratore "Capoluogo" nel Comune di Villanova d'Asti.					€98.571,81
									€0,00
PIANA	N57/2015	Terminato	Depurazione	Implementazione sistemi di monitoraggio degli impianti di depurazione Comuni vari					€0,00
					382	382 TELECONTROLLO E MONIT. IMP. SII	13-Telecontrollo	SI	€ 47.823,00
PIANA	N58/2015	In corso	Depurazione	Implementazione sistemi di telecontrollo attraverso upgrade del programma in uso, installazione segnali, installazione misuratori al campo pozzi cisterna, acquisto di geofono.					€47.823,00
					510	510 OPERA IN COSTR. SAN PAOLO STAZIONE SOLLEVAMENTO	8-Impianti di sollevamento	NO	€ 832,00
PIANA	N59/2015	In corso	Depurazione	Interventi di adeguamento/razionalizzazione della depurazione reflui di Villanova d'Asti - Loc. Stazione.					€832,00
									€0,00
PIANA	N60/2015	In corso	Depurazione	Potenziamento ed adeguamento depuratore di Villafranca d'Asti.					€0,00
					332	332 OPERA BDT RIFAC. BDT TORRENTE TRIVERSA TIGLIOLE	5-Condotture	SI	€0,00
PIANA	N61/2015	In corso	Depurazione	Potenziamento, adeguamento e razionalizzazione impianti di depurazione minori in Val Triversa.					€0,00
					513	513 ESTENSIONE SIST. FOGNARIO CANTARANA IN COSTRUZIONE	5-Condotture	NO	€3.432,00
PIANA	N62/2016	In corso	Fognatura	Estensione del sistema fognario nei Comuni di Cantarana in Località Serralunga e Tigliole.					€3.432,00
PIANA	N63/2017	In corso	Varie	Bando Gennaio2017 per l'assegnazione di contributi ai gestori del SII per l'implementazione dei sistemi di monitoraggio e telecontrollo degli impianti di acquedotto al fine di ridurre le perdite e studi e interventi di miglioramento del rendimento energetico degli impianti					€0,00

SCHEDA DI QUADRATURA TRA QUANTO INDICATO DAL GESTORE NELLA RACCOLTA DATI AEEG CON QUANTO INDICATO AGLI UFFICI ATO NEL CONTROLLO INVESTIMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2016

GESTORE ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A.

DATI OTTENUTI DAL CONTROLLO INVESTIMENTI EFFETTUATI RELATIVI AD INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ANNO 2016

SPESA 2016 DEGLI INTERVENTI GENERALI	€ 426.491,43
SPESA 2016 DEGLI INTERVENTI PUNTUALI	€ 895.254,05
	€ 1.321.745,48 TOTALE SPESO

ESTRAPOLAZIONE SPESE 2016 CHE VANNO NELL'IP

IN AMMORTAMENTO PUNTUALE	€ 372.957,78
IN AMMORTAMENTO GENERALE	€ 426.491,43
TOTALE IN AMMORTAMENTO	€ 799.449,21

ESTRAPOLAZIONE SPESE 2016 CHE VANNO NEI LIC

NON IN AMMORTAMENTO PUNTUALE	€ 522.296,27
NON IN AMMORTAMENTO GENERALE	€ 0,00
TOTALE NON IN AMMORTAMENTO GENERALE	€ 522.296,27

	€ 799.449,21	ESTRAPOLAZIONE SPESE 2016 CHE VANNO NELL'IP
	€ 522.296,27	ESTRAPOLAZIONE SPESE 2016 CHE VANNO NEI LIC
	€ 1.321.745,48	SOMMA

LIC 2015	€ 712.979,00
----------	--------------

Scomposizione del LIC 2015	
€ 331.773,23	somma che rimane nel LIC
€ 0,00	Radiazioni, dismissioni o altro da sottrarre al LIC 2014
€ 381.205,77	parte del LIC che confluisce nell'IP 2015

Lavori a Saldo Invariato da più di cinque anni sottratti dal LIC negli anni precedenti	€ 0,00
--	--------

€ 0,00	Parte dei Lavori a Saldo Invariato da più di cinque anni sottratti dal LIC che confluiscono nel LIC 2016
€ 0,00	Quota da aggiungere ai Lavori a Saldo Invariato da più di cinque anni
€ 0,00	Rimanenza dei Lavori a Saldo Invariato da più di cinque anni sottratti dal LIC

LIC 2016	€ 854.069,50
----------	--------------

Scomposizione del LIC 2016	
€ 331.773,23	parte del LIC che deriva dal LIC 2014
€ 0,00	Quota che nel 2015 è da aggiungere ai Lavori a Saldo Invariato da più di cinque anni
€ 522.296,27	parte del LIC che deriva dalla spesa effettuata nell'anno 2015 non in ammortamento

IP 2016	€ 1.180.656,00
Lic 2015 che va in ammortamento	€ 381.205,77
Spesa 2016 che va in ammortamento	€ 799.449,21
	€ 1.180.654,98
Differenza	€ 1,02

CONTRIBUTI

CONTRIBUTI INDICATI SUI MODELLI AEEG ANNO 2016	€ 326.815,00
CONTRIBUTI INDICATI PROG. INV. PUNTUALI ATO	€ 253.274,05
CONTRIBUTI INDICATI PROG. INV. GENERALI ATO	€ 24.884,00
FONDI PROGETTI STRATEGICI INDICATI PROG. INV. ATO	€ 48.656,97
TOTALE CONTRIBUTI NEI PROGRAMMI ATO	€ 326.815,02
DIFFERENZA TRA I CONTRIBUTI SUI MODELLI AEEG E I CONTRIBUTI DA CONTROLLO INVESTIMENTI	-€ 0,02

CONTROLLO INVESTIMENTI GENERALI ANNO 2016 AREA ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A.

GESTORE	N. INT.	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	INVESTIMENTO APPROVATO ANNO 2016			INVESTIMENTO EFFETTUATO ANNO 2016			EVENTUALI NOTE RELATIVE ALL'INVESTIMENTO	DIFFERENZE TRA INVESTIMENTO EFFETTUATO ED INVESTIMENTO APPROVATO		
				TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI PERCEPITI PER CASSA		TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI
VALT	G1/2016	Acquedotto	Estensione nuove reti	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-70.000,00	-70.000,00	0,00
VALT	G2/2016	Acquedotto	Sostituzione contatori	50.000,00	50.000,00	0,00	18.678,90	18.678,90	0,00		-31.321,10	-31.321,10	0,00
VALT	G3/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica	50.000,00	50.000,00	0,00	79.150,93	79.150,93	0,00		29.150,93	29.150,93	0,00
VALT	G4/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Serbatoi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-30.000,00	-30.000,00	0,00
VALT	G5/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Impianti di Sollevamento	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-75.000,00	-75.000,00	0,00
VALT	G6/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Altri Impianti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-14.700,00	14.700,00		-20.000,00	-34.700,00	14.700,00
VALT	G7/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Prese	75.000,00	75.000,00	0,00	197.479,24	197.479,24	0,00		122.479,24	122.479,24	0,00
VALT	G8/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo	30.000,00	30.000,00	0,00	38.846,03	38.846,03	0,00		8.846,03	8.846,03	0,00
VALT	G9/2016	Fognatura	Estensioni nuove reti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-50.000,00	-50.000,00	0,00
VALT	G10/2016	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-75.000,00	-75.000,00	0,00
VALT	G11/2016	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Impianti Fognari (impianti di sollevamento ecc....)	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-75.000,00	-75.000,00	0,00
VALT	G12/2016	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-35.000,00	-35.000,00	0,00
VALT	G13/2016	Depurazione	Manutenzione Straordinaria Impianti di Depurazione	60.000,00	60.000,00	0,00	13.320,00	3.136,00	10.184,00		-46.680,00	-56.864,00	10.184,00
VALT	G14/2016	Depurazione	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su Impianti di Depurazione	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-35.000,00	-35.000,00	0,00
VALT	G15/2016	Immobili	Manutenzione Straordinaria Immobili	25.000,00	25.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00		-23.000,00	-23.000,00	0,00
VALT	G16/2016	Automezzi	Acquisto automezzi	45.000,00	45.000,00	0,00	3.052,88	3.052,88	0,00		-41.947,12	-41.947,12	0,00
VALT	G17/2016	Automezzi	Manutenzione Straordinaria automezzi	20.000,00	20.000,00	0,00	€8.802,85	€8.802,85	€0,00		-€11.197,15	-€11.197,15	€0,00
VALT	G18/2016	Varie	Software	30.000,00	30.000,00	0,00	€25.633,93	€25.633,93	€0,00		-€4.366,07	-€4.366,07	€0,00
VALT	G19/2016	Varie	Hardware	10.000,00	10.000,00	0,00	€32.095,02	€32.095,02	€0,00		€22.095,02	€22.095,02	€0,00
VALT	G20/2016	Varie	Attrezzatura Varia Minuta	15.000,00	15.000,00	0,00	€7.431,65	€7.431,65	€0,00		-€7.568,35	-€7.568,35	€0,00
TOTALI INVESTIMENTI GENERALI				€875.000,00	€875.000,00	€0,00	€426.491,43	€401.607,43	€24.884,00		-€448.508,57	-€473.392,57	€24.884,00

CONTROLLO INVESTIMENTI GENERALI ANNO 2016 AREA ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A.

GESTORE	N. INT.	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE	FONDI GESTORE CALCOLATO	CONTRIBUTI PERCEPITI PER CASSA	EVENTUALI NOTE RELATIVE ALL'INVESTIMENTO
								0,00	0,00	0,00	
VALT	G1/2016	Acquedotto	Estensione nuove reti					0,00	0,00	0,00	
				categoria 5 da 320/2016 a 325/2016	Sost contatori	9-Gruppi misura meccanici	SI	18.678,90	18.678,90	0,00	categoria 5
VALT	G2/2016	Acquedotto	Sostituzione contatori					18.678,90	18.678,90	0,00	
				categoria 5 da 89/2016 a 126/2016	Incres. Immobilizzaz.	5-Conduitture	SI	79.150,93	79.150,93	0,00	
VALT	G3/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica					79.150,93	79.150,93	0,00	
								0,00	0,00	0,00	
VALT	G4/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Serbatoi					0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	
VALT	G5/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Impianti di Sollevamento					0,00	0,00	0,00	
				2015.31		5-Conduitture	SI	0,00	-14.700,00	14.700,00	Contributo ATO su cespiti 2015,31 rendicontato nella csella G6/2015
VALT	G6/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Altri Impianti					0,00	-14.700,00	14.700,00	
				da 126/2016 a 319/2016	Incres. Immobilizzaz.	5-Conduitture	SI	197.479,24	197.479,24	0,00	
VALT	G7/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Prese					197.479,24	197.479,24	0,00	
				20/2016	ft. Prot. 401	13-Telecontrollo	SI	1.340,00	1.340,00	0,00	
				31/2016	ft. Prot. 521	13-Telecontrollo	SI	37.506,03	37.506,03	0,00	
VALT	G8/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo					38.846,03	38.846,03	0,00	
								0,00	0,00	0,00	
VALT	G9/2016	Fognatura	Estensioni nuove reti					0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	
VALT	G10/2016	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria					0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	
VALT	G11/2016	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Impianti Fognari (impianti di sollevamento ecc....)					0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	
VALT	G12/2016	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo					0,00	0,00	0,00	
				16/2016 + 17/2016	ft. Prot. 396 + 397	7-Impianti di trattamento	SI	13.320,00	3.136,00	10.184,00	
VALT	G13/2016	Depurazione	Manutenzione Straordinaria Impianti di Depurazione					13.320,00	3.136,00	10.184,00	

CONTROLLO INVESTIMENTI GENERALI ANNO 2016 AREA ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A.

GESTORE	N. INT.	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE	FONDI GESTORE CALCOLATO	CONTRIBUTI PERCEPITI PER CASSA	EVENTUALI NOTE RELATIVE ALL'INVESTIMENTO
								0,00	0,00	0,00	
VALT	G14/2016	Depurazione	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su Impianti di Depurazione					0,00	0,00	0,00	
				66/2016	ft. Prot. 1294	11-Altri impianti	SI	980,00	980,00	0,00	
				13/2016	ft. Prot. 257	16-Altre imm.mat.e immat.	SI	155,00	155,00	0,00	
				45/2016	ft. Prot. 1011	16-Altre imm.mat.e immat.	SI	155,00	155,00	0,00	
				80/2016 e 81/2016	ft. Prot. 1787	16-Altre imm.mat.e immat.	SI	710,00	710,00	0,00	
VALT	G15/2016	Immobili	Manutenzione Straordinaria Immobili					2.000,00	2.000,00	0,00	
				8/2016	ft. Prot. 151	14-Autoveicoli	SI	3.052,88	3.052,88	0,00	
VALT	G16/2016	Automezzi	Acquisto automezzi					3.052,88	3.052,88	0,00	
				28/2016	ft. Prot. 510	14-Autoveicoli	SI	2.200,71	2.200,71	0,00	
				32/2016	ft. Prot. 587	14-Autoveicoli	SI	2.200,71	2.200,71	0,00	
				37/2016	ft. Prot. 793	14-Autoveicoli	SI	4.401,43	4.401,43	0,00	
VALT	G17/2016	Automezzi	Manutenzione Straordinaria automezzi					8.802,85	8.802,85	0,00	
				23/2016	ft. Prot. 408	15-Studi, ricerche, etc.	SI	163,93	163,93	0,00	
				42/2016	ft. Prot. 977	15-Studi, ricerche, etc.	SI	19.900,00	19.900,00	0,00	
				43/2016	ft. Prot. 1002	15-Studi, ricerche, etc.	SI	700,00	700,00	0,00	
				62/2016	ft. Prot. 1224	15-Studi, ricerche, etc.	SI	440,00	440,00	0,00	
				72/2016 e 73/2016	ft. Prot. 1401	15-Studi, ricerche, etc.	SI	3.620,00	3.620,00	0,00	
				87/2016	ft. Prot. 1958	15-Studi, ricerche, etc.	SI	250,00	250,00	0,00	
				88/2016	ft. Prot. 1977	15-Studi, ricerche, etc.	SI	560,00	560,00	0,00	
VALT	G18/2016	Varie	Software					25.633,93	25.633,93	0,00	
				1/2016	ft. Prot. 12	12-Laboratori	SI	225,00	225,00	0,00	
				2/2016	ft. Prot. 13	12-Laboratori	SI	375,00	375,00	0,00	
				3/2016	ft. Prot. 84	12-Laboratori	SI	920,00	920,00	0,00	
				12/2016	ft. Prot. 257	12-Laboratori	SI	138,00	138,00	0,00	
				15/2016	ft. Prot. 383	12-Laboratori	SI	130,00	130,00	0,00	
				22/2016	ft. Prot. 408	12-Laboratori	SI	151,64	151,64	0,00	
				44/2016	ft. Prot. 1011	12-Laboratori	SI	138,00	138,00	0,00	
				47/2016	ft. Prot. 1038	12-Laboratori	SI	8.480,00	8.480,00	0,00	

CONTROLLO INVESTIMENTI GENERALI ANNO 2016 AREA ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A.

GESTORE	N. INT.	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE	FONDI GESTORE CALCOLATO	CONTRIBUTI PERCEPITI PER CASSA	EVENTUALI NOTE RELATIVE ALL'INVESTIMENTO
				57/2016	ft. Prot. 5 RC	12-Laboratori	SI	12.460,00	12.460,00	0,00	
				63/2016	ft. Prot. 1229	12-Laboratori	SI	184,43	184,43	0,00	
				67/2016	ft. Prot. 1356	12-Laboratori	SI	122,95	122,95	0,00	
				71/2016	ft. Prot. 1400	12-Laboratori	SI	3.900,00	3.900,00	0,00	
				74/2016	ft. Prot. 1402	12-Laboratori	SI	2.000,00	2.000,00	0,00	
				75 - 76 -77/2016	ft. Prot. 1403	12-Laboratori	SI	2.870,00	2.870,00	0,00	
VALT	G19/2016	Varie	Hardware					32.095,02	32.095,02	0,00	
				41/2016	ft. Prot. 969	12-Laboratori	SI	800,00	800,00	0,00	
				82/2016	ft. Prot. 1823	12-Laboratori	SI	1.024,59	1.024,59	0,00	
				79/2016	ft. Prot. 1678	12-Laboratori	SI	900,00	900,00	0,00	
				61/2016	ft. Prot. 1155	12-Laboratori	SI	2.280,00	2.280,00	0,00	
				21/2016	ft. Prot. 407	16-Altre imm.mat.e immat.	SI	125,55	125,55	0,00	
				33/2016	ft. Prot. 605	16-Altre imm.mat.e immat.	SI	809,67	809,67	0,00	
				60/2016	ft. Prot. 1115	16-Altre imm.mat.e immat.	SI	319,68	319,68	0,00	
				68/2016	ft. Prot. 1364	16-Altre imm.mat.e immat.	SI	1.065,60	1.065,60	0,00	
				78/2016	ft. Prot. 1450	16-Altre imm.mat.e immat.	SI	106,56	106,56	0,00	
VALT	G20/2016	Varie	Attrezzatura Varia Minuta					€7.431,65	€7.431,65	€0,00	

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				INVESTIMENTO COMPLESSIVO APPROVATO DALLA CONFERENZA DELL'ATO5 NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI					SOMME SPESO AL 31/12/2015				SPESO ANNO 2016 INVESTIMENTI PUNTUALI			
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	NOTE	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI
VALT	N4/2010	In corso	Lavori di adeguamento impianti esistenti per ottimizzazione servizio idrico (interconnessione CCAM)	€ 1.148.755,64	€ 32.755,64	€ 533.000,00	€ 583.000,00		€ 1.148.755,64	€ 137.055,64	€ 428.700,00	€ 583.000,00	€ 17.800,00	-€ 103.656,97	€ 104.300,00	€ 17.156,97
VALT	N5/2010	In corso	Lavori di adeguamento e completamento fognatura in Castelnuovo Belbo 2° lotto	€ 93.880,00	€ 21.880,00	€ 72.000,00	€ 0,00		€ 92.376,73	€ 20.376,73	€ 72.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N7/2010	In corso	Rifacimento fognatura in fraz. Molini Isola d'Asti	€ 90.000,00	€ 28.000,00	€ 62.000,00	€ 0,00		€ 53.568,59	-€ 5.969,79	€ 59.538,38	€ 0,00	€ 5.442,00	€ 5.442,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N9/2010	In corso	Adeguamento impianti di fognature e depurazione in Comune di Agliano	€ 104.652,63	€ 17.326,32	€ 87.326,31	€ 0,00		€ 95.941,23	€ 14.441,96	€ 81.499,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N11/2010	In corso	Lavori di costruzione fognatura e depuratore in Castagnole Lanze fraz. Valbera	€ 110.080,00	€ 55.080,00	€ 55.000,00	€ 0,00		€ 100.579,31	€ 77.079,31	€ 23.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 27.673,63	€ 27.673,63	€ 0,00
VALT	N12/2010	Terminato	Rifacimento tratto acquedotto in Comune di Rocca d'Arazzo	€ 100.000,00	€ 30.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00		€ 97.418,15	€ 27.842,84	€ 69.575,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N14/2010	Terminato	Collegamento idrico Av Spa ASP Spa in loc.Vallarone	€ 1.000.000,00	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 925.000,00		€ 985.825,14	€ 60.825,14	€ 0,00	€ 925.000,00	€ 0,00	-€ 21.579,92	€ 21.579,92	€ 0,00
VALT	N15/2010	In corso	Rifacimento acquedotto in Castagnole Lanze Valle Tanaro	€ 500.253,96	€ 253,96	€ 425.000,00	€ 75.000,00		€ 500.253,96	€ 51.034,71	€ 374.219,25	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N16/2010	Terminato	Adeuamento depuratori nei Comuni di Calamandrana e Incisa Scapaccino	€ 211.965,27	€ 111.965,27	€ 100.000,00	€ 0,00		€ 211.965,27	€ 111.969,00	€ 99.996,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N17/2010	In corso	Lavori di rifacimento rete fognaria in Castel Rocchero concentrico	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 0,00		€ 66.810,34	€ 3.939,15	€ 62.871,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N18/2010	In corso	Lavori di rifacimento e completamento rete fognaria in Comune di Maranzana	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 0,00		€ 75.420,84	€ 3.575,15	€ 71.845,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N19/2010	In corso	Ampliamento rete acquedotto in Moasca loc.Rivelle	€ 90.000,00	€ 5.000,00	€ 85.000,00	€ 0,00		€ 89.595,01	€ 4.595,01	€ 85.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N20/2010	In corso	Rifacimento tronchi fognari in Comune di Mombaruzzo	€ 114.000,00	€ 17.000,00	€ 97.000,00	€ 0,00		€ 107.072,60	€ 66.072,60	€ 41.000,00	€ 0,00	€ 515,30	-€ 49.094,78	€ 49.610,08	€ 0,00
VALT	N21/2010	In corso	Rifacimento tronco fognario in Comune di Quaranti	€ 50.000,00	€ 2.500,00	€ 47.500,00	€ 0,00		€ 42.831,65	€ 29.331,65	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 27.218,42	€ 27.218,42	€ 0,00
VALT	N22/2010	In corso	Potenziamento rete acquedottistica in Mongardino Via Giobert	€ 90.244,13	€ 6.244,13	€ 84.000,00	€ 0,00		€ 90.244,13	€ 10.244,13	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N23/2010	In corso	Realizzaz. depuratore e tronco fognario in Rocca d'Arazzo Valdorata	€ 64.000,00	€ 0,00	€ 64.000,00	€ 0,00		€ 55.093,47	€ 1.812,00	€ 53.281,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N24/2010	In corso	Realizzaz. tratti fognari, acquedottistici e impianto di depurazione in San Marzano Oliveto	€ 258.000,00	€ 39.000,00	€ 219.000,00	€ 0,00		€ 177.667,33	€ 7.092,94	€ 170.574,39	€ 0,00	€ 50.747,76	€ 50.747,76	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N25/2010	In corso	Lavori di completamento e Adeguamento Fognatura in Vigliano	€ 180.000,00	€ 28.000,00	€ 152.000,00	€ 0,00		€ 164.380,33	€ 35.618,79	€ 128.761,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N26/2010	In corso	Rifacimento rete idrica nei Comuni di Incisa, Montegrosso e Vigliano	€ 190.000,00	€ 75.503,33	€ 95.000,00	€ 19.496,67		€ 174.968,06	€ 63.608,02	€ 91.863,37	€ 19.496,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N27/2010	In corso	Rifacimento tratto collettore fognario Costigliole - Isola in zona Valle Tanaro - loc. Chiappa	€ 120.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00		€ 112.352,21	€ 52.352,21	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N28/2010	In corso	Lavori di Rifacimento ponticello danneggiato per passaggio condotte sul torrente Bobore	€ 242.000,00	€ 242.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 105.320,00	€ 105.320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N29/2010	Terminato	Rifacimento reti a seguito interferenza Autostrada AT-CN	€ 292.950,00	€ 0,00	€ 292.950,00	€ 0,00		€ 213.278,51	€ 84.278,51	€ 129.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N30/2010	In corso	Rifacimento - Adeguamento reti acquedottistiche nei Comuni di Agliano Terme Calamandrana Castelnuovo Calcea Costigliole d'Asti	€ 320.000,00	€ 155.000,00	€ 165.000,00	€ 0,00		€ 206.237,64	€ 85.685,40	€ 120.552,24	€ 0,00	€ 112.388,77	€ 112.388,77	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N31/2010	Terminato	Implementazione dei sistemi di monitoraggio degli impianti per la riduzione delle perdite nelle reti acquedottistiche	€ 129.773,94	€ 92.322,94	€ 37.451,00	€ 0,00		€ 129.773,94	€ 84.408,41	€ 45.365,53	€ 0,00	€ 20.741,58	-€ 10.758,42	€ 0,00	€ 31.500,00
VALT	N32/2010	Terminato	Sistemi di monitoraggio e telecontrollo impianti di depurazione di Calamandrana e Incisa Scapaccino	€ 41.402,72	€ 23.422,72	€ 17.980,00	€ 0,00		€ 41.402,72	€ 25.222,72	€ 16.180,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				INVESTIMENTO COMPLESSIVO APPROVATO DALLA CONFERENZA DELL'ATO5 NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI					SOMME SPESO AL 31/12/2015				SPESO ANNO 2016 INVESTIMENTI PUNTUALI			
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	NOTE	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI
VALT	N33/2012	Terminato	Interconnessione impianti acquedotto Comune di Cortiglione con rete adduttrice AV SpA	€ 120.000,00	€ 45.000,00	€ 40.000,00	€ 35.000,00		€ 91.726,24	€ 16.726,24	€ 40.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N34/2012	In corso	Interconnessione acquedottistica Protocollo Operativo di funzionamento - Realizzazione sistema di automazione della gestione	€ 35.545,00	€ 18.444,73	€ 0,00	€ 17.100,27		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N35/2012	In corso	Rifacimento scarico depuratore Cerro Tanaro	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 3.349,34	€ 3.349,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N36/2012	In corso	Realizzazione nuovo collettore fognario con relativo impianto di fitodepurazione in fraz. Castagnassa Rocchetta Tanaro	€ 243.000,00	€ 0,00	€ 243.000,00	€ 0,00		€ 80.023,92	-€ 95.113,14	€ 175.137,06	€ 0,00	€ 95.198,26	€ 95.198,26	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N37/2012	In corso	Realizzazione nuovo collettore fognario in fraz. Sant'Emiliano Rocchetta Tanaro	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 350.000,00	€ 0,00		€ 97.551,51	-€ 182.448,49	€ 280.000,00	€ 0,00	€ 138.900,00	€ 138.900,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N38/2012	In corso	Interconnessione idrica con il Comune di Rocchetta Tanaro	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00	€ 0,00		€ 79.929,06	€ 9.929,06	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N39/2013	In corso	Rifacimento e risanamento e potenziamento condotte principali e reti nei Comuni del Comprensorio Fondi FAS/PAR	€ 962.000,00	€ 481.394,67	€ 480.605,33	€ 0,00		€ 260,00	€ 260,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 368.247,14	€ 368.247,14	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N40/2013	In corso	Comune di Mongardino. Rifacimento tratto di fognatura in via Marconi	€ 157.000,00	€ 0,00	€ 157.000,00	€ 0,00		€ 11.568,17	-€ 123.545,00	€ 135.113,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N41/2014	In corso	Collettore fognario Valle Tanaro e collegamento con rete esistente nei Comuni di Castagnole Lanze e Costigliole	€ 400.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.909,87	€ 12.909,87	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N42/2014	In corso	Collegamento sistema idrico Costigliole d'Asti Castagnole Lanze Valle Tanaro	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N43/2014	In corso	Rifacimento e potenziamento reti acquedotto	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N44/2014	In corso	Interv. Di razionalizzaz. Reti fognarie e adeguamento depuratori	€ 400.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00		€ 1.372,00	€ 1.372,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N45/2014	In corso	Rifacimento e potenziamento reti fognarie	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N46/2015	In corso	Miglioramento del sistema di monitoraggio e telecontrollo di impianti di depurazione e sollevamenti	€ 54.400,00	€ 29.689,00	€ 24.711,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.400,00	€ 22.508,00	€ 22.892,00	€ 0,00
VALT	N47/2015	In corso	Implementazione del monitoraggio esistente su 12 vasche.	€ 45.000,00	€ 13.500,00	€ 31.500,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N48/2015	In corso	Potenziamento/adeguamento degli impianti di depurazione di Castelnuovo Calcea (Rio Nizza e confluenza in Belbo) Calamandrana, Incisa Scapaccino e Castelnuovo Belbo.	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N49/2015	In corso	Potenziamento/adeguamento dell'impianto di depurazione di Vigliano Loc. Tiglione.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N50/2015	In corso	Potenziamento/adeguamento dell'impianto di depurazione di Montegrosso Loc. Osterie.	€ 230.000,00	€ 230.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N51/2016	In corso	Potenziamento/adeguamento dell'impianto di depurazione di Belveglio - Mombercelli - Cortiglione che recapitano nel Rio Tiglione.	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N52/2016	In corso	Rifacimento e potenziamento reti acquedotto	€ 120.321,31	€ 120.321,31	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 239,26	€ 239,26	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N53/2016	In corso	Rifacimento e potenziamento reti fognarie	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N54/2016	In corso	Progetto di costruzione turbina presso la centrale di San Marzanotto	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N55/2016	In corso	Interventi di miglioramento energetico tra cui installazione inverter (Ferrere e Sant'Anna)	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT	N56/2016	In corso	Interventi di miglioramento energetico tra cui installazione di pannelli fotovoltaici per l'autoproduzione di energia elettrica	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				INVESTIMENTO COMPLESSIVO APPROVATO DALLA CONFERENZA DELL'ATO5 NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI					SOMME SPESO AL 31/12/2015				SPESO ANNO 2016 INVESTIMENTI PUNTUALI			
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	NOTE	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI
VALT	N57/2017	In corso	Bando Gennaio2017 per l'assegnazione di contributi ai gestori del SII per l'implementazione dei sistemi di monitoraggio e telecontrollo degli impianti di acquedotto al fine di ridurre le perdite e studi e interventi di miglioramento del rendimento energetico degli impianti	€301.236,10	€ 151.555,20	€ 149.680,90	€ 0,00		€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
VALT	N58/2017	In corso	Lavori di ripristino della funzionalità della rete fognaria tra i comuni di Costigliole d'Asti e Isola d'Asti .	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€24.724,11	€24.724,11	€0,00	€0,00
									TOTALE SPESA ANNO 2016 INTERVENTI PUNTUALI				€895.254,05	€593.323,03	€253.274,05	€48.656,97

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				SOMME SPESO AL 31/12/2016				DIFFERENZE TRA LO SPESO FINO AL 31/12/2016 E L'APPROVATO NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI				NOTE INTERVENTO
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	
VALT	N4/2010	In corso	Lavori di adeguamento impianti esistenti per ottimizzazione servizio idrico (interconnessione CCAM)	€1.166.555,64	€33.398,67	€533.000,00	€600.156,97	€17.800,00	€643,03	€0,00	€17.156,97	
VALT	N5/2010	In corso	Lavori di adeguamento e completamento fognatura in Castelnuovo Belbo 2° lotto	€92.376,73	€20.376,73	€72.000,00	€0,00	-€1.503,27	-€1.503,27	€0,00	€0,00	
VALT	N7/2010	In corso	Rifacimento fognatura in fraz. Molini Isola d'Asti	€59.010,59	-€527,79	€59.538,38	€0,00	-€30.989,41	-€28.527,79	-€2.461,62	€0,00	
VALT	N9/2010	In corso	Adeguamento impianti di fognature e depurazione in Comune di Agliano	€95.941,23	€14.441,96	€81.499,27	€0,00	-€8.711,40	-€2.884,36	-€5.827,04	€0,00	
VALT	N11/2010	In corso	Lavori di costruzione fognatura e depuratore in Castagnole Lanze fraz. Valbera	€100.579,31	€49.405,68	€51.173,63	€0,00	-€9.500,69	-€5.674,32	-€3.826,37	€0,00	
VALT	N12/2010	Terminato	Rifacimento tratto acquedotto in Comune di Rocca d'Arazzo	€97.418,15	€27.842,84	€69.575,31	€0,00	-€2.581,85	-€2.157,16	-€424,69	€0,00	
VALT	N14/2010	Terminato	Collegamento idrico Av Spa ASP Spa in loc.Vallarone	€985.825,14	€39.245,22	€21.579,92	€925.000,00	-€14.174,86	-€35.754,78	€21.579,92	€0,00	
VALT	N15/2010	In corso	Rifacimento acquedotto in Castagnole Lanze Valle Tanaro	€500.253,96	€51.034,71	€374.219,25	€75.000,00	€0,00	€50.780,75	-€50.780,75	€0,00	
VALT	N16/2010	Terminato	Adeuamento depuratori nei Comuni di Calamandrana e Incisa Scapaccino	€211.965,27	€111.969,00	€99.996,27	€0,00	€0,00	€3,73	-€3,73	€0,00	
VALT	N17/2010	In corso	Lavori di rifacimento rete fognaria in Castel Rocchero concentrico	€66.810,34	€3.939,15	€62.871,19	€0,00	-€3.189,66	€3.939,15	-€7.128,81	€0,00	
VALT	N18/2010	In corso	Lavori di rifacimento e completamento rete fognaria in Comune di Maranzana	€75.420,84	€3.575,15	€71.845,69	€0,00	-€4.579,16	€3.575,15	-€8.154,31	€0,00	
VALT	N19/2010	In corso	Ampliamento rete acquedotto in Moasca loc.Rivelle	€89.595,01	€4.595,01	€85.000,00	€0,00	-€404,99	-€404,99	€0,00	€0,00	
VALT	N20/2010	In corso	Rifacimento tronchi fognari in Comune di Mombaruzzo	€107.587,90	€16.977,82	€90.610,08	€0,00	-€6.412,10	-€22,18	-€6.389,92	€0,00	
VALT	N21/2010	In corso	Rifacimento tronco fognario in Comune di Quaranti	€42.831,65	€2.113,23	€40.718,42	€0,00	-€7.168,35	-€386,77	-€6.781,58	€0,00	
VALT	N22/2010	In corso	Potenziamento rete acquedottistica in Mongardino Via Giobert	€90.244,13	€10.244,13	€80.000,00	€0,00	€0,00	€4.000,00	-€4.000,00	€0,00	Indicare se l'intervento è terminato
VALT	N23/2010	In corso	Realizzaz. depuratore e tronco fognario in Rocca d'Arazzo Valdorata	€55.093,47	€1.812,00	€53.281,47	€0,00	-€8.906,53	€1.812,00	-€10.718,53	€0,00	
VALT	N24/2010	In corso	Realizzaz. tratti fognari, acquedottistici e impianto di depurazione in San Marzano Oliveto	€228.415,09	€57.840,70	€170.574,39	€0,00	-€29.584,91	€18.840,70	-€48.425,61	€0,00	
VALT	N25/2010	In corso	Lavori di completamento e Adeguamento Fognatura in Vigliano	€164.380,33	€35.618,79	€128.761,54	€0,00	-€15.619,67	€7.618,79	-€23.238,46	€0,00	
VALT	N26/2010	In corso	Rifacimento rete idrica nei Comuni di Incisa, Montegrosso e Vigliano	€174.968,06	€63.608,02	€91.863,37	€19.496,67	-€15.031,94	-€11.895,31	-€3.136,63	€0,00	
VALT	N27/2010	In corso	Rifacimento tratto collettore fognario Costigliole - Isola in zona Valle Tanaro - loc. Chiappa	€112.352,21	€52.352,21	€60.000,00	€0,00	-€7.647,79	-€7.647,79	€0,00	€0,00	
VALT	N28/2010	In corso	Lavori di Rifacimento ponticello danneggiato per passaggio condotte sul torrente Bobore	€105.320,00	€105.320,00	€0,00	€0,00	-€136.680,00	-€136.680,00	€0,00	€0,00	
VALT	N29/2010	Terminato	Rifacimento reti a seguito interferenza Autostrada AT-CN	€213.278,51	€84.278,51	€129.000,00	€0,00	-€79.671,49	€84.278,51	-€163.950,00	€0,00	
VALT	N30/2010	In corso	Rifacimento - Adeguamento reti acquedottistiche nei Comuni di Agliano Terme Calamandrana Castelnuovo Calcea Costigliole d'Asti	€318.626,41	€198.074,17	€120.552,24	€0,00	-€1.373,59	€43.074,17	-€44.447,76	€0,00	
VALT	N31/2010	Terminato	Implementazione dei sistemi di monitoraggio degli impianti per la riduzione delle perdite nelle reti acquedottistiche	€150.515,52	€73.649,99	€76.865,53	€31.500,00	€20.741,58	-€18.672,95	€39.414,53	€31.500,00	
VALT	N32/2010	Terminato	Sistemi di monitoraggio e telecontrollo impianti di depurazione di Calamandrana e Incisa Scapaccino	€41.402,72	€25.222,72	€16.180,00	€0,00	€0,00	€1.800,00	-€1.800,00	€0,00	

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				SOMME SPESO AL 31/12/2016				DIFFERENZE TRA LO SPESO FINO AL 31/12/2016 E L'APPROVATO NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI				NOTE INTERVENTO
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	
VALT	N33/2012	Terminato	Interconnessione impianti acquedotto Comune di Cortiglione con rete adduttrice AV SpA	€91.726,24	€16.726,24	€40.000,00	€35.000,00	-€28.273,76	-€28.273,76	€0,00	€0,00	
VALT	N34/2012	In corso	Interconnessione acquedottistica Protocollo Operativo di funzionamento - Realizzazione sistema di automazione della gestione	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€35.545,00	-€18.444,73	€0,00	-€17.100,27	
VALT	N35/2012	In corso	Rifacimento scarico depuratore Cerro Tanaro	€3.349,34	€3.349,34	€0,00	€0,00	-€1.650,66	-€1.650,66	€0,00	€0,00	
VALT	N36/2012	In corso	Realizzazione nuovo collettore fognario con relativo impianto di fitodepurazione in fraz. Castagnassa Rocchetta Tanaro	€175.222,18	€85,12	€175.137,06	€0,00	-€67.777,82	€85,12	-€67.862,94	€0,00	
VALT	N37/2012	In corso	Realizzazione nuovo collettore fognario in fraz. Sant'Emiliano Rocchetta Tanaro	€236.451,51	-€43.548,49	€280.000,00	€0,00	-€113.548,49	-€43.548,49	-€70.000,00	€0,00	
VALT	N38/2012	In corso	Interconnessione idrica con il Comune di Rocchetta Tanaro	€79.929,06	€9.929,06	€70.000,00	€0,00	-€10.070,94	€9.929,06	-€20.000,00	€0,00	
VALT	N39/2013	In corso	Rifacimento e risanamento e potenziamento condotte principali e reti nei Comuni del Comprensorio Fondi FAS/PAR	€368.507,14	€368.507,14	€0,00	€0,00	-€593.492,86	-€112.887,53	-€480.605,33	€0,00	
VALT	N40/2013	In corso	Comune di Mongardino. Rifacimento tratto di fognatura in via Marconi	€11.568,17	-€123.545,00	€135.113,17	€0,00	-€145.431,83	-€123.545,00	-€21.886,83	€0,00	
VALT	N41/2014	In corso	Collettore fognario Valle Tanaro e collegamento con rete esistente nei Comuni di Castagnole Lanze e Costigliole	€12.909,87	€12.909,87	€0,00	€0,00	-€387.090,13	-€187.090,13	-€200.000,00	€0,00	
VALT	N42/2014	In corso	Collegamento sistema idrico Costigliole d'Asti Castagnole Lanze Valle Tanaro	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€500.000,00	-€500.000,00	€0,00	€0,00	
VALT	N43/2014	In corso	Rifacimento e potenziamento reti acquedotto	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€1.000.000,00	-€1.000.000,00	€0,00	€0,00	
VALT	N44/2014	In corso	Interv. Di razionalizzaz. Reti fognarie e adeguamento depuratori	€1.372,00	€1.372,00	€0,00	€0,00	-€398.628,00	-€198.628,00	-€200.000,00	€0,00	
VALT	N45/2014	In corso	Rifacimento e potenziamento reti fognarie	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€500.000,00	-€500.000,00	€0,00	€0,00	
VALT	N46/2015	In corso	Miglioramento del sistema di monitoraggio e telecontrollo di impianti di depurazione e sollevamenti	€45.400,00	€22.508,00	€22.892,00	€0,00	-€9.000,00	-€7.181,00	-€1.819,00	€0,00	
VALT	N47/2015	In corso	Implementazione del monitoraggio esistente su 12 vasche.	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€45.000,00	-€13.500,00	-€31.500,00	€0,00	
VALT	N48/2015	In corso	Potenziamento/adeguamento degli impianti di depurazione di Castelnuovo Calcea (Rio Nizza e confluenza in Belbo) Calamandrana, Incisa Scapaccino e Castelnuovo Belbo.	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€320.000,00	-€320.000,00	€0,00	€0,00	
VALT	N49/2015	In corso	Potenziamento/adeguamento dell'impianto di depurazione di Vigliano Loc. Tiglione.	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€100.000,00	-€100.000,00	€0,00	€0,00	
VALT	N50/2015	In corso	Potenziamento/adeguamento dell'impianto di depurazione di Montegrosso Loc. Osterie.	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€230.000,00	-€230.000,00	€0,00	€0,00	
VALT	N51/2016	In corso	Potenziamento/adeguamento dell'impianto di depurazione di Belveglio - Mombercelli - Cortiglione che recapitano nel Rio Tiglione.	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€170.000,00	-€170.000,00	€0,00	€0,00	
VALT	N52/2016	In corso	Rifacimento e potenziamento reti acquedotto	€239,26	€239,26	€0,00	€0,00	-€120.082,05	-€120.082,05	€0,00	€0,00	
VALT	N53/2016	In corso	Rifacimento e potenziamento reti fognarie	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€160.000,00	-€160.000,00	€0,00	€0,00	
VALT	N54/2016	In corso	Progetto di costruzione turbina presso la centrale di San Marzanotto	€2.000,00	€2.000,00	€0,00	€0,00	-€198.000,00	-€198.000,00	€0,00	€0,00	
VALT	N55/2016	In corso	Interventi di miglioramento energetico tra cui installazione inverter (Ferrere e Sant'Anna)	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€120.000,00	-€120.000,00	€0,00	€0,00	
VALT	N56/2016	In corso	Interventi di miglioramento energetico tra cui installazione di pannelli fotovoltaici per l'autoproduzione di energia elettrica	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€360.000,00	-€360.000,00	€0,00	€0,00	

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				SOMME SPESO AL 31/12/2016				DIFFERENZE TRA LO SPESO FINO AL 31/12/2016 E L'APPROVATO NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI				NOTE INTERVENTO
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	
VALT	N57/2017	In corso	Bando Gennaio2017 per l'assegnazione di contributi ai gestori del SII per l'implementazione dei sistemi di monitoraggio e telecontrollo degli impianti di acquedotto al fine di ridurre le perdite e studi e interventi di miglioramento del rendimento energetico degli impianti	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	-€301.236,10	-€151.555,20	-€149.680,90	€0,00	
VALT	N58/2017	In corso	Lavori di ripristino della funzionalità della rete fognaria tra i comuni di Costigliole d'Asti e Isola d'Asti .	€24.724,11	€24.724,11	€0,00	€0,00	-€975.275,89	-€975.275,89	€0,00	€0,00	

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				SPESA 2016 CON I CESPITI INVESTIMENTI PUNTUALI				
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE
				38	APQ A20 Rifacimento reti idriche	5-Condotture	SI	€ 17.800,00
VALT	N4/2010	In corso	Lavori di adeguamento impianti esistenti per ottimizzazione servizio idrico (interconnessione CCAM)					€ 17.800,00
				51	Completamento Fognatura Castelnuovo Belbo	5-Condotture	NO	€ 0,00
VALT	N5/2010	In corso	Lavori di adeguamento e completamento fognatura in Castelnuovo Belbo 2° lotto					€ 0,00
				72	Rifacimento Fognatura in Fraz. Molini di Isola d'Asti	5-Condotture	SI	€ 5.442,00
VALT	N7/2010	In corso	Rifacimento fognatura in fraz. Molini Isola d'Asti					€ 5.442,00
				60	Realizzazione Depuratore in agliano Regione Dani	7-Impianti di trattamento	NO	€ 0,00
VALT	N9/2010	In corso	Adeguamento impianti di fognature e depurazione in Comune di Agliano					€ 0,00
				64	Costruzione Fognatura in Località Valbera	5-Condotture	NO	€ 0,00
VALT	N11/2010	In corso	Lavori di costruzione fognatura e depuratore in Castagnole Lanze fraz. Valbera					€ 0,00
				55	Rifacimento Acquedotto in Rocca d'Arazzo	5-Condotture	SI	€ 0,00
VALT	N12/2010	Terminato	Rifacimento tratto acquedotto in Comune di Rocca d'Arazzo					€ 0,00
				46	Collegamento con condotta Asp in Località Vallarone	5-Condotture	SI	€ 0,00
VALT	N14/2010	Terminato	Collegamento idrico Av Spa ASP Spa in loc. Vallarone					€ 0,00
				50	Rifacimento rete idrica in Castagnole Lanze	5-Condotture	SI	€ 0,00
VALT	N15/2010	In corso	Rifacimento acquedotto in Castagnole Lanze Valle Tanaro					€ 0,00
				52	Adeguamento depuratori Calamandra ed incisa	7-Impianti di trattamento	SI	€ 0,00
VALT	N16/2010	Terminato	Adeguamento depuratori nei Comuni di Calamandran e Incisa Scapaccino					€ 0,00
				69	Rifacimento rete fognaria in Castel Rocchero	5-Condotture	NO	€ 0,00
VALT	N17/2010	In corso	Lavori di rifacimento rete fognaria in Castel Rocchero concentrico					€ 0,00
				66	Rifacimento completamento rete fognaria in Maranzana	5-Condotture	SI	€ 0,00
VALT	N18/2010	In corso	Lavori di rifacimento e completamento rete fognaria in Comune di Maranzana					€ 0,00
				63	Ampliamento rete acquedottistica Moasca Località Rivelle	5-Condotture	NO	€ 0,00
VALT	N19/2010	In corso	Ampliamento rete acquedotto in Moasca loc. Rivelle					€ 0,00
				61	Rifacimento tronchi fognari nel Comune di Mombaruzzo	5-Condotture	SI	€ 515,30
VALT	N20/2010	In corso	Rifacimento tronchi fognari in Comune di Mombaruzzo					€ 515,30
				68	Rifacimento tronco fognario in Quaranti	5-Condotture	SI	€ 0,00
VALT	N21/2010	In corso	Rifacimento tronco fognario in Comune di Quaranti					€ 0,00
				65	Potenziamento rete acquedottistica Mongardino Via Giobert	5-Condotture	SI	€ 0,00
VALT	N22/2010	In corso	Potenziamento rete acquedottistica in Mongardino Via Giobert					€ 0,00
				58	Realizzazione Depuratore Rocca d'Arazzo Val Dorata	7-Impianti di trattamento	SI	€ 0,00

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				SPESA 2016 CON I CESPITI INVESTIMENTI PUNTUALI				
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE
VALT	N23/2010	In corso	Realizzaz. depuratore e tronco fognario in Rocca d'Arazzo Valdorata					€0,00
				56	Rifacimento rete idrica e fognaria in San Marzano Oliveto	5-Condotture	SI	€ 50.747,76
VALT	N24/2010	In corso	Realizzaz. tratti fognari, acquedottistici e impianto di depurazione in San Marzano Oliveto					€50.747,76
				53	Adeguamento Fognatura e Depurazione Vigliano	7-Impianti di trattamento	NO	€0,00
VALT	N25/2010	In corso	Lavori di completamento e Adeguamento Fognatura in Vigliano					€0,00
				62	Rifacimento reti Incisa Montegrosso e Vigliano	5-Condotture	NO	€0,00
VALT	N26/2010	In corso	Rifacimento rete idrica nei Comuni di Incisa, Montegrosso e Vigliano					€0,00
				67	Rifacimento collettore fognario Valletanaro Località Chiappa	5-Condotture	NO	€0,00
VALT	N27/2010	In corso	Rifacimento tratto collettore fognario Costigliole - Isola in zona Valle Tanaro - loc. Chiappa					€0,00
				40	Costruzione passarella per condotta sul torrente Bobore	5-Condotture	NO	€0,00
VALT	N28/2010	In corso	Lavori di Rifacimento ponticello danneggiato per passaggio condotte sul torrente Bobore					€0,00
				49	Rifacimento reti per interferenza Autostrada AT-CN 2°lotto	5-Condotture	SI	€0,00
VALT	N29/2010	Terminato	Rifacimento reti a seguito interferenza Autostrada AT-CN					€0,00
				74	Adeguamento reti idriche Agliano Calamandrana Costigliole	5-Condotture	SI	€112.388,77
VALT	N30/2010	In corso	Rifacimento - Adeguamento reti acquedottistiche nei Comuni di Agliano Terme Calamandrana Castelnuovo Calcea Costigliole d'Asti					€112.388,77
				70	Monitoraggio perdite Acquedotto	16-Altre imm.mat.e immat.	SI	€ 20.741,58
VALT	N31/2010	Terminato	Implementazione dei sistemi di monitoraggio degli impianti per la riduzione delle perdite nelle reti acquedottistiche					€20.741,58
				71	Monitoraggio e telecontrollo impianto depurazione Calamandrana ed Incisa	13-Telecontrollo	SI	€0,00
VALT	N32/2010	Terminato	Sistemi di monitoraggio e telecontrollo impianti di depurazione di Calamandrana e Incisa Scapaccino					€0,00
				75	Interconnessione Cortiglione	5-Condotture	SI	€0,00
VALT	N33/2012	Terminato	Interconnessione impianti acquedotto Comune di Cortiglione con rete adduttrice AV SpA					€0,00
								€0,00
VALT	N34/2012	In corso	Interconnessione acquedottistica Protocollo Operativo di funzionamento - Realizzazione sistema di automazione della gestione					€0,00
				84	Scarico depuratore Ceero Tanaro	5-Condotture	NO	€0,00
VALT	N35/2012	In corso	Rifacimento scarico depuratore Cerro Tanaro					€0,00
				76	Collettore Fognario Frazione Castagnassa Rocchetta Tanaro	5-Condotture	SI	€ 95.198,26
VALT	N36/2012	In corso	Realizzazione nuovo collettore fognario con relativo impianto di fitodepurazione in fraz. Castagnassa Rocchetta Tanaro					€95.198,26
				79	Collettore fognario Frazione s.Emiliano Rocchetta Tanro	5-Condotture	NO	€ 138.900,00
VALT	N37/2012	In corso	Realizzazione nuovo collettore fognario in fraz. Sant'Emiliano Rocchetta Tanaro					€138.900,00
				80	Interconnessione idrica Rocchetta Tanro	5-Condotture	NO	€0,00

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				SPESA 2016 CON I CESPITI INVESTIMENTI PUNTUALI				
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE
VALT	N38/2012	In corso	Interconnessione idrica con il Comune di Rocchetta Tanaro					€0,00
				83	Soome a disp risanam condotte fondi FAS/PAR	5-Condotture	NO	€368.247,14
VALT	N39/2013	In corso	Rifacimento e risanamento e potenziamento condotte principali e reti nei Comuni del Comprensorio Fondi FAS/PAR					€368.247,14
				78	Rifacimento fognatura Mongardino Via Marconi	5-Condotture	NO	€0,00
VALT	N40/2013	In corso	Comune di Mongardino. Rifacimento tratto di fognatura in via Marconi					€0,00
				89	PIES14 Realizzaz nuovo coll. Fogn. Valle Tanaro	5-Condotture	NO	€12.909,87
VALT	N41/2014	In corso	Collettore fognario Valle Tanaro e collegamento con rete esistente nei Comuni di Castagnole Lanze e Costigliole					€12.909,87
								€0,00
VALT	N42/2014	In corso	Collegamento sistema idrico Costigliole d'Asti Castagnole Lanze Valle Tanaro					€0,00
								€0,00
VALT	N43/2014	In corso	Rifacimento e potenziamento reti acquedotto					€0,00
				85	Somme a dispo x lavori di razionalizzazione reti fogn e adeg depuratori PIES15	5-Condotture	NO	€0,00
VALT	N44/2014	In corso	Interv. Di razionalizzaz. Reti fognarie e adeguamento depuratori					€0,00
								€0,00
VALT	N45/2014	In corso	Rifacimento e potenziamento reti fognarie					€0,00
				87	Interv. Implementaz. Telecontrollo depuratori ATO 5	13-Telecontrollo	SI	€45.400,00
VALT	N46/2015	In corso	Miglioramento del sistema di monitoraggio e telecontrollo di impianti di depurazione e sollevamenti					€45.400,00
								€0,00
VALT	N47/2015	In corso	Implementazione del monitoraggio esistente su 12 vasche.					€0,00
								€0,00
VALT	N48/2015	In corso	Potenziamento/adeguamento degli impianti di depurazione di Castelnuovo Calcea (Rio Nizza e confluenza in Belbo) Calamandrana, Incisa Scapaccino e Castelnuovo Belbo.					€0,00
								€0,00
VALT	N49/2015	In corso	Potenziamento/adeguamento dell'impianto di depurazione di Vigliano Loc. Tiglione.					€0,00
								€0,00
VALT	N50/2015	In corso	Potenziamento/adeguamento dell'impianto di depurazione di Montegrosso Loc. Osterie.					€0,00
								€0,00
VALT	N51/2016	In corso	Potenziamento/adeguamento dell'impianto di depurazione di Belveglio - Mombercelli - Cortiglione che recapitano nel Rio Tiglione.					€0,00
				91	Rif. Reti S. Marzano Calamandrana Incisa Mombercelli	5-Condotture	NO	€239,26
VALT	N52/2016	In corso	Rifacimento e potenziamento reti acquedotto					€239,26
								€0,00

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				SPESA 2016 CON I CESPITI INVESTIMENTI PUNTUALI				
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE
VALT	N53/2016	In corso	Rifacimento e potenziamento reti fognarie					€0,00
				90	Installaz. Turbina centr. Di S. Marzanotto	11-Altri impianti	NO	€2.000,00
VALT	N54/2016	In corso	Progetto di costruzione turbina presso la centrale di San Marzanotto					€2.000,00
								€0,00
VALT	N55/2016	In corso	Interventi di miglioramento energetico tra cui installazione inverter (Ferrere e Sant'Anna)					€0,00
								€0,00
VALT	N56/2016	In corso	interventi di miglioramento energetico tra cui installazione di pannelli fotovoltaici per l'autoproduzione di energia elettrica					€0,00
								€0,00
VALT	N57/2017	In corso	Bando Gennaio2017 per l'assegnazione di contributi ai gestori del SII per l'implementazione dei sistemi di monitoraggio e telecontrollo degli impianti di acquedotto al fine di ridurre le perdite e studi e interventi di miglioramento del rendimento energetico degli impianti					€0,00
				88	Interv. Di somma urg. Coll. Fognario Valle Bagna	5-Condotture	SI	€24.724,11
VALT	N58/2017	In corso	Lavori di ripristino della funzionalità della rete fognaria tra i comuni di Costigliole d'Asti e Isola d'Asti .					€24.724,11

SCHEDA DI QUADRATURA TRA QUANTO INDICATO DAL GESTORE NELLA RACCOLTA DATI AEEG CON QUANTO INDICATO AGLI UFFICI ATO NEL CONTROLLO INVESTIMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2016

GESTORE ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A. - SAP

DATI OTTENUTI DAL CONTROLLO INVESTIMENTI EFFETTUATI RELATIVI AD INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ANNO 2016

SPESA 2016 DEGLI INTERVENTI GENERALI	€ 104.373,27	
SPESA 2016 DEGLI INTERVENTI PUNTUALI	€ 379.952,87	
	€ 484.326,14	TOTALE SPESO

ESTRAPOLAZIONE SPESE 2016 CHE VANNO NELL'IP	
IN AMMORTAMENTO PUNTUALE	€ 108.851,74
IN AMMORTAMENTO GENERALE	€ 104.373,27
TOTALE IN AMMORTAMENTO	€ 213.225,01

ESTRAPOLAZIONE SPESE 2016 CHE VANNO NEI LIC	
NON IN AMMORTAMENTO PUNTUALE	€ 271.101,13
NON IN AMMORTAMENTO GENERALE	€ 0,00
TOTALE NON IN AMMORTAMENTO GENERALE	€ 271.101,13

	€ 213.225,01	ESTRAPOLAZIONE SPESE 2016 CHE VANNO NELL'IP
	€ 271.101,13	ESTRAPOLAZIONE SPESE 2016 CHE VANNO NEI LIC
	€ 484.326,14	SOMMA

LIC 2015	€ 634.786,53
----------	--------------

Scomposizione del LIC 2015	
€ 57.732,87	somma che rimane nel LIC
€ 0,00	Radiazioni, dismissioni o altro da sottrarre al LIC 2014
€ 577.053,66	parte del LIC che confluisce nell'IP 2015

Lavori a Saldo Invariato da più di cinque anni sottratti dal LIC negli anni precedenti	€ 0,00
--	--------

€ 0,00	Parte dei Lavori a Saldo Invariato da più di cinque anni sottratti dal LIC che confluiscono nel LIC 2016
€ 0,00	Quota da aggiungere ai Lavori a Saldo Invariato da più di cinque anni
€ 0,00	Rimanenza dei Lavori a Saldo Invariato da più di cinque anni sottratti dal LIC

LIC 2016	€ 328.834,00
----------	--------------

Scomposizione del LIC 2016	
€ 57.732,87	parte del LIC che deriva dal LIC 2014
€ 0,00	Quota che nel 2015 è da aggiungere ai Lavori a Saldo Invariato da più di cinque anni
€ 271.101,13	parte del LIC che deriva dalla spesa effettuata nell'anno 2015 non in ammortamento

IP 2016	€ 490.843,00
Lic 2015 che va in ammortamento	€ 577.053,66
Spesa 2016 che va in ammortamento	€ 213.225,01
	€ 790.278,67
Differenza	-€ 299.435,67

La differenza è dovuta al fatto che IRETI valorizza i LIC al Netto dei contributi. La somma di € 299.435,75 deriva da due Contributi Pubblici (€ 214.000,00 e € 85435,75) relativi ad interventi nel Comune di Nizza. Tale condizione si valuta a favore dell'utente.

CONTRIBUTI	
CONTRIBUTI INDICATI SUI MODELLI AEEG ANNO 2016	€ 100.877,15
CONTRIBUTI INDICATI PROG. INV. PUNTUALI ATO	€ 0,00
CONTRIBUTI INDICATI PROG. INV. GENERALI ATO	€ 100.875,60
FONDI PROGETTI STRATEGICI INDICATI PROG. INV. ATO	€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTI NEI PROGRAMMI ATO	€ 100.875,60
DIFFERENZA TRA I CONTRIBUTI SUI MODELLI AEEG E I CONTRIBUTI DA CONTROLLO INVESTIMENTI	€ 1,55

CONTROLLO INVESTIMENTI GENERALI ANNO 2016 AREA VALTIGLIONE SAP (COMUNI DI NIZZA MONFERRATO E CANELLI)

GESTORE	N. INT.	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	INVESTIMENTO APPROVATO ANNO 2016			INVESTIMENTO EFFETTUATO ANNO 2016			EVENTUALI NOTE RELATIVE ALL'INVESTIMENTO	DIFFERENZE TRA INVESTIMENTO EFFETTUATO ED INVESTIMENTO APPROVATO		
				TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI PERCEPITI PER CASSA		TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI
VALT-SAP	G1/2016	Acquedotto	Estensione nuove reti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 2.000,00	-€ 2.000,00	€ 0,00
VALT-SAP	G2/2016	Acquedotto	Sostituzione contatori	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 3.963,72	€ 3.963,72	€ 0,00		-€ 1.036,28	-€ 1.036,28	€ 0,00
VALT-SAP	G3/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 30.000,00	-€ 30.000,00	€ 0,00
VALT-SAP	G4/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Serbatoi	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ 0,00
VALT-SAP	G5/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Impianti di Sollevamento	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ 0,00
VALT-SAP	G6/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Altri Impianti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT-SAP	G7/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Prese	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 74.556,84	-€ 123,16	€ 74.680,00		€ 44.556,84	-€ 30.123,16	€ 74.680,00
VALT-SAP	G8/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT-SAP	G9/2016	Fognatura	Estensioni nuove reti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT-SAP	G10/2016	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ 0,00
VALT-SAP	G11/2016	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Impianti Fognari (impianti di sollevamento ecc....)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 25.852,71	-€ 342,89	€ 26.195,60		€ 22.852,71	-€ 3.342,89	€ 26.195,60
VALT-SAP	G12/2016	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ 0,00
VALT-SAP	G13/2016	Depurazione	Manutenzione Straordinaria Impianti di Depurazione	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		-€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ 0,00
VALT-SAP	G14/2016	Depurazione	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su Impianti di Depurazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT-SAP	G15/2016	Immobili	Manutenzione Straordinaria Immobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT-SAP	G16/2016	Automezzi	Acquisto automezzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT-SAP	G17/2016	Automezzi	Manutenzione Straordinaria automezzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT-SAP	G18/2016	Varie	Software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT-SAP	G19/2016	Varie	Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT-SAP	G20/2016	Varie	Attrezzatura Varia Minuta	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALI INVESTIMENTI GENERALI				€ 81.000,00	€ 81.000,00	€ 0,00	€ 104.373,27	€ 3.497,67	€ 100.875,60		€ 23.373,27	-€ 77.502,33	€ 100.875,60

CONTROLLO INVESTIMENTI GENERALI ANNO 2016 AREA VALTIGLIONE SAP (COMUNI DI NIZZA MONFERRATO E CANELLI)

GESTORE	N. INT.	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CESPITI CHE RIGUARDANO L'INTERVENTO				SPESE EFFETTUATE SUL SINGOLO CESPITE			EVENTUALI NOTE RELATIVE ALL'INVESTIMENTO
				CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE	FONDI GESTORE CALCOLATO	CONTRIBUTI PERCEPITI PER CASSA	
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
VALT-SAP	G1/2016	Acquedotto	Estensione nuove reti					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				69336183A40F			SI	€ 1.800,56	€ 1.800,56	€ 0,00	MANUTENZIONE MISURATORI UTENZA
				69266183A40F			SI	€ 2.163,16	€ 2.163,16	€ 0,00	MANUTENZIONE MISURATORI UTENZA
VALT-SAP	G2/2016	Acquedotto	Sostituzione contatori					€ 3.963,72	€ 3.963,72	€ 0,00	
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
VALT-SAP	G3/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Rete acquedottistica					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
VALT-SAP	G4/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Serbatoi					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
VALT-SAP	G5/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Impianti di Sollevamento					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
VALT-SAP	G6/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Altri Impianti					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				69336258A40F	Manutenzione Allacci	5-Condotture	SI	€ 2.669,45	€ 2.669,45	€ 0,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLACCIAMENTI
				69266258A40F	Manutenzione Allacci	5-Condotture	SI	€ 4.577,43	€ 4.577,43	€ 0,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLACCIAMENTI
				69336158A40F	Nuovi Allacci	5-Condotture	SI	€ 16.615,14	-€ 358,86	€ 16.974,00	COSTRUZIONE NUOVI ALLACCIAMENTI
				69266158A40F	Nuovi Allacci	5-Condotture	SI	€ 29.116,11	-€ 11.374,89	€ 40.491,00	COSTRUZIONE NUOVI ALLACCIAMENTI
				69336858A40F	Modifiche Allacci	5-Condotture	SI	€ 2.886,02	€ 133,02	€ 2.753,00	MODIFICHE RICHIESTE DA TERZI
				69266858A40F	Modifiche Allacci	5-Condotture	SI	€ 11.770,43	€ 3.199,43	€ 8.571,00	MODIFICHE RICHIESTE DA TERZI
				69336056A451	Manutenzione Allacci	5-Condotture	SI	€ 6.922,26	€ 1.031,26	€ 5.891,00	RIBALTAMENTO DERIVAZIONI UTENZA LOTT. S. CAMILLA VIA CULASSO
VALT-SAP	G7/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Prese					€ 74.556,84	-€ 123,16	€ 74.680,00	
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
VALT-SAP	G8/2016	Acquedotto	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
VALT-SAP	G9/2016	Fognatura	Estensioni nuove reti					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
VALT-SAP	G10/2016	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Rete Fognaria					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

CONTROLLO INVESTIMENTI GENERALI ANNO 2016 AREA VALTIGLIONE SAP (COMUNI DI NIZZA MONFERRATO E CANELLI)

GESTORE	N. INT.	TIPOLOGIA INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CESPITI CHE RIGUARDANO L'INTERVENTO				SPESE EFFETTUATE SUL SINGOLO CESPITE			EVENTUALI NOTE RELATIVE ALL'INVESTIMENTO
				CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE	FONDI GESTORE CALCOLATO	CONTRIBUTI PERCEPITI PER CASSA	
				69336158F40F		5-Condotture	SI	€ 6.775,00	-€ 906,00	€ 7.681,00	COSTRUZIONE NUOVI ALLACCIAMENTI FOGNATURA
				69266158F40F		5-Condotture	SI	€ 19.077,71	€ 563,11	€ 18.514,60	COSTRUZIONE NUOVI ALLACCIAMENTI FOGNATURA
VALT-SAP	G11/2016	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Impianti Fognari (impianti di sollevamento ecc....)					€25.852,71	-€342,89	€26.195,60	
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
VALT-SAP	G12/2016	Fognatura	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo					€0,00	€0,00	€0,00	
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
VALT-SAP	G13/2016	Depurazione	Manutenzione Straordinaria Impianti di Depurazione					€0,00	€0,00	€0,00	
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
VALT-SAP	G14/2016	Depurazione	Manutenzione Straordinaria Telecontrollo su Impianti di Depurazione					€0,00	€0,00	€0,00	
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
VALT-SAP	G15/2016	Immobili	Manutenzione Straordinaria Immobili					€0,00	€0,00	€0,00	
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
VALT-SAP	G16/2016	Automezzi	Acquisto automezzi					€0,00	€0,00	€0,00	
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
VALT-SAP	G17/2016	Automezzi	Manutenzione Straordinaria automezzi					€0,00	€0,00	€0,00	
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
VALT-SAP	G18/2016	Varie	Software					€0,00	€0,00	€0,00	
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
VALT-SAP	G19/2016	Varie	Hardware					€0,00	€0,00	€0,00	
								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
VALT-SAP	G20/2016	Varie	Attrezzatura Varia Minuta					€0,00	€0,00	€0,00	

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				INVESTIMENTO COMPLESSIVO APPROVATO DALLA CONFERENZA DELL'ATO5 NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI					SOMME SPESO AL 31/12/2015				SPESO ANNO 2016 INVESTIMENTI PUNTUALI			
									TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE	FONDI GESTORE	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	NOTE	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI
VALT/SAP	N3/2010	In corso	Interventi sul sistema fognario gravante sulla Bealera del Mulino.	€ 89.602,40	€ 89.602,40	€ 0,00	€ 0,00		€ 78.365,40	€ 78.365,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT/SAP	N7/2010	In corso	Nizza M.to - Impianti elettrici depuratore loc. Bossola	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT/SAP	N10/2010	In corso	Nizza M.to - Fognatura corso Alessandria	€ 374.454,61	€ 160.454,61	€ 214.000,00	€ 0,00		€ 374.454,61	€ 230.120,28	€ 144.334,33	€ 0,00	€ 108.851,74	€ 108.851,74	€ 0,00	€ 0,00
VALT/SAP	N22/2012	In corso	Canelli - Sostituzione rete acquedotto Via Asti	€ 214.500,00	€ 214.500,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 5.420,66	€ 5.420,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.183,56	€ 3.183,56	€ 0,00	€ 0,00
VALT/SAP	N26/2013	In corso	Canelli - Potenziamento Depuratore	€ 749.980,23	€ 374.990,11	€ 374.990,12	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 148.993,36	€ 148.993,36	€ 0,00	€ 0,00
VALT/SAP	N27/2013	In corso	Nizza M.to - Realizzazione rete Ospedale	€ 186.082,17	€ 93.041,08	€ 93.041,09	€ 0,00		€ 132.075,65	€ 132.075,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.417,68	€ 43.417,68	€ 0,00	€ 0,00
VALT/SAP	N28/2014	In corso	Canelli - Estensione servizio fognatura Borgata Aie	€ 212.500,00	€ 212.500,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 5.263,72	€ 5.263,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT/SAP	N30/2014	In corso	Nizza Sostituzione rete P.zza Garibaldi, Via Trento	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT/SAP	N32/2014	In corso	Nizza potenziamento fognatura zona Colonia	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT/SAP	N33/2015	In corso	Nizza installazione di due sistemi di riduzione di pressione in loc. Valle S. Giovanni in comune di Calamandra	€ 20.000,00	€ 6.000,00	€ 14.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.641,94	€ 6.641,94	€ 0,00	€ 0,00
VALT/SAP	N34/2015	In corso	Interventi di potenziamento del depuratore di Canelli - Lotto di Completamento.	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT/SAP	N35/2015	In corso	Nizza Intervento di potenziamento funzionale dell'impianto di depurazione di Nizza M.to - trasformazione da secondario a terziario	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT/SAP	N36/2015	In corso	Comune di Nizza Monferrato. Ripristino dell'immissione nel Torrente Belbo dello scarico del Depuratore.	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.864,59	€ 8.864,59	€ 0,00	€ 0,00
VALT/SAP	N37/2017	In corso	Comune di Nizza Monferrato. Prolungamento rete fognaria in strada Ponteverde.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT/SAP	N38/2017	In corso	Comune di Nizza Monferrato. Rifacimento Fognatura adiacente alla SP Nizza-Annone	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VALT/SAP	N39/2017	In corso	Comune di Nizza Monferrato. Ripristino copertura adduzione acquedotto di collegamento alla rete ALAC posta sul fondo dell'alveo del belbo in comune di Canelli	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE SPESA ANNO 2016 INTERVENTI PUNTUALI												€ 379.952,87	€ 371.088,28	€ 0,00	€ 0,00	


DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				SOMME SPESO AL 31/12/2016				DIFFERENZE TRA LO SPESO FINO AL 31/12/2015 E L'APPROVATO NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI				NOTE INTERVENTO
				TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	TOTALE	IN TARIFFA CALCOLATO	CONTRIBUTI	FONDI PROGETTI STRATEGICI	
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO									
VALT/SAP	N3/2010	In corso	Interventi sul sistema fognario gravante sulla Bealera del Mulino.	€ 138.365,40	€ 138.365,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.763,00	€ 48.763,00	€ 0,00	€ 0,00	
VALT/SAP	N7/2010	In corso	Nizza M.to - Impianti elettrici depuratore loc. Bossola	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 100.000,00	-€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
VALT/SAP	N10/2010	In corso	Nizza M.to - Fognatura corso Alessandria	€ 483.306,35	€ 338.972,02	€ 144.334,33	€ 0,00	€ 108.851,74	€ 178.517,41	-€ 69.665,67	€ 0,00	
VALT/SAP	N22/2012	In corso	Canelli - Sostituzione rete acquedotto Via Asti	€ 8.604,22	€ 8.604,22	€ 0,00	€ 0,00	-€ 205.895,78	-€ 205.895,78	€ 0,00	€ 0,00	
VALT/SAP	N26/2013	In corso	Canelli - Potenziamento Depuratore	€ 148.993,36	€ 148.993,36	€ 0,00	€ 0,00	-€ 600.986,87	-€ 225.996,75	-€ 374.990,12	€ 0,00	
VALT/SAP	N27/2013	In corso	Nizza M.to - Realizzazione rete Ospedale	€ 175.493,33	€ 175.493,33	€ 0,00	€ 0,00	-€ 10.588,84	€ 82.452,25	-€ 93.041,09	€ 0,00	
VALT/SAP	N28/2014	In corso	Canelli - Estensione servizio fognatura Borgata Aie	€ 5.263,72	€ 5.263,72	€ 0,00	€ 0,00	-€ 207.236,28	-€ 207.236,28	€ 0,00	€ 0,00	
VALT/SAP	N30/2014	In corso	Nizza Sostituzione rete P.zza Garibaldi, Via Trento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 70.000,00	-€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
VALT/SAP	N32/2014	In corso	Nizza potenziamento fognatura zona Colonia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 500.000,00	-€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
VALT/SAP	N33/2015	In corso	Nizza installazione di due sistemi di riduzione di pressione in loc. Valle S. Giovanni in comune di Calamandra	€ 6.641,94	€ 6.641,94	€ 0,00	€ 0,00	-€ 13.358,06	€ 641,94	-€ 14.000,00	€ 0,00	
VALT/SAP	N34/2015	In corso	Interventi di potenziamento del depuratore di Canelli - Lotto di Completamento.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 500.000,00	-€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
VALT/SAP	N35/2015	In corso	Nizza Intervento di potenziamento funzionale dell'impianto di depurazione di Nizza M.to - trasformazione da secondario a terziario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.200.000,00	-€ 1.200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
VALT/SAP	N36/2015	In corso	Comune di Nizza Monferrato. Ripristino dell'immissione nel Torrente Belbo dello scarico del Depuratore.	€ 8.864,59	€ 8.864,59	€ 0,00	€ 0,00	-€ 112.135,41	-€ 112.135,41	€ 0,00	€ 0,00	
VALT/SAP	N37/2017	In corso	Comune di Nizza Monferrato. Prolungamento rete fognaria in strada Ponteverde.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
VALT/SAP	N38/2017	In corso	Comune di Nizza Monferrato. Rifacimento Fognatura adiacente alla SP Nizza-Annone	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
VALT/SAP	N39/2017	In corso	Comune di Nizza Monferrato. Ripristino copertura adduzione acquedotto di collegamento alla rete ALAC posta sul fondo dell'alveo del belbo in comune di Canelli	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

**DATI GENERALI
INVESTIMENTI PUNTUALI**

SPESA 2016 CON I CESPITI INVESTIMENTI PUNTUALI

GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE
				6933 62 56/57 F401	Interventi sul sistema fognario gravante sulla Bealera del Mulino.	5-Condotture	NO	€ 60.000,00
				6933 62 56/57 F401	Interventi sul sistema fognario gravante sulla Bealera del Mulino.	8-Impianti di sollevamento	NO	€ 0,00
								€ 0,00
VALT/SAP	N3/2010	In corso	Interventi sul sistema fognario gravante sulla Bealera del Mulino.					€ 60.000,00
								€ 0,00
								€ 0,00
VALT/SAP	N7/2010	In corso	Nizza M.to - Impianti elettrici depuratore loc. Bossola					€ 0,00
				6926 66 56 F41C	Ripristino condotta fognatura Corso Alessandria	5-Condotture	SI	€ 108.851,74
								€ 0,00
VALT/SAP	N10/2010	In corso	Nizza M.to - Fognatura corso Alessandria					€ 108.851,74
				6933 60 56 A441	Sostituzione Rete Acquedotto Via Asti	5-Condotture	NO	€ 3.183,56
								€ 0,00
VALT/SAP	N22/2012	In corso	Canelli - Sostituzione rete acquedotto Via Asti					€ 3.183,56
				6933 60 60 D451	Progettazione e realizzazione potenziamento depuratore	7-Impianti di trattamento	NO	€ 148.993,36
								€ 0,00
VALT/SAP	N26/2013	In corso	Canelli - Potenziamento Depuratore					€ 148.993,36
				6922 61 56 A401	Progettazione ed Estensione Rete Alimentazione Ospedale	5-Condotture	NO	€ 43.417,68
								€ 0,00
VALT/SAP	N27/2013	In corso	Nizza M.to - Realizzazione rete Ospedale					€ 43.417,68
				6933 61 56 F441	Progettazione e Costruzione fognatura Borgata Aie	5-Condotture	NO	€ 0,00
								€ 0,00
VALT/SAP	N28/2014	In corso	Canelli - Estensione servizio fognatura Borgata Aie					€ 0,00
								€ 0,00
								€ 0,00
VALT/SAP	N30/2014	In corso	Nizza Sostituzione rete P.zza Garibaldi, Via Trento					€ 0,00
								€ 0,00
								€ 0,00
VALT/SAP	N32/2014	In corso	Nizza potenziamento fognatura zona Colonia					€ 0,00
				6926 62 58 A451	Sostituzione gruppo di riduzione loc. Valle S.Giovanni	5-Condotture	NO	€ 6.641,94
								€ 0,00

DATI GENERALI INVESTIMENTI PUNTUALI				SPESA 2016 CON I CESPITI INVESTIMENTI PUNTUALI				
GESTORE	N. INT.	STATO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	CODICE CESPITE	OGGETTO CESPITE	TIPO AEEG	IN AMMORTAMENTO (SI/NO)	TOTALE CESPITE
VALT/SAP	N33/2015	In corso	Nizza installazione di due sistemi di riduzione di pressione in loc. Valle S. Giovanni in comune di Calamandra					€6.641,94
								€0,00
								€0,00
VALT/SAP	N34/2015	In corso	Interventi di potenziamento del depuratore di Canelli - Lotto di Completamento.					€0,00
								€0,00
								€0,00
VALT/SAP	N35/2015	In corso	Nizza Intervento di potenziamento funzionale dell'impianto di depurazione di Nizza M.to - trasformazione da secondario a terziario					€0,00
				6926 62 60 D451	Ripristino immissione scarico depuratore Bossola in t. Belbo	7-Impianti di trattamento	NO	€8.864,59
								€0,00
VALT/SAP	N36/2015	In corso	Comune di Nizza Monferrato. Ripristino dell'immissione nel Torrente Belbo dello scarico del Depuratore.					€8.864,59
								€0,00
								€0,00
VALT/SAP	N37/2017	In corso	Comune di Nizza Monferrato. Prolungamento rete fognaria in strada Ponteverde.					€0,00
								€0,00
								€0,00
VALT/SAP	N38/2017	In corso	Comune di Nizza Monferrato. Rifacimento Fognatura adiacente alla SP Nizza-Annone					€0,00
								€0,00
								€0,00
VALT/SAP	N39/2017	In corso	Comune di Nizza Monferrato. Ripristino copertura adduzione acquedotto di collegamento alla rete ALAC posta sul fondo dell'alveo del belbo in comune di Canelli					€0,00



PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 18.08.2000, N. 267

OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI MUTUI ASSUNTI DAI COMUNI PER INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

Il Direttore



[Handwritten signature]

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Prof. Vincenzo Gerbi

[Handwritten signature]



Il Verbalizzante
Dott. Gennaro Pugliese

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della Convenzione, mediante affissione all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente di governo dell'Ambito n. 5 dal giorno 16/05/2018 e per quindici giorni consecutivi.

Asti 15/05/2018



L'Incaricato
Dott. Gennaro Pugliese

[Handwritten signature]